

阪神東部(猪名川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

PLAN														DO	CHECK	
箇所・取組	事業概要	実施主体	実施期間											H27年度当初 予定内容	H27年度実績(H27.12末)	点検・評価
			~H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35			
1. 河川下水道対策																
(1) 河川対策																
猪名川	河床掘削(尼崎市~川西市)	国												下河原地区 河道掘削(3千m3) 池田地区 河道掘削(9千m3)	下河原地区 河道掘削(3千m3) 池田地区 河道掘削(9千m3)	②目標を達成した。
猪名川	河川改修L=2,970m 護岸他(川西市)	県												川西市多田院地区 護岸工事(L=150m) 川西市鼓が滝地区 開削工事(L=100m)	川西市多田院地区 護岸工事 (H27.12末:L=40m、H28.3末(見込み):L=200m) 川西市鼓が滝地区 開削工事 (H27.12末:L=50m、H28.3末(見込み):L=150m)	①目標を上回った。
神崎川	河床掘削L=2,450m(尼崎市)	県												—	—	—
左門殿川	河床掘削L=450m(尼崎市)	県												—	—	—
庄下川	矢板護岸の耐震化L=3,200m(尼崎市)	県												尼崎市築地地区 護岸補強工事(その14)工事(L=99m)	尼崎市築地地区 護岸補強工事(その14)工事(L=0m)	③目標を下回った。(課題と対応:工事発注済みであり、5月末までに完成させる予定である。)
庄下川	松島排水機場の更新	県												—	—	—
庄下川	河床掘削L=770m(尼崎市)	尼崎市												—	—	—
	護岸整備L=670m(尼崎市)													護岸整備工事(L=73m)	護岸整備工事(L=73m)	②目標を達成した。
一庫ダム	洪水調節方法の検討	水資源機構												下流河道整備の進捗状況把握	下流河道整備の進捗状況把握	②目標を達成した。
(2) 下水道対策																
猪名川町公共下水	年超過確立1/10(57mm/hr)対応	猪名川町												—	—	—
川西市公共下水	年超過確立1/7(51mm/hr)対応	川西市												川西市中央北地区 出在家1号幹線等工事(L=333m) 川西市東多田地区 東多田3号幹線工事(L=77m)	川西市中央北地区 出在家1号幹線等工事(L=333m) 川西市東多田地区 東多田3号幹線工事(L=77m)	②目標を達成した。
宝塚市公共下水	年超過確立1/6(46.8mm/hr)対応、雨水管等の排水施設の整備、浸水常襲地区の優先整備	宝塚市												宝塚市雲雀ガ丘雨水幹線 排水施設工事(L=50m)	宝塚市雲雀ガ丘雨水幹線 排水施設工事(L=50m)	②目標を達成した。
伊丹市公共下水	年超過確立1/6(47mm/hr)対応、雨水ポンプ場の改築更新、幹線管きよの整備	伊丹市												—	—	—
尼崎市公共下水	年超過確立1/6~1/10(46.8~51.7mm/hr)対応、重点地区の優先整備	尼崎市												東部処理区 第二A幹線等 下水管きよ改築工事(L=1166.7m)	東部処理区 第二A幹線等 下水管きよ改築工事(L=0m) (H28.3末(見込み)L=1166.7m)	②目標を達成した。