投資事業評価調書(継続)

| 事業種目 | ほ場整備 | | 事 | 業 | 名 | 事 業 | 区間 | 総事業費 | 約10億円 |
|--|-------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| | 18%正開 | | 基盤整備促進事業 | | 鮎原吉田地区 | | 内用地補償費 | | |
| | 所 右 | Ē | 地 | | | 事業採択 年 度 | 着工年度 | 完成予定 年 度 | 進抄率 (內用補進抄率) |
| 津名郡五色町鮎原吉田 | | | H 6 | H 6 | H 1 8 | 92%(%) | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業内容 | | | | |
| 本事業は五色町の中山間地域における小区画不整形な農地を整備し、機械化営農体系を確立するとともに水稲を中心とした野菜、飼料作物の複合経営を推進し、農業経営の安定と向上を図る。 | | | | | 関連事 | 区画整理 41.3ha[残事業量 1.6ha] 関連事業 2級河川都志川改修工事 県道洲本五色線道路改良工事 県道鮎原一宮線道路改良工事 | | | |
| | | | | 工事費の負担割合 (国:55%、県:20%、町:5%、地元20%) | | | | | |
| 進捗状況 | | て工6度 | た。県道 は完了し 度に県道 | 鮎原- た。 工事 | -宮線に 関連する こ合わせ | 関連する区 県道用地も て隣接した | 域を除き ³ すべて取行 ほ場整備 | ₽成13年度 导済みで、今 □事を実施し | 整備を実施し までにほぼ面 後は、平成1 、平成17年 事業完了の予 |
| 評価視点 | | 評価結果の説明 | | | | | | | |
| (1)必要性 | | 本地区は、急勾配な地形が多い中山間地域であり水稲、飼料作物、玉ねぎ等を生産しているが、農地は小区画かつ不整形で、用排水路・道路も未整備なため、営農に多大な時間と労力を要している。 今後、県道工事に関連する未施工区域は、換地手法による農地の集団化や道路用地を確保することで県道工事の効率的な実施が見込まれ、ほ場整備工事の一体的な整備が必要である。 | | | | | | | |
| (2)有効性・効率性 | | 備を | 行ってい | る。 | | | の用地を創 | 削設するなど | 、効率的な整 |
| (3)環境適合性 | | 馬 生砕 ま | ヒ石等を積 ⋮た、整備 地域住民 | 発生す 極的に したほ | する公共 こ利用す ま場で、 | 残土を受け るなど、環 泥んこバレ | 境保全に勢 - ボ・ルフ | 写めている。 大会やコスモ | とともに、再 ス祭りを開催 積極的に図っ |
| (4)優先性 | | 域の | 一体的な | 整備な | が図られ | 地をほ場整 る。このよ 必要がある | うに地域の | 迅速に確保す D生活環境改 | ることで、地 善にも資する |
| 再 評 価 継続妥当 の 結 果 | | 左の理由 | 上記のヨ | 里由に | より継約 | 売が妥当でる | ある 。 | | |