

## 事業の進捗状況

地区の南側には、国道250号が通り、周辺都市及び赤穂市中心部に対し、交通至便な状況であり、地区周辺では、住宅地として急速に市街化が進行している。

従前地区内の土地利用状況 (H15当時)



事業中の土地利用状況 (H22時点)



事業進捗状況図

道路全延長15km中、10.5km概成 (70%)

宅地30.6ha中、25.9ha施工完了 (85%)

野中・砂子公園 (防災公園) (H26年度完成予定)

区画道路 (H28年度完成予定)

(都)塩屋野中線 (H33年度完成予定)

(都)野中浜市線 (H28年度完成予定)

凡例

概成箇所


新築住宅立地状況



区画道路整備状況



都市計画道路整備状況



宅地整備状況

