

浜坂道路Ⅱ期 NEWS



第21号

浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

令和5年6月22日(木) 発行
【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695
用地課 TEL:0796(82)5683

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

居組地区

BOXカルバートを工事中です。
このBOXカルバートは今まで通行できていた道を確保する目的で設置します。工事終了時には周囲を埋めて上部を浜坂道路の本線が走る予定です。




釜屋地区

釜屋第1橋、第2橋が完成しました。浜坂道路Ⅱ期で5本ある橋梁のうち、最初の完成となります。釜屋地区では今後、橋梁の側道設置工事や、アスファルト舗装工事等を順次行います。

釜屋第1橋



釜屋第2橋



浜坂道路Ⅱ期 延長 L=7.6km

※構造物の名称は仮称です



【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧ください。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

新諸寄第1第2トンネル

新諸寄第2トンネルの掘削を5月下旬から開始しました。諸寄から釜屋に向かって掘削し、延長1,067mのトンネルを建設予定です。
8月頃からは隣の新諸寄第1トンネルも掘削を開始します。工事の完成は、令和8年3月の予定です。



諸寄地区

諸寄高架橋(仮称)の全ての下部工(橋台2基、橋脚4基)が完成しました。あとは下部工の上に橋桁を載せる上部工を残すのみです。上部工はもう少し先になりますが、完成がとても楽しみです。今年度、諸寄地区では浜坂側と釜屋側へとつながる2つのトンネル工事を進めていきます。

