

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～		
1 河川下水道対策																		
(1)河川対策																		
(二)明石川	橋梁部拡幅、JR橋梁改築	県	L=100m	—		予備設計		詳細設計					JR橋梁改築仮設進入路	JR橋梁改築仮設進入路	JR橋梁改築仮設工事(仮橋)	JR橋梁改築仮設工事(仮橋)	JR橋梁改築仮設工事(仮橋)	河川対策アクションプログラム 河川改修等の推進 前期(R1～R5):継続 後期(R6～R10):完了
	河道掘削	県	L=1,708m	—														河川対策アクションプログラム 次期以降
	神戸市西区玉津町西河原他 堤防強化	県	L=700m	L=700m								0	堤防強化 L=700m				完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
(二)伊川	河川改修 護岸 ※(前開,布施畑)工区を除く	神戸市	L=3240m	L=1415m		4890m	240m	140m	90m	205m	289m	85m	完了					H25までは一次改修を含む
	[前開工区] 石戸橋上流～五味ヶ平橋 河床掘削 他	神戸市	L=2000m	L=945m								0m	河床掘削 L=2000m					河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了
	[布施畑工区] 五味ヶ平橋上流～準用河川伊川合流点 河道拡幅等、河床掘削 他	神戸市	L=1500m	—									河道拡幅等、河床掘削他L=1500m					河川対策アクションプログラム 後期(R6～R10):着手、継続
(二)櫛谷川	河川改修 護岸 ※(福谷,寺谷)工区を除く	神戸市	L=4840m	L=1573m		5486m	543m	120m	60m	150m	195m	130m	完了					H25までは一次改修を含む
	[福谷工区] 山鳥橋下流～福谷大橋 河床掘削 他	神戸市	L=800m	L=550m								0m	河床掘削 L=800m					河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
1 河川下水道対策																	
(1)河川対策																	
(二)櫛谷川	[寺谷工区] 福谷大橋上流～準用河川 櫛谷川合流点 河床掘削 他	神戸市	L=1200m	－											河床掘削 L=1200m 0m 0m		河川対策アクションプログラム 後期(R6～R10):着手、継続
	神戸市西区玉津町 今津他 堤防強化	県	L=500m	L=500m							0	0	0	0	堤防強化 L=500m 削除 383m 完了		河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
(二)友清川	櫛谷川合流点～準用河川 友清川合流点 河床掘削 他	神戸市	L=2100m	L=150m											河床掘削 L=2100m 0m 0m 0m 0m		河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手 後期(R6～R10):継続
(二)赤根川	河川改修 護岸	県	L=727m	－	護岸 L=327m	用地補償	護岸 L=380m				護岸 L=16m	護岸 L=41m	橋梁改修 下部工 護岸 L=47.6m	橋梁改修 上・下部工 護岸 L=23.8m	橋梁架替・護岸		河川対策アクションプログラム 河川改修等の推進 前期(R1～R5):完了
(二)瀬戸川	河床掘削 護岸 橋梁改築 他	県	L=760m	－	護岸 L=960m		用地補償			橋梁改築 下部工	橋梁改築 上・下部工	橋梁改築 上部工	護岸 L=196m		護岸		河川対策アクションプログラム 河川改修等の推進 前期(R1～R5):完了
(二)清水川	河床掘削 護岸 井堰改築 他	県	L=500m	－										設計 調査・設計	護岸 井堰 設計		河川対策アクションプログラム 河川改修等の推進 前期(R1～R5):着手、継続 後期(R6～R10):継続
準用河川 普通河川	用地買収・測試・工事等	神戸市	－	－													
(2)下水道対策																	
神戸市下水道	年超過確率1/10の規模	神戸市	(排水区域) 15,205ha 整備面積126ha	65ha													神戸市西区玉津町西河原・高津橋 地区整備 (事業量全体の排水区域は、神戸 市全体)
								16ha	0ha	0ha	22ha	0ha	13ha	0ha	0ha		
明石市下水道	年超過確率1/7の規模	明石市	(排水区域) 3893ha (幹線延長) L=58.5km														明石駅前周辺雨水整備ほか (事業量全体の排水区域は、 明石市全体)
																	継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
2 流域対策																	
(1)調整池の設置及び保全																	
調整池の設置及び保全	1ha以上の開発に対する重要調整池の設置指導、指定調整池の指定	県	—	—	(0・1)	(0・0)	(3・4)	(0・0)	(1・0)	(0・0)	(0・0)	(0・1)	(0・0)	(0・0)	(0・0)		継続的に実施 ※数値は、(指導件数・設置数)
調整池の設置及び保全	0.3ha以上1ha未満の開発に対する調整池の設置指導	神戸市	—	—	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)	(0・0)		継続的に実施 ※数値は、(指導件数・設置数)
既存調整池の環境整備	調整池の浚渫	神戸市	6箇所	6箇所													神戸市全体では42箇所 うち明石川流域7箇所で浚渫
									(1)	1	1	1	1	1	0	0	
(2)土地等の雨水貯留浸透機能																	
県立学校	校庭貯留	県	11校	—													
都市公園	明石公園 (森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 サービスセンター雨水タンク設置)	県	森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 サービスセンター雨水タンク設置	森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 サービスセンター雨水タンク設置	森林保全(危険木伐採(適宜))、駐車場透水性舗装(施設の改築更新時に実施)												[開園面積]54.8ha [種別]広域 [駐車場]134台
	市立公園浸透対策(非透水性舗装から透水性舗装への改修)	神戸市	—	500㎡	間伐(適宜)												公園の改築・修繕時にあわせて実施
	市立公園の雨水貯留対策(12公園)	明石市	12公園	—	(適切な維持管理)												H26年度以降はため池の適切な維持管理 R2 17号池条例指定
					11								1				
県営住宅	県営伊川谷高層鉄筋住宅 駐車場貯留 V=300㎡	県	駐車場貯留 V=300m3	駐車場貯留 V= - m3													工事 予定
	県営明石長坂寺住宅 駐車場貯留 V=1,200㎡	県	駐車場貯留 V=1,200m3	駐車場貯留 V= - m3													工事 予定
	県営明石舞子南鉄筋住宅 駐車場貯留 V=460㎡	県	駐車場貯留 V=100m3	駐車場貯留 V= - m3												完了	
	県営明石大久保南住宅 駐車場貯留 V=440㎡	県	駐車場貯留 V=440m3	駐車場貯留 V= - m3													工事 予定

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装													実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかる)より算出
						0.6km	0.0km	0.0km	0.1km	2.4km	0.0km	0.0km	0.2km	0.0km	1.1km		
田んぼ	歩道の透水性舗装	神戸市	1100㎡/年	1100㎡/年		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	多面的機能支払交付金70地区(水田2,155ha)農林水産ビジョン2025セキ板1000枚作戦
						1100	887	2136	966	1290	870	930	1200	1200	1200		
ため池	セキ板配布・設置啓発	地元・県	1,293ha	215ha	取組啓発	木見活動組織等	小寺水土里会等	中村活動組織等	本清里づくり活動組織等	木樨活動組織他	30	長坂寺ため池協議会	長坂寺ため池協議会	秋田活動組織等	田井地区環境保全向上活動組織等	田井地区環境保全向上活動組織等	関係者会議等での「田んぼダム」の取り組み事例紹介と普及啓発
						114	71	36	73	36	13	4	115	58	18		
ため池	普及啓発及び技術的助言、指導(対象53団体)	明石市	継続実施	継続実施		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		管理者への適正管理依頼※台風接近等災害予想時適宜対応
ため池	豪雨時の点検強化の啓発	県	継続実施	継続実施													年に1回ため池管理者講習会を実施し、適正管理について依頼大雨予報時にFAX等で対応依頼
ため池	豪雨時の点検強化の啓発	神戸市	継続実施	継続実施		2回(49人)	2回(90人)	2回(156人)	2回(159人)	1回(114人)	2回(206人)	2回(28人)	資料郵送(36人)	2回(41人)			農林水産ビジョン2025農村地域防災減災事業
ため池	ため池管理者等関係者との合同点検等の実施(対象:33団体)	明石市	継続実施	継続実施		28	2	9	1	1	1	1	1	1	1		H29施工(谷池、長池、皿池)H30施工(納戸池)
ため池	ため池改修に合せた事前放流設備の整備	県等(神戸土地改良、加古川流域土地改良)	4箇所	3箇所		24 上川池 金ヶ崎新池 亥の谷池 亥の池 西谷池 巳の池 大沢池 寺山池 竜が池 烏池 福里皿池 請池 長池 明石・平池 西膳皿池 安政池 立倉池 新池(金ヶ崎) 谷池(林) 寛政池 鶴谷池 皿池(西島) 長谷池 新池(西島)	2 明石・雲楽池 満池	2 大池	3 新井摩支南門池 江井ヶ島皿池 17号池	6 新池(清水新池) 真池(まこといけ) 長池 皿池(中尾) 竜ヶ池(清水新田) 江井ヶ島谷池	2 清水谷池 納戸池	5 西中池 片淵池 溝谷池 寺池 明神池	2 4号池 寺山池	1 口無池	3 尻池 2号池 天狗池		H29施工(谷池、長池、皿池)H30施工(納戸池)
ため池	洪水吐の改修や緊急放流施設等の整備	明石市	20箇所	3箇所		17	1	0	0	3	1	0	1	2	2	0	

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
各戸貯留	雨水貯留タンクの普及・啓発	明石市	継続実施	継続実施	H22～ 24 222												・助成は、H22～H24 ・H25～R5、タンク助成済家庭への継続的な取組協力依頼
指定雨水貯留浸透施設の指定		県										3 17号池 17号池公園 剛/池					
(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保																	
ため池の事前放流	事前放流等の啓発	県	継続実施	継続実施													
	事前放流等の啓発	神戸市	継続実施	継続実施		2回 (49人)	2回 (90人)	2回 (156人)	2回 (159人)	1回 (114人)	2回 (206人)	2回 (28人)	資料郵送 (36人)	2回 (41人)	2回 (46人)		管理者への適正管理依頼 ※台風接近等災害予想時適宜対応
	ため池管理者等関係者への啓発と協力依頼 (対象:33団体)	明石市	継続実施	継続実施													年に1回ため池管理者講習会を実施し、適正管理について依頼 大雨予報時にFAX等で対応依頼
指定貯水施設の指定		県															
(4)ポンプ施設(河川管理施設であるポンプ施設を除く)との調整																	
ポンプ施設との調整	ポンプ施設の適切な操作及び適正な維持管理 (2施設)	神戸市	継続実施	継続実施													
	ポンプ施設の適切な操作及び適正な維持管理 (5施設)	明石市	継続実施	継続実施													
指定ポンプ施設の指定		県															
(5)遊水機能の維持																	
遊水機能の維持	遊水機能が発揮される地形の保全等	県 市 県民	-	-													
(6)流木・土砂流出防止対策																	
災害に強い森づくり	六甲山系の防災機能強化等	県 (神戸農林振興事務所)	812ha	484ha													ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。
					328	21	40	53	102	74	102	70	22	68	56		
	災害緩衝林の造成 等	県 (加古川農林水産振興事務所)	184ha	124ha													ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。
					60	2	2	2	42	32	10	32	2	5	0		

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
3 減災対策																	
(1) 浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																	
氾濫危険水位等の見直し	氾濫危険水位等の見直し	県	5河川	5河川													[水位周知河川] 明石川、伊川、谷八木川、赤根川、瀬戸川(5)
水防法改正に伴う洪水浸水想定区域の指定	想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の公表	県	11河川	11河川													
ハザードマップの作成・配布	ハザードマップの作成、周知	神戸市	継続実施	継続実施	「くらしの防災ガイド」												「くらしの防災ガイド」 毎年6月上旬に全戸配布
					配布	配布	配布	配布	配布	配布	配布	配布	配布	配布	配布	配布	
ハザードマップの作成・配布	ハザードマップの作成、周知	明石市	継続実施	継続実施	更新												ハザードマップの配布による浸水想定区域及び浸水深の周知(継続)
(2) 浸水による被害の発生に係る情報の伝達																	
雨量・水位情報 等	CGハザードマップ、兵庫県防災気象情報、兵庫県河川監視システム等での情報配信	県	継続実施	継続実施													
	神戸市河川モニタリングカメラシステム、レインマップこうべ250、緊急速報メール等で情報配信	神戸市	継続実施	継続実施													
「ひょうご防災ネット」による情報発信	「ひょうご防災ネット」による情報発信	県市	継続実施	継続実施													
防災行政無線、ケーブルTV、市HP	防災行政無線、ケーブルTV、市HP	明石市	継続実施	継続実施													多様なツールでの情報発信(継続)
携帯電話会社 等とシステムを利用した情報配信	エリアメールや緊急速報メール等による情報発信	明石市	継続実施	継続実施													タイムリーな情報配信(継続) (H27)Yahoo!防災速報アプリを開始

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
道路アンダーパス部の浸水情報	冠水情報板による情報提供及び維持修繕(2箇所)	県	継続実施	継続実施													
	冠水情報板による情報提供及び維持修繕(5箇所)	神戸市	継続実施	継続実施													冠水情報板(全5箇所)による情報提供 ※異常なし
	冠水情報板による情報提供及び維持修繕(3箇所)	明石市	継続実施	継続実施	2			1				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		
フェニックス防災システム(行政間)	フェニックス防災システムによる情報配信	県	継続実施	継続実施													
(3) 浸水による被害の軽減に関する学習																	
自主防災組織の結成推進や活性化	「ジュニア防災スクール」の実施	県	700人/年	700人/年		89	1107	1656	700	700	700	700	700	700	700	700	ジュニア防災スクール開催 参加人数には、保護者等を含む。
	「市民防災リーダー研修」等の実施	神戸市	継続実施	継続実施	～H25 累計 13368人	1212人	1307人	1354人	1305人	1340人	1333人	1369人	1242人	1281人	1279人		・各防災福祉コミュニティにつき年1回研修開催 ※全市延べ2.2万人養成
防災マップの作成支援	研修会実施等の支援	県	継続実施	継続実施													
	研修会実施等の支援	明石市	継続実施	継続実施	2	3	4	6	3	6	5	-	-	3	2		地域自主防災マップ作成支援(継続) ～H25の欄は、H25単年の実績
防災意識の向上	出前講座等の実施	県	継続実施	継続実施			2	1	4	4	2	1					土木防災スクール、小学校出前講座
	出前講座や防災訓練などの支援	明石市	継続実施	継続実施	53	55	55	62	35	42	38	5	22	46	63		出前講座や防災訓練などの支援(継続) ～H25の欄は、H25単年の実績
模型製作、実験の実施	総合治水の模型を用いた出前講座の実施等	県	継続実施	継続実施						2	2	1					明石高専製作模型を活用した出前講座の実施
	総合治水の模型を用いた出前講座の実施	明石市	継続実施	継続実施			-	-	-	-	-	-	-	-	-		明石高専製作模型を活用した小学校・地域などでの出前講座の実施

神明(明石川等)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕													備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～		
(4) 浸水による被害の軽減のための体制の整備																		
水防活動への支援	地域における水防活動への支援 等	県	継続実施	継続実施														
	防災福祉コミュニティへの活動経費の一部助成や防災資機材整備の助成 等	神戸市	継続実施	継続実施														
	防災訓練の支援や出前講座等による災害の備えを啓発	明石市	継続実施	継続実施	53	55	55	62	35	42	38	5	22	46	41		出前講座や防災訓練などのへ支援(継続) ～H25の欄は、H25単年の実績	
共助の取組の推進	「災害から要援護者を守る」ための支援体制づくりの普及啓発	神戸市	継続実施	継続実施														神戸市における災害時の要援護者支援に関する条例(平成25年度4月施行) 避難行動要支援者名簿の更新、支援団体への台帳提供を実施
	「災害時要援護者台帳」の整備、更新	明石市	継続実施	継続実施	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		避難行動要支援者名簿の随時更新	
(5) 訓練の実施																		
訓練の実施	水防連絡会の実施	県	1回/年	1回/年														継続実施 ～H25の欄は、H25単年の実績
					1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	全市総合防災訓練の実施	神戸市	(全市) 1回/年	(全市) 1回/年												1	継続実施 ～H25の欄は、H25単年の実績	
					1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1			
	各区総合防災訓練の実施	神戸市	(各区) 1回/年	(各区) 1回/年													1	継続実施 ～H25の欄は、H25単年の実績
					1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1			
	防災訓練や水防訓練の実施、地域の防災訓練等の支援	明石市	継続実施	継続実施	13	18	21	21	20	18	16	4	7	10	22			出前講座や防災訓練などの支援(継続) ～H25の欄は、H25単年の実績
(6) 建物等の耐水機能及び浸水による被害からの早期の生活の再建																		
建物等の耐水機能	指針の普及・啓発、建物等の耐水対策の必要性の検討	県	継続実施	継続実施														
指定耐水施設の指定		県																
浸水による被害からの早期の生活の再建	「フェニックス共済」等への加入、促進	神戸市	継続実施	継続実施	7.0%	7.1%	7.4%	7.2%	7.2%	7.3%	7.3%	7.3%	7.2%	7.2%	7.2%			出前講座時など適時、制度の周知、加入促進(継続)
	「フェニックス共済」等への加入、促進	明石市	継続実施	継続実施	9.9%	10.1%	10.1%	10.2%	10.3%	10.3%	10.1%	10.0%	9.9%	9.7%	9.7%			