



交通安全施設事業 一般国道 175号 (継続:再評価〔第2回〕)




事業区間	丹波市市島町北岡本	
事業内容	歩道整備	
	今回評価時点	前回評価時点
総事業費	5.0億円	3.5億円
内地補償費	1.9億円	1.9億円
完成予定年度	令和8年度	令和2年度
延長	640m	640m
構造規格	3種2級	3種2級
計画幅員	2.5m片側	2.5m片側
進捗率	78%	41%
[内地補償]	[98%]	[54%]
残事業費	1.1億円	2.1億円

新規評価年度	平成20年度
事業採択年度	平成21年度
着工年度	平成21年度
前回評価年度	平成30年度
再評価年度	令和5年度



目的	①通学路交通安全プログラムに位置づけられた危険個所の解消 ②自転車の安全な通行空間の確保
必要性	①歩道が無く、通学児童(吉見小学校)を含む歩行者が危険にさらされており、通学路交通安全プログラムに位置づけられている。
優先性	②路肩が狭く、自転車利用者が危険にさらされている。



進捗状況	事業進捗状況・予定	整備効果
全体 (H21~R8)	【事業費=5.0億円】 延長 640m 用地取得面積:約2,480m ² 物件補償件数:7件	吉見小学校の通学利用をはじめとする歩行者・自転車の安全が確保出来る。
事業採択~再評価まで (H21~R5)	【事業費=3.9億円】 歩道整備:345m ①事業進捗率 78% ②用地取得率 98%	用地買収を進捗し工事に着手した。
今後3年間 予定 (R6~8)	【事業費=1.1億円】 歩道整備:295m	一連の歩行者・自転車の安全が確保できる。

工程	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
測量・設計	■																	
用地取得					■													
本工事																		

再評価に至る経緯等	用地取得の難航により、完成予定年度を令和8年度に変更する。
再評価の結果	事業の必要性は事業採択時と変わっておらず、丹波市の「通学路交通安全プログラム」に本事業が位置づけられていること、早期供用を望む地域からの要望が依然強いこと、物件補償7件完了済、用地買収25筆(2,480m ²)のうち24筆(2,420m ²)が買収済であることから継続して事業を実施する必要がある。