


継続事業評価調書
【河川事業】

土木局 河川整備課


投資事業評価調書（継続：再評価〔第3回〕）

部課室名	県土整備部 土木局 河川整備課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	河川整備課 森脇康仁 (都市河川係長 寒川美樹)	内線	4408 (4417)
事業種目	河川事業	事業採択年度	S43		現計画
事業名	二級河川大津川水系 大津川 地震・高潮対策事業	着工年度	S43	総事業費	62億円
		再評価年度	H10(前回) (H15(整備計画策定))	内用地補償費	2.7億円
事業区間	赤穂市 ^{てんわ} 鷗和～大津			完成予定年度	H35
所在地	赤穂市 ^{てんわ} 鷗和～大津			進捗率 (内用補償率)	88% (100%)
				残事業費	7億円
事業の目的			事業内容		
昭和40年台風23号が満潮時に来襲しても安全に対処できるよう、高潮護岸を整備する。 併せて、洪水に対しても1/100の治水安全度を確保し、地域住民の安全・安心な生活環境を守る。			現計画		前回 (H15)
			計画流量	260m ³ /s(1/100)	260m ³ /s(1/100)
			整備延長	3,015m	3,015m
			橋梁	6橋	6橋
〔負担割合 国:3/10, 県:7/10〕					
事業を取り巻く社会経済情勢等の変化	<ul style="list-style-type: none"> 平成15年度「大津川水系河川整備計画」を策定し、事業を推進している。 平成15年度整備計画を策定した時点から、事業を取り巻く社会情勢は特に大きな変化は無く、当該河川の改修を望む声は高い。 				
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 高潮対策としての防潮護岸は、全川で完了。 洪水に対しては、河口から折方川合流点まで(1,230m)の河床掘削と、橋梁6橋の架替が完了している。 現在は、大津川折方川合流点より上流へ向けて、事業進捗を図っている。 				
評価視点	評価結果の説明				
(1)必要性	<ul style="list-style-type: none"> 大津川流域は、昭和40年9月の台風23、24号(浸水面積1,254ha、浸水家屋351戸)、昭和51年9月台風17号(浸水面積363ha、浸水家屋3,500戸)など、過去に多くの洪水に見舞われている。 現在までに、全体3,015mのうち、1,230mの改修は完了しているが、折方川合流点より上流は計画流量の70%程度となっており、引き続き河川改修を行う必要性は高い。 				
(2)有効性・効率性	<ul style="list-style-type: none"> 費用便益比 B / C = 14.7 築堤は完成し、残事業は河床掘削であり、事業執行に対する支障は無い。 				
3)環境適合性	<ul style="list-style-type: none"> 当該河川河口部は良好な汽水域であり、水生生物の生息の場として、大型の被覆石を用いて多孔質な低水護岸を整備している。 				
(4)優先性	<ul style="list-style-type: none"> 現況の流下能力は計画流量の70%程度しかなく、洪水被害防止の観点からも早期に地域の安全安心を確保する必要があり、事業の優先性は高い。 				
再評価の結果	継続	左の理由	上記の理由により、事業継続が妥当である。		

事業進捗状況概要図（継続：再評価〔第3回〕）




流域概要図



浸水状況（S51台風17号）

大津川上流被災写真



※出典…災害の記録(赤穂市)

写真 2.1.2 昭和 51 年 9 月被災写真①




※出典…災害の記録(赤穂市)

写真 2.1.3 昭和 51 年 9 月被災写真②

整備状況


石ヶ崎橋～折方川合流点(整備済区間)



凡 例	
—	H15まで
—	H16～H20
—	H21以降

整備状況（未整備箇所）折方川合流点～高潮影響区間


船渡橋より下流



凡 例	
	H15まで
	H16～H20
	H21以降


整備状況 高潮影響区間上流端～大津湯の内川合流点

船渡橋より上流



凡 例	
— (black line)	H15まで
— (yellow line)	H16～H20
— (red line)	H21以降

大津川 地震・高潮対策事業スケジュール



大津川 地震・高潮対策事業の費用便益比


(1) 費用便益比の考え方

- 1) 便益 = 治水事業を実施することによる被害軽減期待額を現在価値化
 被害額 = 一般資産被害 (家屋、家庭用品、事業所償却資産、農漁家償却資産等)
 + 農産物被害 + 公共土木施設等被害 + 営業停止被害 + 応急対策費用 + 残存価値
- 2) 費用 = 「建設費 + 維持管理費」を現在価値化

(2) 算定に用いた資料

治水経済調査マニュアル(案) 国土交通省河川局 平成20年2月

(3) 便益(B)の算出方法



(4) 費用便益(B/C)

便益(B)		費用(C)			B / C
総便益 (百万円)	代表的な効果	総費用 (百万円)	事業費 (百万円)	維持管理費 (百万円)	
318,763.0	計画高潮位(T.P.+3.00m)に対して 浸水面積 396ha の解消 浸水戸数 914戸の解消	21,733.0	19,937.0	1,796.0	14.7