

地域再生計画（地方創生港整備）事後評価調書

都道府県名	兵庫県	事業実施主体	兵庫県及び南あわじ市	地域再生計画名	南あわじ(福良・沼島)の観光と産業を支える港づくり
計画期間	令和2年度～令和5年度	評価責任者	兵庫県土木部港湾課長		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価	
	指標1	指標2	基準年度	R1	年度	中間実績	基準年度	最終実績		指標総数	達成数		
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	福良港の荷役稼働率の向上（静穏性の確保）	85.8%	R1	R3	85.8%	97.5%	R5	98.0%	○	2	2	湾口防波堤の下部工事完了により、静穏性が確保され、荷役稼働率の目標値を達成できた。
	指標2	灘漁港と沼島漁港を結ぶ定期航路の維持	10便	R1	R3	10便	10便	R5	10便	○	2	2	護岸の耐震工事了りにより、被災時でも給油車両による定期船への給油を維持することが可能となり、灘-沼島間の定期便数の維持を達成できた。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1												
指標2													
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
			計画	中間年度(R3)	最終実績								
特別措置を適用して行う事業	福良港（防波堤整備）		725m	0m	510m	湾口防波堤の下部工事完了により、静穏性が確保され、荷役稼働率の目標値を達成できた。							
	灘漁港（護岸耐震化）		60m	0m	60m	護岸の耐震工事了りにより、被災時でも給油車両による定期船への給油を維持することが可能となり、灘-沼島間の定期便数の維持を達成できた。							
その他の事業	福良港海岸高潮対策事業		防潮堤等の整備		防潮堤等の一部施設の整備の完了により、観光客の安全・安心を確保できた。								
	「みたとアアシ」事業		住民参加による地域振興		観光スポットの連携により、福良の各地への観光客の周遊を促した。								
	鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録への推進		鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録を目指し、活動を推進		渦潮について世界遺産への登録を推進するためのPR事業を実施したことが、観光客数の増加に寄与したと考えられる。								
	沼島漁港水産生産基盤整備事業		湾口水門等の整備		防潮堤等の一部施設の整備の完了により、観光客の安全・安心を確保できた。今後も完了していない施設の整備を引き続き進める。								
	うずまるフェスタ、津波防災フォーラム		イベントを通じた地域住民及び観光客の防災意識向上		防災意識の向上により、観光客の安全・安心の確保に寄与していると考えられる。								
	南海トラフ地震津波一斉避難訓練の実施		避難訓練の実施		避難訓練の実施により、観光客の安全・安心を確保できた。								
計画外で独自に実施した事業													
④評価方法	事後評価委員会を開催し、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。												
⑤事後評価の公表方法	兵庫県港湾課及び南あわじ市水産振興課のホームページに掲載												
⑥計画全体の総合評価	地域再生計画に記載した数値目標である「福良港の荷役稼働率の向上（静穏性の確保）」「灘漁港と沼島漁港を結ぶ定期航路の維持」について最終目標値を達成しており、事業実施は妥当であったと評価する。												
⑦今後の方針等	本地域再生計画において構築したハード整備に加え、観光資源や水産物をPRするソフト事業を併せて行い、交流人口の拡大や福良や沼島でとれた水産物の安定供給を図る。												