

### Ⅲ 事業実績 —緑の量的拡大—

#### 1 第3期の目標と実績

- 住民団体による緑化活動の支援【600団体/5年】  
平成28～令和2年度の実績：1,028団体/5年
- 校庭の芝生化の推進【250校庭/5年】  
平成28～令和2年度の実績：123校庭/5年
- 人口集中地区における緑地面積【50ha/5年】  
平成28～令和2年度の実績：28.4ha/5年

#### 2 年度別の事業実績

- 第3期事業では、平成28～令和2年度の5ヶ年で1,103件、約28億7,000万円の補助を実施し、約64.0haの緑化が行われた。
- 内訳は一般緑化が最も多く全体の46%、次にひろばの芝生化、駐車場の芝生化が21%となっている。
- また、第1期事業からの累計件数では、平成18～令和2年度の15年間で2,987件、約77億3,300万円の補助を実施し、約190haの緑化が行われた。

表 年度別事業実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期						合計
			H28	H29	H30	R1	R2	小計	
件数(件)	945	939	226	201	201	237	238	1,103	2,987
【うち住民団体】	【621】	【818】	【215】	【190】	【187】	【227】	【209】	【1,028】	【2,467】
一般緑化	476 (50%)	495 (53%)	119 (53%)	93 (46%)	92 (46%)	102 (43%)	99 (42%)	505 (46%)	1,476 (49%)
校庭の芝生化	174 (18%)	157 (17%)	25 (11%)	28 (14%)	19 (9%)	21 (9%)	30 (13%)	123 (11%)	454 (15%)
ひろばの芝生化	-	134 (14%)	47 (21%)	52 (26%)	40 (20%)	49 (21%)	47 (20%)	235 (21%)	369 (12%)
駐車場の芝生化	239 (25%)	128 (14%)	33 (15%)	28 (14%)	48 (24%)	63 (27%)	62 (26%)	234 (21%)	601 (20%)
屋上・壁面緑化	56 (6%)	25 (3%)	1 (0%)	0 (0%)	2 (1%)	1 (0%)	0 (0%)	4 (0%)	85 (3%)
大規模都市緑化	-	-	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0%)	0 (0%)	2 (0%)	2 (0%)
事業費(千円)	2,628,290	2,234,562	616,619	514,617	511,896	642,665	584,311	2,870,108	7,732,960
緑化面積	61ha	65ha	14ha	14ha	11ha	13ha	12ha	64ha	190ha
植樹本数	362千本 (38ha)	314千本 (34ha)	65千本 (7ha)	47千本 (7ha)	54千本 (6ha)	44千本 (6ha)	44千本 (6ha)	254千本 (32ha)	930千本 (104ha)
芝生化面積	23ha	31ha	7ha	7ha	5ha	7ha	6ha	32ha	86ha

※) 大規模都市緑化は平成28年度から実施

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。  
事業費には事務費を含む。

### 3 地域別の事業実績


#### 3-1 補助件数

- 地域別の事業実績をみると、中播磨地域が全体の19%を占め、神戸地域（15%）、阪神南地域（13%）の順に多く占めている。
- 地域別の特徴をみると、神戸、阪神南、阪神北、丹波、淡路地域では、一般緑化の実施割合が最も高く、約3/4を占めている。
- 北播磨、中播磨、西播磨地域では駐車場の芝生化が最も多く、実施件数の約4割を占めている。
- 人口集中地区において42%が実施されている。
- 神戸、阪神南、阪神北では人口集中地区で約9割、東播磨でも約6割を占める一方、そのほかの地域では2割に満たない。

県民まちなみ緑化事業 補助件数(県民局別 H28～R2)

県民局	一般緑化	校庭芝生化	ひろば芝生化	駐車場芝生化	屋上壁面緑化	大規模都心緑化	合計	全県比	DID計	占有率
神戸	119	14	20	7	3	0	163	15%	137	84%
阪神南	92	26	5	13	1	1	138	13%	124	90%
阪神北	65	11	14	2	0	1	93	8%	81	87%
東播磨	45	29	30	9	0	0	113	10%	68	60%
北播磨	20	11	19	39	0	0	89	8%	2	2%
中播磨	45	10	57	93	0	0	205	19%	38	19%
西播磨	21	15	25	51	0	0	112	10%	12	11%
但馬	23	1	28	7	0	0	59	5%	0	0%
丹波	38	4	18	4	0	0	64	6%		
淡路	37	2	19	9	0	0	67	6%	0	0%
合計	505	123	235	234	4	2	1,103	100%	462	42%

※丹波地域には人口集中地区はない。



地域別（県民局別）事業実績  
 〔平成28年度～令和2年度〕  
 件数ベース

## 4 緑化手法別の事業実績

### 4-1 一般緑化

- 空地、広場、公園、道路や河川沿い、土石採取跡地などへの植樹を行う住民団体等に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第3期事業では、平成28～令和2年度の5ヶ年で505件に補助し、約24.5万本が植樹された。
- 内訳は学校・公園内の植樹が約56%、施設敷地内の植樹が約19%となっている。

表 一般緑化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期						合計
			H28	H29	H30	R1	R2	小計	
件数(件)	476	495	119	93	92	102	99	505	1,476
学校・公園の植樹	193	228	71	50	56	55	49	281	702
団地内の植樹	127	82	10	13	17	19	15	74	283
施設敷地内の植樹	69	98	26	12	10	19	28	95	262
道路・河川沿いの植樹	86	82	12	18	8	8	5	51	219
修景緑化・生垣	1	5	0	0	1	1	2	4	10
補助金額(千円)	874,282	1,014,950	258,058	195,912	165,421	192,117	197,161	1,008,669	2,897,901
植樹本数(本)	346,174	311,268	62,267	46,857	51,437	40,973	43,494	245,028	902,470
高木	20,064	18,694	3,786	4,929	3,279	3,185	4,131	19,310	58,068
低木	326,110	292,574	58,481	41,928	48,158	37,788	39,363	225,718	844,402
緑化面積(㎡)	372,718	339,762	67,575	70,353	56,890	50,943	61,074	306,835	1,019,315

### 【整備事例】



小学校内で生徒たちが植栽(明石市)



地域住民による植栽活動(神戸市)



<整備前>花壇に雑草が繁茂



<整備後>花壇を再整備(西宮市)

## 4-2 校庭の芝生化

- 学校とPTAの地域住民で構成する芝生化実行委員会等に対し、学校、幼稚園、保育園等の校庭の芝生化に係る費用を補助している。
- 第3期事業では、平成28～令和2年度の5ヶ年で123件に補助し、約7.9万㎡が芝生化された。

表 校庭の芝生化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期						合計
			H28	H29	H30	R1	R2	小計	
件数(件)	174	157	25	28	19	21	30	123	454
補助金額(千円)	272,064	194,482	47,967	49,290	35,571	32,885	48,817	214,530	681,076
芝生化面積(㎡)	157,636	167,429	20,524	18,593	12,541	11,287	16,262	79,206	404,271

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

### 【整備事例】



芝生化された保育園の園庭(神戸市)



園児たちによる芝張り(西脇市)



芝生化された幼稚園の園庭(神戸市)



芝生化された小学校のグラウンド(三田市)



<整備中>ソフトボール部員による芝張り



<整備後>芝生化されたグラウンド(尼崎市)



### 4-3 ひろばの芝生化

- 公園、広場、グラウンド等の芝生化を行う住民団体等に対し、芝生化に係る費用を補助している。
- 第3期事業では、平成28～令和2年度の5ヶ年で235件に補助し、約18万㎡が芝生化された。

表 ひろばの芝生化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期					小計	合計
			H28	H29	H30	R1	R2		
件数(件)	—	134	47	52	40	49	47	235	369
補助金額(千円)	—	229,072	96,436	100,120	75,519	86,920	64,840	423,835	652,907
芝生化面積(㎡)	—	103,461	40,355	42,533	29,637	40,841	29,589	182,953	286,414

※ひろばの芝生化は平成24年度より実施

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

#### 【整備事例】



地域住民の交流広場を芝生化(神戸市)



高齢者福祉施設の広場を芝生化(神戸市)



旧小学校のグラウンドを芝生化(多可町)



地域の公園を芝生化(宝塚市)



<整備前>地域住民が公園に芝生を植栽



<整備後>芝生化された子育て広場(豊岡市)

#### 4-4 駐車場の芝生化

- 駐車場の芝生化を行う駐車場の所有者・管理者等に対し、芝生化に係る費用を補助している。
- 第3期事業では、平成28～令和2年度の5ヶ年で234件に補助し、約5.6万㎡が芝生化された。

表 駐車場の芝生化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期					合計	
			H28	H29	H30	R1	R2		小計
件数(件)	239	128	33	28	48	63	62	234	601
補助金額(千円)	861,940	342,804	102,511	85,484	144,719	216,069	187,374	736,157	1,940,901
芝生化面積(㎡)	55,936	30,682	7,925	6,424	11,442	15,343	15,123	56,257	142,874

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

#### 【整備事例】



コンクリートブロック型の芝生化駐車場(神戸市)



グラスチックマット型の芝生化駐車場(加西市)



小学校内の駐車場の芝生化(西宮市)



歩行性に配慮した芝生化駐車場(太子町)



<整備前>未舗装の駐車場



<整備後>コンクリートブロックで補強した芝生化駐車場(福岡町)



#### 4-5 建築物の屋上緑化・壁面緑化

- 建築物の屋上・壁面緑化を行う建築物の所有者や管理者等に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第3期事業では、平成28～令和2年度の5ヶ年で4件に補助し、約2,700本の植樹と約1,100㎡の芝生化が実施された。

表 建築物の屋上緑化・壁面緑化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期					合計	
			H28	H29	H30	R1	R2		小計
件数(件)	56	25	1	0	2	1	0	4	85
補助金額(千円)	202,245	49,623	2,500	0	4,000	2,500	0	9,000	260,868
植樹本数(本)	8,648	1,046	0	0	2,739	0	0	2,739	12,433
	高木	362	44	0	0	0	0	0	406
	低木	8,286	1,002	0	0	2,739	0	0	12,027
芝生化面積(㎡)	6,475	5,180	548	0	217	328	0	1,093	12,747
緑化面積(㎡)	14,239	6,121	548	0	1,587	328	0	2,463	22,823

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

#### 【整備事例】



芝生による屋上緑化(芦屋市)



ガザニアによる屋上緑化(芦屋市)



法人社屋の屋上緑化(神戸市)



マンション駐車場の屋上緑化(神戸市)



## 4-6 大規模都心緑化

- 人口集中地区内の駅周辺（概ね1km圏内）の公共性が高い都市空間のまとまった緑化を行う協議会に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第3期より実施された事業で、平成28～令和2年度の5ヶ年で2件に補助し、約6千本が植樹された。

表 大規模都心緑化の実績

	H28	H29	H30	R1	R2	合計
件数(件)	1	0	0	1	0	2
補助金額(千円)	19,980	0	0	25,000	0	44,980
植樹本数(本)	2,529	0	0	3,374	0	5,903
高木	135	0	0	606	0	741
低木	2,394	0	0	2,768	0	5,162
緑化面積(m <sup>2</sup> )	2,547	0	0	7,444	0	9,991

### 【整備事例】



まちなかに里山の風景を再現  
(川西市)



里山よりトビハシナガクを移植  
(川西市)



里山より台場クサギを移植  
(川西市)



沿道をセットバック緑化  
(尼崎市)



バラや季節毎に花が咲く樹種を植栽  
(尼崎市)