

ひょうごの住宅防災・安全整備計画(防災・安全) (事後評価書)

ひょうごけん ひめじし あまがさきし あかしし にしのみやし すもとし あしやし いたみし あいおいし とよおかし かこがわし あこうし
兵庫県、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、
にしわきし たからづかし みきし たかさごし かわにしし おのし さんだし かさいし ささやまし やぶし たんぼし
西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、
みなみあわじし あさごし あわじし しろうし かとうし たつのし いながわちよう たかちよう いなみちよう はりまちよう いちかわちよう
南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、
ふくさきちよう かみかわちよう たいしちよう かみごおりちよう さようちよう かみちよう しんおんせんちよう
福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

平成30年5月

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年5月8日

計画の名称	ひょうごの住宅防災・安全整備計画（防災・安全）		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	兵庫県、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

計画の目標

阪神・淡路大震災、東日本大震災の教訓を踏まえ、すべての県民が安全・安心に暮らせる住まづくりを推進する。

地震による住宅の倒壊等の被害を未然に防止するため、住宅の耐震性の向上や、地域における総合的な老朽化対策に資する事業を実施することにより、安全で事前防災・減災対策の整った住まい・まちづくりの実現を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 全住宅ストックに対する新耐震基準に適合する住宅の割合の向上 住宅・住環境に対する総合評価の満足率の向上
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値	最終目標値 (H27末)	
① 全住宅ストックに対する新耐震基準に適合する住宅の割合 住宅・土地統計調査等の結果により算出する。 (新耐震基準に適合する住宅数) / (全住宅数)	82%	—	97%	
② 住宅・住環境に対する総合評価の満足率 住生活総合調査の結果により算出する。 (満足・まあ満足している世帯数) / (全世帯数)	70%	—	77%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	13,517百万円	A	11,609百万円	B	—	C	1,908百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	14.1%
-------	---------------	-----------	---	-----------	---	---	---	----------	---------------------------	-------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
兵庫県において評価を行い、計画策定主体の市町等へ意見照会を実施した上で確定	平成30年4月
	公表の方法
	兵庫県ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
A-1	住宅	一般	兵庫県、姫路市他	直/間	県/市町	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業、改良住宅等改善事業、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)、住宅・建築物安全ストック形成事業	姫路市、尼崎市他						11,609	
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
C-1	住宅	一般	兵庫県、姫路市他	直接	県/市町	公営住宅等関連事業	建替推進事業、駐車場整備事業、EV機能アップ事業、住宅整備関連事業	姫路市、尼崎市他						350	
C-2	住宅	一般	姫路市、尼崎市他	直接	市町	改良住宅等関連事業	改良住宅整備関連事業、EV機能アップ事業	姫路市、尼崎市他						34	
C-3	住宅	一般	兵庫県、姫路市他	直/間	県/市町	その他住宅等関連事業	耐震化・バリアフリー化等助成事業	姫路市、尼崎市他						1,524	
小計(効果促進事業)											1,908				
合計											13,517				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・住宅・住環境に対する総合評価において、目標値を達成し、本計画に基づく多様な施策展開の効果が発現した。			
II 定量的指標の達成状況	指標① (新耐震基準適合率)	最終目標値	97%	目標値と実績値 に差が出た要因	・戸建て住宅等では経済的な理由等により、耐震改修工事に至らないものがあったため。
		最終実績値	85%		
	指標② (住宅・住環境 に対する総合評価)	最終目標値	77%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	77%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		—			
3. 特記事項 (今後の方針等)					
<ul style="list-style-type: none"> ・各目標の達成に向け、次期計画 (H28~32) において、引き続き取組を進めていく。 ・目標を達成できた指標についても、事業内容の見直し・ブラッシュアップを行い、適時的確な取組を行っていく。 					