

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字：計画、赤字：実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																				
河川対策																				
加古川	来住・大島地区 (16.2k～18.6k) 掘削・築堤	国	L=2,400m		掘削、 左岸築堤	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	1	
	社・河合地区 (26.6k～28.4k) 河道掘削、築堤、 堰改築、橋梁改築	国	L=1,800m		掘削 築堤 橋梁改築	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	2	
	社・河合地区 (28.4k～30.6k) 掘削、築堤	国	L=2,200m		—	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	3	
	社・滝野地区 (30.7k～32.5k) 築堤	国	L=1,800m		—	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	4	
	滝野・多井田地区 (32.5k～33.8k) 掘削、築堤	国	L=1,300m		掘削、築堤	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	5	
	滝野・多井田地区 (33.8k～35.0k) 掘削、築堤、橋梁改築	国	L=1,200m		掘削 築堤 橋梁改築	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	6	
	多井田地区 (35.0k～36.4k) 掘削、築堤	国	L=1,400m		—	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	7	
東条川	東条川地区 (0.0～2.0k) 掘削、築堤	国	L=2,000m		掘削	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	8	
加古川	高砂・尾上地区 (-0.2k～2.8k) 掘削、築堤	国	L=3,300m		掘削	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	9	
	古新地区 (2.8k～3.8k) 掘削	国	L=1,000m		—	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	10	
	平荘地区 (3.8k～6.2k) 掘削、堰改築	国	L=2,400m		掘削	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	11	
	平荘地区 (6.2k～9.8k) 掘削	国	L=3,600m		掘削	継続												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	12	
	西脇市堀町～福地川合流点付近 河床掘削 他 〔加古川(西脇工区)〕	県 (加東土木)	L=3,100m	—	掘削 L=2190m 調査設計	継続		掘削										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10)：継続 後期(R11～R15)：完了	13	
	福地川合流点付近～畑瀬橋上流 築堤、河床掘削 他 〔加古川(蒲江工区)〕	県 (加東土木)	L=2,500m	—	掘削 L=920m	継続		調査設計、掘削、築堤										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10)：継続 後期(R11～R15)：完了	14	
東条川	小野大橋～六ヶ井堰 河床掘削、護岸、橋梁改築 他 〔小野下流工区〕	県 (加東土木)	L= 2,500	—	六ヶ井堰改築 護岸869m 橋梁詳細	継続		菅田橋架替										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～ 10)：完了 後期(R11～15)：—	15	
	六ヶ井堰～大畑川合流点 河床掘削、護岸、井堰改築 他 〔小野上流工区〕	県 (加東土木)	L=6,400m	—	—	継続								河床掘削、護岸、井堰改築			ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～ 10)：— 後期(R11～15)：継続	16		

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																				
河川対策																				
東条川	神山川合流点～月江川合流点 護岸、河床掘削、橋梁改築 他 [東条川(篠山工区)]	県 (丹波土木)	L=1,900m	L=1,050m	850 橋梁改築 1橋 井堰改築 1基	継続	護岸等 L=1,050m 井堰 1基、橋梁 1橋 850 橋梁改築 1橋 井堰改築 1基											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):完了	17	
美囊川	城山橋～志染川合流点 築堤、河床掘削、護岸	県 (加東土木)	L=2,500m	L=1,070m	床止工1基 河道掘削L=764m 築堤L=818m	継続	築堤、護岸 床止工1基 河道掘削 L=764m 築堤 L=818m											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):継続	18	
淡河川	万代橋～尼谷川合流点付近 河床掘削、護岸	県 (神戸土木)	L=2,500m	—	河道掘削L=1858m 護岸工L=1698m 用地測量	継続	河道掘削 L=1858m 護岸工 L=1698m 用地測量											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続、完了	19	
千歳川	西上野橋上流 河床掘削、護岸 他	県 (加東土木)	L=2,200m	L=2,200m	—	継続	—							護岸				ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):着手 後期(R10～15):継続	20	
大和川	多可郡多可町八千代区大和 砂防堰堤 等	県 (加東土木)	1式	—	全体計画 1式 調査設計	継続	調査設計、砂防堰堤工 等 全体計画 1式 調査設計											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):完了	21	
杉原川	豊川橋下流～郷瀬町 井堰改築、護岸 他 [杉原川(西脇工区)]	県 (加東土木)	L=1,300m	—	護岸L=50m 沖田井堰改築 和田井堰改築	継続	調査設計、護岸 護岸L=50m 沖田井堰 改築 和田井堰 改築											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続	22	
思出川	杉原川合流点～支援学校下流 河床掘削、護岸 他	県 (加東土木)	L=1,300m	—	掘削L=160m 護岸L=275m	継続	護岸 掘削L=160m 護岸L=275m											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続	23	
別府川	加古川市加古川町美乃利～加古川市 神野町西之山 河道改修	県 (加古川土木)	L=1,270m JR橋梁	L=140m JR橋梁	護岸工L=1130m JR橋梁	継続	護岸工 L=1130m JR橋梁	L=140m JR橋梁										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続、完了	24	
水田川	加古郡播磨町北本荘～加古川市平岡 町中野 河道改修	県 (加古川土木)	L=950m 分水路	L=170 分水路	護岸L=780m	継続	L=170m 分水路 L=780m											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):継続	25	
喜瀬川	JR山陽本線橋梁直上流～新川池余水 吐下流 河道改修	県 (加古川土木)	L=940m	L=890m	護岸L=50m 護床A=2400m2 根継L=80m	継続	L=890m 護岸 L=50m 護床 A=2400m2 根継 L=80m											ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):継続、完了	26	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																				
河川対策																				
法華山谷川	高砂市荒井町千鳥～ 加古川市志方町畑 河道改修	県 (加古川土木)	L=13,300m	L=450m	護岸L=9548m 橋梁架替N=7橋 橋梁補強N=4橋 井堰N=5基	継続		L=450m										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続、完了	27	
篠山川	曾地川合流点～明永橋付近 河床掘削、護岸 他	県 (丹波土木)	L=4,870m	L=3,850m	1020	継続		河床掘削 L=3,850m										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):完了	28	
竹安川	丹波市柏原町大新屋 護岸	県 (丹波土木)	L=250m	L=150m	100	継続		護岸 L=150m											29	
松村川	高砂市曾根町(河口) ～高砂市松陽1丁目 (曾根38号橋) 河床掘削、護岸整備、 橋梁架替 他	高砂市	L=2,300m	L=2,300m	1436.0	継続		河川改修										R16完了予定	30	
	高砂市曾根町 高潮対策事業 排水機場、水門、 防潮堤 他	高砂市	1箇所	1箇所	排水機場 水門工	継続		旧排水機 場取壊し										R13完了予定	31	
準用・普通河川の改修	用地買収・テスト・工事等	神戸市			232.8㎡、180m	継続													32	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																				
下水道対策																				
丹波篠山市	50.0mm/hr (旧篠山町) 対応整備	丹波篠山市	未定	未定	—	継続		浸水実績等を踏まえて継続検討											33	
丹波市	50.0mm/hr (旧柏原町) 対応整備	丹波市	未定	未定	—	継続		浸水実績等を踏まえて継続検討											34	
	57.8mm/hr (旧水上町) 対応整備	丹波市	未定	未定	ポンプ場工事完了 (R4.6～供用開始)	継続		浸水実績等を踏まえて、今後計画見直し予定											35	
丹波市 (山南町梶、水上町稲畑、 西中東)	樋門の改良	丹波市	6箇所	6箇所		新規で記載		詳細設計					工事実施						丹波市雨水管理総合計画	36
丹波市 (山南町梶地区)	横断水路の整備	丹波市	1箇所	1箇所		新規で記載							検討を始める						丹波市雨水管理総合計画 (R11～R15)	37
神戸市	55.8mm/hr対応整備 浸水実績に応じ、浸水解消を目的とした 雨水幹線の整備を実施。	神戸市	浸水実績に応じ 雨水幹線整備			新規で記載														38
西脇市	50.0mm/hr 対応整備	西脇市	L=2,500m		1135	継続	1135												日野、板波幹線ほか約2.5km	39
小野市	47.0mm/hr 対応整備	小野市	921.5ha	635.20ha L=6,400m	382.9ha	継続	382.9												47.0mm/hr対応の面整備 継続	40
加西市	44.0mm/hr 対応整備	加西市	498.6ha	58.9ha	9.4	継続	9.4ha												北条・西高室・中野地区雨水渠	41
加古川市	42.0mm/hr (加古川流域関連公共下水道(合流)) 44.0mm/hr (加古川流域関連公共下水道(分流)) 対応整備	加古川市	(流域面積) 3,461ha	L=2,384m	1,729ha	継続	累計 1,729 ha	累計 1,730 ha	累計 1,736 ha	累計 1,749 ha	累計 1,761 ha	累計 1,764 ha	累計 1,788 ha	累計 1,795 ha	累計 1,800 ha	累計 1,805 ha	累計 1,810 ha	別府川第9排水区浸水対策 L=860m	42	
高砂市	42.6mm/hr (加古川流域関連公共下水道) 42.6mm/hr (単独公共下水道) 対応整備	高砂市	(流域面積) 1,400ha (幹線延長) L=40,150m	L=1,122m	4148.0	継続	4148												浸水被害の軽減(長期)	43
高砂市	既設ポンプ場ポンプ更新	高砂市	更新 1箇所	更新 1箇所	ポンプ場2箇所 新設完了 ポンプ場1箇所 更新完了 増設2箇所完了 ポンプ場増設1基完了	継続	ポンプ場 2箇所 新設完了 ポンプ場 1箇所 更新完了 増設2箇所 完了 ポンプ場 増設1基 完了													44

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																				
下水道対策																				
稲美町	49.9mm/hr 対応整備	稲美町	(流域面積) 317ha (幹線延長) L=7,925m	L＝660m	360.4	継続	360.4274m											曇川排水区雨水施設築造事業 R2～R6 L＝274m	45	
播磨町	ポンプ場整備 45.0mm/hr 対応整備	播磨町	ポンプ場2箇所 (流域面積) 528ha (幹線延長) L=11,650m	ポンプ場1箇所 新設	ポンプ場1箇所更新 L=350.6m	継続	ポンプ場1箇所新設 ポンプ場1箇所更新完了 1箇所新設 継続 L＝350.6m							142	190			喜瀬川左岸第1排水区浜田雨水ポンプ場 古宮第5雨水幹線	46	

※河川対策(県)の計画期間は、インフラ整備プログラムの着手・完了時期(前期、後期)を明示したものであり、着手・完了年度を明示するものではありません。
今後、事業化にあわせて着手・完了年度を明示していきます。

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(1)調整池の設置及び保全																				
重要調整池の設置	1ha以上の開発に対し、重要調整池を設置	開発者	-	-	丹波 1件 加東 40件 加古川 6件	継続	丹波 1件 加東 40件 加古川 6件											所定の開発に対し、重要調整池設置率100%を遵守する。	1	
調整池の維持管理	雨水流出抑制機能を維持するための浚渫	加古川市	3箇所	1箇所	24箇所(件)	継続	24箇所(件)											必要に応じて浚渫等を実施する。	2	
調整池の設置指導	【市独自取組】 1ha未満の開発に対する調整池設置指導	丹波市	-	-	216	継続	216件 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定											所定の開発に対し、調整池設置率100%を目指す。	3	
調整池の設置指導	【市独自取組】 0.3ha～1.0haの開発に対する調整池設置指導	神戸市	-	-	0	継続	0											所定の開発に対し、調整池設置率100%を目指す。	4	
既存調整池の環境整備	調整池の浚渫	神戸市	10箇所	10箇所	7	継続	7											神戸市全体では37箇所 うち加古川流域10箇所で事業期間中に浚渫を行い、以後堆砂量を0に維持する。	5	
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
ダム (事前放流)	ダム事前放流(みくまりダム)	県 (丹波土木)	1箇所	1箇所	1	新規で記載	111111111111												6	
ため池 (事前放流) (雨水貯留浸透)	事前放流設備の整備等	県 (神戸土地改良 阪神農林 加古川流域土地改良 篠山土地改良)			169箇所	継続	169箇所 真南条宮ノ奥池 水谷新池大内池 浜谷池山谷池 フレ谷池八王寺池 山南大池 平種池萩原下池 汁谷池大池 小谷池多田野池 奥谷池萩原上池 千代田池 水阪上池 東谷池大野池 鍋塚池											・出典:農林水産ビジョン2025、インフラ整備プログラム、農業農村整備事業管理計画 ・事業名:農村地域防災減災事業など ・事前放流機能の整備…ため池改修時にあわせて、ため池栓や洪水吐の切り欠きを新設することで、低水位管理が容易になり、洪水調節容量の確保が促進される。 ※ため池栓…取水施設・洪水吐とは別に設置し、事前に開放することで貯水を抑制	7	
ため池 (事前放流) (雨水貯留浸透)	農業用ダムにおける雨水貯留容量の確保	地元・県 (篠山土地改良)	4箇所	4箇所	4 (鐔市ダム) (八幡谷ダム) (藤岡ダム) (佐仲ダム)	新規で記載	444444444444 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム 鐔市ダム八幡谷ダム藤岡ダム佐仲ダム											・治水協定を締結し、事前放流など利水以外の操作管理を実施している農業用ダム数	8	
		地元・県 (篠山土地改良)	3箇所	2箇所	1 (八幡谷ダム)	新規で記載	12 八幡谷ダム鐔市ダム藤岡ダム											県単独緊急浚渫推進事業	9	
	ため池における雨水貯留容量の確保	地元・県 (篠山土地改良)	34箇所	34箇所	30 (小谷池他)	新規で記載	30343434343434343434343434 小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他小谷池他											・治水協定を締結し、事前放流など利水以外の操作管理に要する取組に対して助成しているため池数 (水利施設管理強化事業:丹波市区域はR6より実施)	10	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	三木市	55箇所	15所	30	継続	3004353 0											今後改修予定のため池で、洪水吐スリットの設置および緊急放流施設の設置を調査設計に反映したため池数 地震・豪雨ため池整備分:14 老朽ため池整備分:1	11	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	三木市	28箇所	19箇所	9	継続	93202233343 33													

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	県 加西市	15箇所	15箇所	8	継続												改修予定のため池で、洪水吐スリットの設置および緊急放流施設の設置を調査設計に反映したため池数 地震ため池整備分:6 老朽ため池整備分:2 今後改修予定のため池:7	12	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	加東市	74箇所	29箇所	41箇所	新規で記載												1箇所はR18年度に整備予定 3箇所は調整中	13	
ため池	事前放流施設の整備	加東市	66箇所	23箇所	43	継続												H34以降は未定であるが、事前放流口は設置する	14	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	加古川市	30箇所	－	30	継続												令和5年度時点で当初地元要望のあったため池は施工済み。 随時、要望があれば実施する。	15	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	高砂市	18箇所	18箇所	18	継続													16	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	稲美町	－	－	27	継続												H19～H25 満溜池 他	17	
ため池	治水活用に関する普及啓発	丹波篠山市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2は0回)	継続												【県(篠山土地改良事務所)と共催】 ・ため池管理者講習会の継続開催 ・改修時の技術的助言・指導 ため池管理者講習会	18	
ため池	治水活用に関する普及啓発	丹波市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2,R3は0回)	継続												【県(篠山土地改良事務所)と共催】 ・ため池管理者講習会の継続開催 ・改修時の技術的助言・指導 ため池管理者講習会	19	
ため池	治水活用に関する普及啓発	神戸市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R3は資料郵送)	継続												管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導 ため池管理者講習会	20	
ため池	治水活用に関する普及啓発	三田市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2以降は0回)	継続												管理講習会の継続開催 改修時の技術的助言・指導	21	
ため池	治水活用に関する普及啓発	西脇市	継続実施	継続実施	1回/年 (～H26は0回)	継続												管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導	22	
ため池	治水活用に関する普及啓発	三木市	継続実施	継続実施	1～3回/年	継続												改修時の技術的助言・指導	23	
ため池	治水活用に関する普及啓発	小野市	継続実施	継続実施	1～3回/年 (～H26は0回、 R2,R3は書面)	継続												ため池の維持管理に関する助言・指導 ため池管理者講習会	24	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
ため池	治水活用にに関する普及啓発	加西市	継続実施	継続実施	H28～H30に1回 H27,R1～は随時 (～H26は0回)	継続	H28～H30に1回 H27,R1～は随時 (～H26は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	改修時の技術的助言・指導	25
ため池	治水活用にに関する普及啓発	加東市	継続実施	継続実施	1～2回/年	継続	1～2回/年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導 農会長会では毎年事前放流のお願い H27はため池講習会を開催	26
ため池	治水活用にに関する普及啓発	多可町	継続実施	継続実施	1回/年	継続	1回/年	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	改修時の技術的助言・指導	27
ため池	治水活用にに関する普及啓発	加古川市	継続実施	継続実施	1～8回/年 (～H26,R2,R3は0回)	継続	1～8回/年 (～H26,R2,R3は0回)	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	ため池協議会連絡会でため池管理の講習を実施。 改修時の技術的助言・指導 管理者への適正管理依頼等	28
ため池	治水活用にに関する普及啓発	高砂市	継続実施	継続実施	1～2回/年	継続	1～2回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	改修時の技術的助言・指導 管理者への適正管理依頼(ため池協議会)	29
ため池	治水活用にに関する普及啓発	稲美町	継続実施	継続実施	1～2回/年 (H26,H27,R2,R3は0回)	継続	1～2回/年 (H26,H27,R2,R3は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	改修時の技術的助言・指導 H19～H25年度で7回 満溜池等	30
ため池	治水活用にに関する普及啓発	播磨町	継続実施	継続実施	1回/年 (～H26は0回)	継続	1回/年 (～H26は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	管理者への適正管理依頼	31
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	県	継続実施	継続実施	—	継続	—													32
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	丹波篠山市	継続実施	継続実施	1482人	継続	1482人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	・ため池管理者に対し、点検・事前放流依頼 ・市広報へ事前放流の依頼を掲載(H27,28)	33
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	丹波市	継続実施	継続実施	484人 (R2,R3は0人)	継続	484人 (R2,R3は0人)	110人	110人	110人	110人	110人	110人	110人	110人	110人	110人	110人	・ため池管理者講習会の際に依頼 ・ため池管理者へ水利施設管理強化事業の実施団体を募集	34
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	神戸市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R3は資料郵送)	継続	1～2回/年 (R3は資料郵送)	2回 (86人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	管理者への適正管理依頼 ※台風接近等、災害予想時適宜対応。 ため池管理者講習会	35
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	三田市	継続実施	継続実施	1回/年	継続	1回/年	1											ため池管理者講習会	36
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	西脇市	継続実施	継続実施	1～4回/年	継続	1～4回/年	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回		37
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	三木市	継続実施	継続実施	1～4回/年 (～H26は0回)	継続	1～4回/年 (～H26は0回)	2回 1回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回	電話・文書での依頼	38
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	小野市	継続実施	継続実施	1～4回/年 (～H26,R4は0回)	継続	1～4回/年 (～H26,R4は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		39
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	加西市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2,R3,R5は0回)	継続	1～2回/年 (R2,R3,R5は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		40

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	加東市	継続実施	継続実施	1～5回/年	継続	1～5回/年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	CATVの文字放送にて啓発(台風毎)文書での依頼を年1回	41		
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	多可町	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2,R3は0回)	継続	1～2回/年 (R2,R3は0回)											42		
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	加古川市	継続実施	継続実施	1～3回/年 (～H26は0回)	継続	1～3回/年 (～H26は0回)	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2	ため池管理者(95団体)に対し、点検・事前放流の依頼文書を送付	43		
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	高砂市	継続実施	継続実施	1～5回/年 (～H25,R2は0回)	継続	1～5回/年 (～H25,R2は0回)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)	1回 (10団体)		44		
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	稲美町	継続実施	継続実施	1～5回/年 (R2,R3は0回)	継続	1～5回/年 (R2,R3は0回)	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回		45		
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	播磨町	継続実施	継続実施	1～3回/年 (H30～R3は0回)	継続	1～3回/年 (H30～R3は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		46		
ため池	管理者による低水位管理・貯留量確保	神戸市農政計画課	10箇所	10箇所	5か所	新規で記載	5か所	7か所	10か所	10か所	10か所	10か所	10か所	10か所	10か所	10か所	出水期(6～10月)のうち1か月以上の間、低水位管理を行い、貯水量を1,000m³以上確保する。	47		
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	地元・県・市	継続実施	継続実施	2890ha	継続	2890ha										【篠山土地改良】 ・多面的機能支払交付金制度を活用した、「田んぼダム」取り組み啓発を行う。 【丹波篠山市】農都整備課 【丹波市】農林振興課 ・多面的機能支払交付金制度を活用し、各市において「水田貯留機能強化計画」を制定し、「田んぼダム」を推進するための方策等を示すことで、更なる取組拡大を促進する。 ※水田貯留機能強化計画…丹波市全域、丹波篠山市全域で策定済 ・多面的機能支払交付金活動組織による田んぼダムの取り組み ※水田の貯留機能向上活動、または水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を実施した活動組織 ・多面的機能支払交付金の説明会において、「田んぼダム」への取り組み啓発を行う。	48		
県立学校	校庭貯留	県	33校		氷上西完成	継続	氷上西完成											49		
市立学校	市立学校校庭貯留	丹波市	—	—	4546.9 (氷上中1,088m3) (柏原中623m3) (山南中学校2,835.9m3)	継続	氷上中1,088m3 柏原中623m3 山南中学校2,835.9m3										(参考) 市内公立学校数 17校(流域圏内)	50		
市立学校(統合中学校)	市立学校校庭貯留(ため池一部廃止⇒運動場を調整池)	加西市	1箇所容量(m3)は調整中	1箇所容量(m3)は調整中		新規で記載												51		
市立学校(統合中学校)	調整池(ため池廃止)	加西市	1箇所容量(m3)は調整中	1箇所容量(m3)は調整中		新規で記載												52		

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
市立学校	市立学校校庭貯留	加東市	3箇所 (〇〇m3)	2箇所 (〇〇m3)	1箇所 (842.4㎡)	新規で記載												R9年度整備予定の校庭貯留施設の㎡数は未定	53	
市立学校	市立学校校庭貯留	高砂市	－	－	455	継続		1箇所 (842.4㎡)	1 (1,022.07㎡)									(参考) 市内公立学校数 17校(流域圏内)	54	
県立都市公園 (丹波並木道中央公園)	森林保全(間伐)、 グラスパーキング、 管理棟雨水タンク設置	県	森林保全(間伐)、 グラスパーキング、 管理棟雨水タンク設置	森林保全(間伐)、 管理棟雨水タンク設置	グラスパーキング、 森林保全(間伐)、 雨水タンク設置	継続		グラスパーキング、 森林保全(間伐)、 雨水タンク設置											55	
県立都市公園 (播磨中央公園)	森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 管理棟雨水タンク設置	県	森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 管理棟雨水タンク設置	森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 管理棟雨水タンク設置	グラスパーキング(一部)、 森林保全(危険木伐採)、 修景池洪水吐改修、 雨水タンク設置	継続		グラスパーキング(一部)、 森林保全(危険木伐採)、 修景池洪水吐改修、 雨水タンク設置											56	
県立都市公園 (三木総合防災公園)	森林保全(危険木伐採)、 グラスパーキング、 雨水地下貯留槽	県	森林保全(危険木伐採)、 グラスパーキング、 雨水地下貯留槽	森林保全(危険木伐採)	グラスパーキング、 雨水地下貯留槽、 森林保全(危険木伐採)	継続		グラスパーキング、 雨水地下貯留槽、 森林保全(危険木伐採)											57	
県営住宅 (小野垂井)	駐車場貯留 V=240m3	県	駐車場貯留 V=240m3	駐車場貯留 V= ㎡	－	継続		－											58	
柏原総合庁舎	雨水貯留タンク設置、 駐車場透水性舗装等	県	タンク設置1基、 透水性舗装等	タンク設置1基、 透水性舗装等	タンク設置1基、 透水性舗装等 (舗装修繕時に検討)	継続		タンク設置1基、 透水性舗装等(舗装修繕時に検討)											59	
社総合庁舎	雨水貯留タンク設置、 駐車場透水性舗装等	県	タンク設置1基、 透水性舗装等	タンク設置1基、 透水性舗装等	タンク設置1基、 透水性舗装等 (舗装修繕時に検討)	継続		タンク設置1基、 透水性舗装等(舗装修繕時に検討)											60	
篠山庁舎	駐車場透水性舗装等	県	透水性舗装等	透水性舗装等	－	継続		－											61	
三木庁舎	雨水貯留タンク設置、 駐車場透水性舗装等	県	タンク設置1基、 透水性舗装等	タンク設置1基、 透水性舗装等	タンク設置1基、 透水性舗装等 (舗装修繕時に検討)	継続		タンク設置1基、 透水性舗装等(舗装修繕時に検討)											62	
公共施設(新病院)	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸透施設の整備を推進(ため池廃止⇒調整池)	加西市	1箇所 容量(m3)は調整中	1箇所 容量(m3)は調整中		新規で記載													63	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
公共施設	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸透施設の整備を推進	加古川市	—	—	貯留槽(240m3) グラスパーキング(約800㎡) 貯留タンク設置(公民館12箇所) 中央市民病院貯留槽 約800m3 日岡山公園調整池 1,700m3 給食センター調整池 293m3t	継続	貯留槽(240m3) グラスパーキング(約800㎡) 貯留タンク設置(公民館12箇所) 中央市民病院貯留槽 約800m3 日岡山公園調整池 1,700m3 給食センター調整池 293m3t											新築改築時には貯留施設や浸透施設の整備計画を検討	64	
公共施設	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸透施設の整備を推進	高砂市	1箇所	1箇所	タンク設置7基、 透水性舗装2025㎡ 貯留槽174m3 浸透枳	継続	タンク設置7基、 透水性舗装2025㎡ 貯留槽174m3 浸透枳											(H28～)公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸透施設の整備を推進(実績) H26ユニーアイ福祉交流センタ透水性舗装1319㎡ H27市立図書館雨水貯留槽4m3透水性舗装706㎡ H28中筋市営住宅雨水貯留タンク設置(1502×2箇所) H30伊保こども園雨水貯留タンク設置(802×1箇所) R1曽根こども園雨水貯留タンク設置(802×1箇所) R1給食センター雨水貯留槽170m3 R3新庁舎雨水貯留タンク設置1000t浸透枳	65	
公共施設	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸透施設の整備を推進	播磨町	2箇所	2箇所	透水性舗装3053㎡ (あえのはま広場 透水性舗装566㎡) (防災公園 透水性舗装620㎡) (望海公園 透水性舗装1867m2)	継続	透水性舗装3053㎡											令和9年度(仮称)大池東公園工事予定 (計画中により詳細未定)	66	
県管理道路における歩道の透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県 (丹波土木)	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	7.0km (歩道の設置、改修時に実施)	継続	7.0km											実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかる)より算出	67	
県管理道路における歩道の透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県 (加東土木)	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	13.7km (歩道の設置、改修時に実施)	継続	13.7km												68	
県管理道路における歩道の透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県 (加古川土木)	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	4.4km (舗装修繕時に検討)	継続	4.4km	0.2km	0.3km	0km	0.1km	0.3km						実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかる)より算出	69	
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	神戸市	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	216m2/年 (2156m2/10年)	継続	216m2/年 (2156m2/10年)	歩道の透水性舗装(歩道の設置、改修時に実施)												70
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	加東市	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	3	継続	3	1											71	
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	加古川市	—	—	16948㎡	継続	16948㎡											新たな歩道を整備、改築時は全て透水性舗装を施す。	72	
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	播磨町	—	—	4158㎡	継続	4158㎡											令和9年度(仮称)大池東道路新設工事施工予定	73	
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	丹波篠山市	—	—		新規で記載												期間内での実施検討を行う	74	
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	丹波市	—	—		新規で記載												検討予定	75	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																				
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	三田市	40件/年	40件/年	12件/年 (124件/10年)	継続	12件/年 (124件/10年)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		対象区域:市街化区域内	76
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	加西市	50件/年	50件/年	3件/年 (27件/10年)	継続	3件/年 (27件/10年)													77
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	加東市	継続実施	継続実施	4 (R1:2件,R5:2件)	継続	4												加東市安全安心のまちづくり活動補助金において、雨水貯留施設の購入に必要な経費を補助(1/2・上限3万円) ※その他にも要件あり	78
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	加古川市	50件/年	250件/5年	269件/9年	継続	269件/9年	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			79
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	高砂市	20件/年	20件/年	17件/年 (138件/8年)	継続	17件/年 (138件/8年)													80
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	稲美町	70件	35件/5年	4件/年 (44件/10年)	継続	4件/年 (44件/10年)												平成25年～ 8基×5年＝40基	81
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	播磨町	10件/年	10件/年	5件/年 (38件/8年)	継続	5件/年 (38件/8年)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			82
(5)ポンプ運転施設との調整																				
ポンプ運転施設との調整					—	継続														83
(6)遊水機能の維持																				
遊水機能の維持					—	継続														84
(7)森林の整備および保全																				
災害に強い森づくり	六甲山系の防災機能強化 等	県 (神戸農林振興事務所)			867ha	継続	867ha													85
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (加古川農林水産振興事務所)			175ha	継続	175ha													86
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (加東農林振興事務所)			5020ha	継続	5020ha													87
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (丹波農林振興事務所)			5770ha	継続	5680ha			次期対策（R8～R12）を検討中										88

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																				
(7)森林の整備および保全																				
丹波篠山市ふるさとの森づくり構想	①森林管理100%作戦事業等を推進し、間伐木による簡易土留め工、施業の集約化、路網の整備 ②薪、木質ペレット等の木質バイオマス燃料ストーブ導入支援 ③公共施設の木造、木質化 ④森に関心のある子どもをはぐくむ(木育キャラバンの開催など木育の推進)	丹波篠山市			間伐105ha (R5)	新規で記載												89		
森林保全並びに健全な森林整備	伐採した間伐材搬出のための費用補助	丹波篠山市			搬出4,030m3 (R5)	新規で記載												90		
森林保全並びに健全な森林整備	①森林管理100%作戦事業等を推進し、施業の集約化、路網の整備 ②高性能林業機械の導入支援	丹波市	-	-	木質バイオマス供給施設建設 チップボイラー導入 路網整備:161,387m 森林管理100%作戦:1139.6ha 高性能林業機械:25台	継続	木質バイオマス供給施設建設 チップボイラー導入 路網整備:161,387m 森林管理100%作戦:1139.6ha 高性能林業機械:25台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	森林管理100%作戦:250ha 路網整備:30000m 高性能林業機械導入:1台	丹波市森づくりビジョン	91	
六甲山森林整備戦略	市民・企業・行政等の協働による、六甲山の森林を支える仕組みづくりを進める	神戸市	1386ha	271ha	161	継続	161ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	六甲山の森林整備(市有林)	92	
森林保全並びに健全な森林整備	施業の集約化、作業道の整備、高性能機械の導入 木質バイオマス供給センターの設置、伐採した間伐材搬出のための費用補助	多可町	-	-	H28～R5 累計 941,095千円	継続	941,095千円	98,636千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	【令和5年度実績 112,186千円】 森林整備事業 ○森林管理100%作戦推進等事業 4,862,986円 ○松くい虫等防除事業 25,138,700円 ○県民緑税住民参画型森林整備事業 2,700,000円 ○間伐材搬出助成事業 7,000,000円 ○森林環境譲与税活用事業 51,213,547円 ○林道作業道開設等事業 6,503,098円 ○治山、災害復旧事業 14,766,875円	93	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
3 減災対策																			
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																			
浸水想定区域の作成・公表		国	-	-	公表済	継続											公表済	1	
内水浸水想定区域図の作成	想定最大規模降雨による内水浸水想定区域図の作成	丹波篠山市	検討・作成	検討・作成		新規で記載												2	
内水浸水想定区域図の作成・公表		三木市	作成	作成		新規で記載											新規	3	
内水浸水想定区域図の作成・公表		加西市	下水道事業計画区域	下水道事業計画区域		新規で記載											新規 下水道事業計画内	4	
内水浸水想定区域図の作成・公表	内水浸水想定区域図の作成・公表	加東市	下水道事業計画(雨水)区域作成	下水道事業計画(雨水)区域作成		新規で記載											新規	5	
ハザードマップの作成・周知		丹波篠山市	継続実施	継続実施	・H24作成 ・全戸配布済み ・周知継続実施	継続											・全戸配布済み ・周知継続実施	6	
ハザードマップの作成・周知	浸水想定区域、土砂災害警戒区域、ため池被害想定等の見直しに合わせハザードマップの作成	丹波市	継続実施	継続実施	R3作成 マップ等全戸配布／ WEB版防災マップ作製	継続												7	
ハザードマップの作成・周知		神戸市	継続実施	継続実施	配布	継続											「くらしの防災ガイド」 毎年6月上旬に全戸配布	8	
ハザードマップの作成・周知		三田市	継続実施	継続実施	全戸配布 (H26,R1～R3) (H30はL2,R区域指定地区)	継続												9	
ハザードマップの作成・周知		西脇市	継続実施	継続実施	防災ガイド配布(H28) 全戸配布(～H25,R3)	継続												10	
ハザードマップの作成・周知		三木市	継続実施	継続実施	更新(H28,R2) 全戸配布(～H25,H28,R3)	継続											H28防災情報マップ全面リニューアル 全戸配布 R2.3防災情報マップ更新	11	
ハザードマップの作成・周知		小野市	継続実施	継続実施	更新(R1) 配布(R2)	継続												12	
ハザードマップの作成・周知		加西市	継続実施	継続実施	更新(R2) 全戸配布(R2)	継続												13	
ハザードマップの作成・周知		加東市	継続実施	継続実施	全戸配布 (H28,R2)	継続												14	
ハザードマップの作成・周知		多可町	継続実施	継続実施	—	継続												15	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕											備考	NO		
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			R16～	
3 減災対策																					
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																					
ハザードマップの作成・周知		加古川市	継続実施	継続実施	総合防災マップ更新全戸配布 かこナビ掲載	継続	総合防災 マップ更新 全戸配布 かこナビ 掲載											H27公開型地図サービス「かこナビ」に掲載	16		
ハザードマップの作成・周知		高砂市	出前講座 年50回実施	出前講座 年50回実施	44回/年 (483回/11年)	継続	44回/年 (483回 /11年)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	H26:更新・全戸配布 R2更新、R3、4全戸配布 出前講座の実施により活用方法を周知	17		
ハザードマップの作成・周知		稲美町	継続実施	継続実施	H21,H29全戸配布	継続	H21,H29 全戸配布											H21:全戸配布 H29:全戸配布	18		
ハザードマップの作成・周知		播磨町	継続実施	継続実施	更新及び全戸配布 WEBハザードマップの更新 出前講座による周知	継続	更新及び全 戸配布・ WEBハザード マップの 更新 出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	H27:更新及び全戸配布 出前講座等の実施により活用方法を周知	19		
ハザードマップの更新		丹波篠山市	1回	1回	2 (H28,R2)	継続	2 (H28,R2)												R3.3更新(全戸配布) 内容に応じ更新し、配布等実施	20	
ハザードマップの更新	各想定等のハザード情報の改正に合わせ、ハザードマップを更新	丹波市	1回	1回	更新(R2) 全戸配布(R3)	継続	更新 (R2) 全戸配布 (R3)												マップ の更新 準備 マップ の更新・配 布		21
ハザードマップの更新		三田市	4回	1回	3 (H30,R1,R2)	継続	3 (H30,R1, R2)	更新											H27～ 改良および修正	22	
ハザードマップの更新		西脇市	1回	1回	1 (R2)	継続	1 (R2)	更新											概ね5年毎の更新	23	
ハザードマップの更新		三木市	3回	1回	2 (H28,R2)	継続	2 (H28,R2)	更新											H28 三木市防災情報マップの更新(475万円) 指定緊急避難場所、指定避難所の追加、見直し、ハザードエリアの見直し。 R2 三木市防災情報マップ更新(550万円) 浸水想定区域の見直し、土砂災害特別警戒区域の追加、避難情報の変更	24	
ハザードマップの更新		加西市	1回	1回	1	継続	1													25	
ハザードマップの更新		加東市	2回	2回	2 (H27,R2)	継続	2 (H27,R2)												概ね5年毎の更新	26	
ハザードマップの更新		多可町	5回	4回	1 (～H25)	継続	1 (～H25)	更新 更新											更新 更新	土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区域追加	27
ハザードマップの更新		加古川市	1回	1回	4 (R2,R3,R4,R5)	継続	4 (R2,R3, R4,R5)	更新											更新	概ね5年毎に更新	28
ハザードマップの更新	避難情報の変更があった場合に修正	高砂市	3回	3回	3 (H26,R1,R2)	継続	3 (H26,R1, R2)												H26:更新・全戸配布 R2更新、R3、4全戸配布	29	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																				
ハザードマップの更新		稲美町	1回	1回	1 (R2)	継続	1 (R2)											ため池、河川のハザードマップを集約した防災マップを作成	30	
ハザードマップの更新		播磨町	1回	1回	3 (H27,R2,R3)	継続	3 (H27,R2,R3)											ハザードマップを刷新した洪水ハザードマップを作成	31	
内水ハザードマップの作成・周知	内水浸水想定区域図を記載した内水ハザードマップの作成・周知	丹波篠山市	作成・配布	作成・配布		新規で記載												検討予定	32	
内水浸水ハザードマップの作成・周知		小野市	作成・配布	作成・配布	作成	新規で記載	作成 配布												33	
災害を伝える	想定浸水深等を記した標識(まるとまちごとハザードマップ)の設置	国 各自治体	-	-	125	継続	125 7 (加古川市)											丹波市:浸水深が5.0m以上の区域を中心に地元と表示設置を協議予定 多可町:「土砂災害わが家の避難マップ」 加古川市:R6施行中(7カ所)	34	
(2) 浸水による被害の発生に係る情報の伝達																				
雨量・水位情報	リアルタイム観測情報や河川監視画像の配信	国	継続実施	継続実施	HPで公開中	継続	HPで公開中											HPで公開中	35	
雨量・水位情報	リアルタイム観測情報や河川監視画像の配信	県	継続実施	継続実施	HPで公開中	継続	HPで公開中											HPで公開中	36	
避難の目安となる水位表示板の設置	加古川8箇所	国	-	-	8	継続	8											加古川左岸30.8kp 加東市貝原地先他	37	
ひょうご防災ネット	災害情報、避難情報、気象情報等の配信	県	継続実施	継続実施	・登録者メール配信中	継続	・登録者メール配信中												38	
防災情報の発信(デカンショ防災ネット)		丹波篠山市	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働中 ・デジタル化 ・登録者メール配信中	継続	・防災行政無線稼働中 ・デジタル化 ・登録者メール配信中											・防災行政無線稼働中 ・H31～33デジタル化 ・登録者メール配信中	39	
防災情報の発信(丹波市防災メール)	防災行政無線、防災メール(アプリ)、市公式の各SNSでの防災情報の発信	丹波市	継続実施	継続実施	・防災行政無線デジタル化供用開始(R2.2～) ・登録者メール配信中 ・SNS等(LINE,facebook)を活用した情報発信	継続	・防災行政無線デジタル化供用開始(R2.2～) ・登録者メール配信中 ・SNS等(LINE,facebook)を活用した情報発信 継続実施継続実施継続実施継続実施継続実施継続実施継続実施継続実施継続実施												40	
防災情報の発信(神戸市(安全・安心情報))		神戸市	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中	継続	・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中											・防災行政無線稼働中 登録者メール配信中	41	
防災情報の発信(さんだ防災・防犯メール)		三田市	継続実施	継続実施	防災行政無線整備継続実施	継続	防災行政無線整備継続実施 継続実施											・H28 防災行政無線の整備	42	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(2) 浸水による被害の発生に係る情報の伝達																				
防災情報の発信 (にしわき防災ネット)		西脇市	継続実施	継続実施	・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中	継続	・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中											・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中	43	
防災情報の発信 (三木安全安心ネット)		三木市	継続実施	継続実施	・登録者メール配信中 ・メール登録加入の推進	継続	・登録者メール配信中 ・メール登録加入の推進											・登録者メール配信中 ・メール登録加入の推進	44	
防災情報の発信 (小野市安全安心メール、小野市LINE公式アカウント)		小野市	継続実施	継続実施	・ひょうご防災ネットを活用し配信中 ・メール、LINE登録加入の推進 ・登録者メール配信中	継続	・ひょうご防災ネットを活用し配信中 ・メール、LINE登録加入の推進 ・登録者メール配信中												45	
防災情報の発信 (かさい防災ネット)		加西市	継続実施	継続実施	・登録者メール配信中	継続	登録者メール配信中											・登録者メール配信中	46	
防災情報の発信 (かとう安全安心ネット)		加東市	継続実施	継続実施	防災行政無線H29年3月から運用開始 ・登録者メール配信中	継続	防災行政無線H29年3月から運用開始 ・登録者メール配信中											・防災行政無線の整備 ・登録者メール配信中	47	
防災情報の発信 (防災行政無線・たかちよう防災ネット)		多可町	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中	継続	・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中											・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中	48	
防災情報の発信 (河川監視カメラ等設置)	町内8カ所に河川監視カメラ、5か所に雨量計を設置し、インターネットで公開	多可町	カメラ:8箇所 雨量計:5箇所	継続実施	H28設置、H28.8～公開	継続	H28設置、H28.8～公開											H28設置、H28.8～公開	49	
防災情報の発信 (防災ネットかがわ)		加古川市	継続実施	継続実施	・登録者メール配信中 ・HPに台風、避難所開設、被害、通行規制などの緊急情報を掲載	継続	・登録者メール配信中 ・HPに台風、避難所開設、被害、通行規制などの緊急情報を掲載											・登録者メール配信中 ・HPに台風、避難所開設、被害、通行規制などの緊急情報を掲載	50	
防災情報の発信 (防災ネットたかさご)		高砂市	継続実施	16,000件	23780	継続	23,780											※令和2年度からは防災ネットスマートフォンアプリの登録数が含まれている	51	
防災情報の発信 (いなみ安心ネット)		稲美町	継続実施	継続実施	・H28防災情報無線の再整備 ・登録者メール配信中	継続	・H28防災情報無線の再整備 ・登録者メール配信中											・H28防災情報無線の再整備 ・登録者メール配信中	52	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕											備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
3 減災対策																			
(2)浸水による被害の発生に係る情報の伝達																			
防災情報の発信 (防災安心ネットはりま)		播磨町	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中 ・テレドーム運用 →telmio運用中	継続	・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中 ・テレドーム運用 →telmio運用中											・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中 ・テレドーム運用telmio運用中	53
緊急速報メール		市町	-	-	運用中	継続	運用中												54
河川氾濫予測システム		県	継続実施	継続実施	フェニックス防災システムにより市町等に配信中	継続	フェニックス防災システムにより市町等に配信中												55
道路アンダーパス部の 浸水情報		国・県・市町	-	-	—	継続	—												56
洪水予報		国	継続実施	継続実施	加古川上流(板波)及び加古川下流(国包)おける運用継続	継続	加古川上流(板波)及び加古川下流(国包)おける運用継続											加古川上流(板波)及び加古川下流(国包)おける運用継続	57
(3)浸水による被害の軽減に関する学習																			
地域防災力の強化	DIGを活用した、被害軽減のための予防策や対応策、避難行動の検討等、被災者支援団体間のネットワークづくり・情報交換	県 (丹波県民局)	継続実施	継続実施	R1までは年に1回実施 R2は中止 R3～R5は実施	継続	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	・被災者支援活動研修を実施(R3～)	58
防災リーダーの育成	地域防災力向上事業(自主防災組織研修会の開催)	県 (北播磨県民局)	継続実施	継続実施	H26、H27年度:16回 (8日間、1日2回) H28～R4年度:8回 (4日間、1日2回) R5年度:4回 (2日間、1日2回)	継続	H26、H27年度:16回 (8日間、1日2回) H28～R4年度:8回 (4日間、1日2回) R5年度:4回 (2日間、1日2回)											自主防災組織のリーダー等を対象に研修会を実施。	59
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助	丹波篠山市	継続実施	継続実施	31人 (～H25,H29,R2,R3は0人)	継続	31人 (～H25,H29,R2,R3は0人)											防災士資格取得補助1万円/人	60
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助	丹波市	継続実施	継続実施	65人 (H27,R2は0人)	継続	65人 (H27,R2は0人)	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災リーダー養成事業 (テキスト代補助)	61
防災リーダーの育成	市民防災リーダー研修開催	神戸市	継続実施	継続実施	～R5累計 26,390人	継続	26,390人											継続して市民防災リーダーを育成している。 各防災福祉コミュニティにつき年に1回開催	62
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	三田市	継続実施	継続実施	203人	継続	203人											三田市からは年10名程度が参加	63
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	西脇市	継続実施	継続実施	26人	継続	26人											西脇市からは合計26名が受講済	64

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(3)浸水による被害の軽減に関する学習																				
防災リーダーの育成	自主防災組織育成研修会の開催	三木市	1回/年	1回/年	1回/年 (R2,R3は中止)	継続												65		
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	三木市	継続実施	継続実施	三木市からは年5～10名程度がひょうご防災リーダー講座に参加	継続												三木市からは年5～10名程度がひょうご防災リーダー講座に参加	66	
防災リーダーの育成	三木防災リーダーの会への活動支援	三木市	継続実施	継続実施	年間を通した事務局支援	継続												年間を通した事務局支援	67	
防災リーダーの育成	自主防災リーダー研修	小野市	継続実施	継続実施	1回/年	継続													68	
防災リーダーの育成	自主防災リーダー研修	加西市	継続実施	継続実施	H26～R1までは1～4回/年実施	継続													69	
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座開催案内	加東市	継続実施	継続実施	1回/年 (R3のみ0回)	継続												継続開催	70	
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助及び防災リーダー研修	多可町	継続実施	継続実施	防災士117名(H27時点) H28～R5までは1～3回/年実施	継続												補助制度はH23～H27の5年間の事業、防災リーダー研修は継続実施	71	
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	加古川市	継続実施	継続実施	36人	継続												H28年度より防災士育成事業補助金を実施継続中 H29年度より防災士学習会開催	72	
防災リーダーの育成	自主防災組織の活動 (防災リーダー高砂)	高砂市	継続実施	継続実施	—	継続													73	
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	稲美町	継続実施	継続実施	—	継続													74	
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座開催	播磨町	継続実施	継続実施	8人	継続												ひょうご防災リーダー講座を受講して防災士資格試験に合格した者に補助 2万円/人	75	
マイ避難カード作成支援	出前講座にて、マイ避難カード作成支援を行う	三木市			2件	継続													76	
マイ避難カード作成支援	出前講座にて、マイ避難カード作成支援を行う	高砂市				継続		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	追加	77	
マイタイムライン作成支援	出前講座等にて、マイタイムライン作成支援を行う	加東市			1	新規で記載												令和5年度は18名を対象に実施	78	
手作り防災マップの作成支援		国	—	—	13	継続												継続支援	79	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(3)浸水による被害の軽減に関する学習																				
手作り防災マップの作成支援		丹波篠山市	261地区	261地区	169	継続												未作成自治会への働きかけ(市内全自治会) (参考)全地区数261	80	
手作り防災マップの作成支援	ハザードマップの更新に合わせ、手作り防災マップの更新を各自治会と実施	丹波市	298自治会	298自治会	・H22～25 全298自治会で作成済み ・H26以降は随時更新	継続	169											・H22～25 全298自治会で作成済み ・H26以降は随時更新	81	
手作り防災マップの作成支援		三田市	12地区	12地区	22	継続	22	随時										マップ作成地区の拡大 (参考)全地区数12 H28までに毎年3地域をモデル地域に選定し、地域版防災マップを作成	82	
手作り防災マップの作成支援		西脇市	80自治会	9自治会	170	継続	170											未作成自治会への働きかけ R元年度より各自治会に防災計画作成を依頼し、地区の防災マップも新たに作成	83	
手作り防災マップの作成支援		三木市	199地区	100地区	68	継続	68											未作成自治会への働きかけ (参考)全地区数199	84	
手作り防災マップの作成支援		加西市	11地区	－	11	継続	11											・H22～H25全11地区で作成済 ・新規入居者等への周知継続	85	
手作り防災マップの作成支援		加東市	96自治会	14自治会	14	継続	14											令和2年度よりマイ防災マップの作成支援からマイ避難カード・マイタイムラインの作成支援へ移行している。	86	
手作り防災マップの作成支援		多可町	61自治会	61自治会	55	継続	55											未作成自治会への働きかけ (参考)全地区数61	87	
手作り防災マップの作成支援		加古川市	279地区	－	6	継続	6											未作成自治会への働きかけ (参考)全地区数279	88	
学校カリキュラムとの連携	作成した模型の活用や維持管理	県			3	継続	3												89	
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																				
水防活動等への支援	消防団と自主防災組織で連携した地域単位での防災訓練実施	丹波市	継続実施	継続実施	—	継続	—											毎年1地区実施	90	
水防活動等への支援	自主防災組織育成助成事業(水防等資機材購入費補助)	丹波市	継続実施	継続実施	498	継続	498件	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		91	
水防活動等への支援	資機材、備品等の充実	三田市	継続実施	継続実施	毛布700枚のこぎり・掛矢等購入 LEDライト、メガホン、ブルーシート等 発電機、投光機、拡声機等	継続	毛布700枚のこぎり・掛矢等購入 LEDライト、メガホン、ブルーシート等 発電機、投光機、拡声機等	発電機等											92	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																				
水防活動等への支援	自主防災組織育成助成事業(水防等資機材購入費補助)	西脇市	継続実施	継続実施	26	継続													93	
水防活動等への支援	自主防災組織資機材等整備補助(自主防災組織への資機材、備品、備蓄食料の購入及び保管庫整備等にかかる費用助成)	三木市	継続実施	継続実施	266件	継続													平成25年度要綱改正により、補助対象拡充	94
水防活動等への支援	土のう袋配布	加西市	継続実施	継続実施	157組織	継続													別途土のう作りで配布	95
水防活動等への支援	自主防災組織育成助成事業(水防等資機材購入費補助)	加東市	継続実施	継続実施		新規で記載													加東市安全安心のまちづくり活動補助金において、防災資機材、備蓄品の購入に必要な経費を補助(1/2・上限10万円)	96
水防活動等への支援	自主防災組織への資機材、備品の購入補助	加古川市	継続実施	継続実施	302組織	継続													購入補助により組織の充実を図る	97
水防活動等への支援	自主防災組織への資機材、備品の購入補助	高砂市	継続実施	継続実施	102組織	継続														98
水防活動等への支援 (MIZBEステーションの整備)	加古川中流域における災害時の水防活動拠点となり、平常時には地域のにぎわい創出のための拠点となる施設を国と共同で整備する。	国 小野市	約8,000㎡	約8,000㎡	総事業費820,000千円 R4～R5 詳細設計 R5 用地買収(国)	新規で記載													大部・河合地区かわまちづくり事業	99
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	丹波市	-	-		新規で記載													人工呼吸器使用者での避難訓練を実施(R05 1件、R06 1件) 以降も、家族、地域だけでは避難困難な事例について随時調整、実施していく。	100
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	加西市	-	-		新規で記載														101
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	加東市	継続実施	継続実施	13件	新規で記載														102
円滑な避難体制の整備	避難所入口への看板の設置	西脇市	随時設置	随時設置	153	継続													H26年度:全指定避難所 H27年度:電柱に避難所誘導看板設置 R2年度:避難所変更により設置及び撤去 R2年度現在、避難所18箇所、誘導126箇所	103
円滑な避難体制の整備	避難所入口への看板の設置	三木市	98	50	48	継続													R6全指定避難所の看板を更新 看板設置委託料(81万円)	104
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	西脇市	-	-	H19作成・随時見直し	継続													平成19年度に作成、随時見直し	105
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	三木市	-	-	見直し4回 (H27,H28,H29,R4)	継続													避難判断・伝達マニュアルの見直し	106
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	加西市	-	-	見直し1回 (H30)	継続													・マニュアル作成済 ・マニュアルに基づく避難所点検	107

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																				
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	加東市	－	－	随時更新	継続	随時更新												・災害時要援護者名簿及び台帳整備 ・「命のカプセル」の配布 ・護岸への浸水想定ラインの設置	108
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	多可町	－	－	H27に作成	継続	H27に作成												避難勧告等の判断・捏達マニュアル作成	109
円滑な避難体制の整備	災害時の車両一時避難場所の設置	西脇市	8	－	8	継続	8												継続実施	110
円滑な避難体制の整備	指定避難所の整備	加東市	随時整備	随時整備	43	継続	43												指定避難所への低圧LPガス発電機設置	111
円滑な避難体制の整備	GISとの連動	加東市	－	－	継続実施	継続	継続実施													112
共助の取組推進	災害時要援護者支援制度の充実(個別避難計画の作成) 誰ひとり取り残さない避難訓練	丹波篠山市	－	－		新規で追加													従来の取組の推進	113
他市町、民間事業者等との協定締結 凡例: (市)他市町 (公)公共機関(NTT等) (民)民間企業・団体	河川災害応急復旧業務に関する協定	国	随時締結	随時締結	H27・H28に1回	継続	H27・H28に1回												国:姫路河川国道事務所、兵庫県建設業協会加印支部、北播磨支部長の3者協定	114
	河川災害応急復旧業務に関する協定	県 (丹波県民局)	随時締結	随時締結	8(民3)(組合5)	継続	8 (民3) (組合5)													115
	他市町・民間事業者との協定締結	丹波篠山市	随時締結	随時締結	16(市2)(民14)	継続	16 (市2) (民14)												・災害時要援護者施設との協定の拡充 ・食料、資機材の調達の拡充	116
	他市町・民間事業者との協定締結	丹波市	随時締結	随時締結	21(市6)(民14)(組合1)	継続	21 (市6) (民14) (組合1)	随時締結										随時締結	117	
	民間事業者との協定	神戸市	随時締結	随時締結	108(民85)	継続	108 (民85)												随時締結 補足1:地域防災計画に位置づけた年度で集計	118
	物資供給に関する協定等	三田市	随時締結	随時締結	27(公2)(民25)	継続	27 (公2) (民25)	随時締結											随時締結	119
	民間事業者との協定	西脇市	随時締結	随時締結	53(公4)(民49)	継続	53 (公4) (民49)												随時締結	120
	民間事業者との協定	三木市	随時締結	随時締結	42(民42)	継続	42 (民42)												随時締結	121
	災害時における協定等	小野市	随時締結	随時締結	44(公)13(民)31	継続	44 (公)13 (民)31												・簡易トイレ、食料、毛布等の支給協定締結 ・随時締結	122

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																				
他市町、民間事業者等との協定締結 凡例： (市)他市町 (公)公共機関(NTT等) (民)民間企業・団体	応急対策業務支援に関する協定等	加西市	随時締結	随時締結	50(市10)(民40)	継続													随時締結	123
	民間事業者等との協定	加東市	随時締結	随時締結	42(市1)(民23)	継続													随時締結	124
	災害時相互応援協定等	多可町	随時締結	随時締結	48(市8)(公1)(民39)	継続													随時締結	125
	応急、復旧活動の応援協定等	加古川市	随時締結	随時締結	78(市12)(公10)(民56)	継続													左記の実績は累計 随時締結	126
	民間事業者との協定等	高砂市	随時締結	随時締結	45	継続													協定締結を推進するとともに連携強化を図り、 災害対応能力の向上を図る。	127
	支援物資等供給協定等	稲美町	随時締結	随時締結	16	継続													・随時締結	128
	災害時における支援協定等	播磨町	随時締結	随時締結	41(公19)(民22)	継続													随時締結	129
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 西脇市				新規で記載														130
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 小野市	24箇所	24箇所	1箇所	新規で記載													新規 申請中	131
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 加東市	複数個設置	複数個設置	1	新規で記載													9台(5箇所)	132
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 加古川市				新規で記載														133
雨水管理総合計画の策定		丹波篠山市	策定・公表	策定・公表		新規で記載													検討予定	134
雨水管理総合計画の策定		神戸市	策定・公表	策定・公表		新規で記載														135
雨水管理総合計画の策定		加西市	策定・公表	策定・公表		新規で記載													新規 下水道事業計画内	136
(5)訓練の実施																				
加古川洪水予報連絡協議会および水防協議会		国	継続開催	継続開催	1回/年	継続													継続開催 出水期前、年1回開催	137
水防連絡会の実施		県	継続開催	継続開催	継続開催	継続													継続開催	138

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																				
(5)訓練の実施																				
訓練実施	地域住民と連携した避難訓練 (総合防災訓練)	丹波篠山市	継続開催	継続開催	1回/年 (R3,R4は0)	継続	1回/年 (R3,R4は0)											集中豪雨による土砂災害を想定した大規模な防災訓練(毎年1地区)(市内全域対象)	139	
訓練実施	防災訓練(自治会等からの要請等)	丹波市	継続開催	継続開催	67回/年 (741回/11年)	継続	67回/年 (741回/11年)	随時 実施	随時 実施	随時 実施	随時 実施	随時 実施	随時 実施	随時 実施	随時 実施	随時 実施		市内全体の数値	140	
訓練実施	関係機関協働の各訓練	神戸市	継続開催	継続開催	1,080回/年 (11,883回/11年)	継続	1,080回/年 (11,883回/11年)												141	
訓練実施	水防を含む総合防災訓練や避難所運営訓練の実施	三田市	継続開催	継続開催	5回/年 (52回/11年)	継続	5回/年 (52回/11年)	5										H26:避難所運営訓練 H27:総合防災訓練1回、避難所運営訓練4回	142	
訓練実施	自主防災組織ごとの防災訓練	西脇市	継続開催	継続開催	35回/年 (388回/11年)	継続	35回/年 (388回/11年)											継続実施 大規模訓練は3年に1回実施	143	
訓練実施	警察・消防・自衛隊等 各種防災関係機関が参加する防災訓練	西脇市	継続開催	継続開催	1～2回/3年 (R4は未実施)	継続	1～2回/3年 (R4は未実施)												144	
訓練実施	警察・消防・自衛隊等 各種防災関係機関が参加する防災訓練(毎年)	三木市	継続開催	継続開催	1回/年 (H30,R2,R3は中止)	継続	1回/年 (H30,R2,R3は中止)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	継続実施 1年に1回実施	145	
訓練実施	小学校区ごとの地域参加型の防災訓練	小野市	継続開催	継続開催	1回/年	継続	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	継続実施 (H14～)	146	
訓練実施	関係機関協働の各訓練	加西市	継続開催	継続開催	1～3回/年 (R1,R2は中止)	継続	1～3回/年 (R1,R2は中止)											・継続実施 ・災害図上(DIG)訓練	147	
訓練実施	小中学校・自主防災組織との合同訓練 (年2校)、総合訓練(5年毎)	加東市	継続開催	継続開催	1～2回/年 (R1～R3は中止)	継続	1～2回/年 (R1～R3は中止)											継続実施	148	
訓練実施	自主防災組織ごとの防災訓練	多可町	継続開催	継続開催	39回/年 (429回/11年)	継続	39回/年 (429回/11年)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	継続実施	149	
訓練実施	消防機関対象の水防訓練 (年1回)	加古川市	継続開催	継続開催	8～15回/年 (R2,R3は中止)	継続	8～15回/年 (R2,R3は中止)											継続実施	150	
訓練実施	自主防災組織の水防訓練	加古川市	継続開催	継続開催	1～7回/年 (R2,R3は中止)	継続	1～7回/年 (R2,R3は中止)											継続実施	151	
訓練実施	市主催の水防訓練(毎年)	高砂市	継続開催	継続開催	505人/年 (4543人/9年) (R2,R3は0)	継続	500 505人/年 (4543人/9年) (R2,R3は0)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	多様な主体の参加を促進し、防災技能の普及を図る。	152	
訓練実施	消防団等と連携した水防訓練(毎年)	稲美町	継続開催	継続開催	1回/年 (R2～R4は中止)	継続	1回/年 (R2～R4は中止)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	継続実施 1年に1回実施	153	
訓練実施	自主防災組織対象の水防訓練	播磨町	継続開催	継続開催	1回/年 (R2～R4は中止)	継続	1回/年 (R2～R4は中止)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		継続実施 1年に1回実施	154	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO		
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～				
3 減災対策																						
(6)建物等の耐水機能の確保																						
建物の耐水対策	建物等の耐水対策	三木市	－	－	具体的な対策については 現在検討中	継続													具体的な対策については現在検討中	155		
建物の耐水対策	多可町立統合中学校の建設に伴う電気 施設の高所設置等	多可町	－	－	—	新規で記載													計画中	156		
(7)浸水による被害からの早期の生活の再建																						
フェニックス共済	加入促進	神戸 県民センター	－	－	7.2%	継続	7.2%													目標値：全県の加入率15% 管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	157	
フェニックス共済	加入促進	阪神北県民局	－	－	7.9%	継続	7.9%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	158	
フェニックス共済	加入促進	東播磨県民局	－	－	11.4%	継続	11.4%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	159	
フェニックス共済	加入促進	北播磨県民局	－	－	13.6%	継続	13.6%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	160	
フェニックス共済	加入促進	丹波県民局	－	－	13.2%	継続	13.2%	13.3%	13.3%	13.4%	13.4%	13.5%	13.5%	13.6%	13.6%	13.7%	13.7%	管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	161			
フェニックス共済	加入促進	丹波篠山市	－	－	12.7%	継続	12.7%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	162	
フェニックス共済	加入促進	丹波市	－	－	13.6%	継続	13.6%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	163	
フェニックス共済	加入促進	神戸市	－	－	7.2%	継続	7.2%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	164	
フェニックス共済	加入促進	三田市	－	－	8.5%	継続	8.5%	8.5%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	165
フェニックス共済	加入促進	西脇市	－	－	11.0%	継続	11.0%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	166	
フェニックス共済	加入促進	三木市	－	－	13.5%	継続	13.5%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	167	
フェニックス共済	加入促進	小野市	－	－	22.3%	継続	22.3%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	168	
フェニックス共済	加入促進	加西市	－	－	10.4%	継続	10.4%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	169	
フェニックス共済	加入促進	加東市	－	－	11.3%	継続	11.3%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	170	
フェニックス共済	加入促進	多可町	－	－	12.2%	継続	12.2%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	171	
フェニックス共済	加入促進	加古川市	－	－	12.3%	継続	12.3%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	172	
フェニックス共済	加入促進	高砂市	－	－	13.7%	継続	13.7%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	173	
フェニックス共済	加入促進	稲美町	－	－	12.1%	継続	12.1%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	174	
フェニックス共済	加入促進	播磨町	－	－	14.1%	継続	14.1%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率 とは異なる。	175	

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：加東市河高地区				(実施計画)														
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	モデル地区NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																		
加古川	社・河合地区 (28.4k～30.6k) 掘削、築堤	国	L=2,200m		—												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	加東市 モデル 1
2 流域対策																		
ため池	事前放流施設の整備	加東市	66箇所	23箇所	43	4 ビワコ谷西 池 坊の谷口池 藤五郎池 西谷池	4 二の谷池 大門大池 小屋谷池 西谷池	2 スゲ谷池 藍谷新池	4 二番目池 中ノ池 小屋谷池 田畑風池	4 真谷大池 地藏寺上池 地藏寺下池 トクペー中 池	1 中ノ池	1 打越池	2 買福池 沢部更池	1 北池	0		H34以降は未定であるが、事前放流口は設置 する ※市内全域	加東市 モデル 4
ため池	治水活用に関する普及啓発	加東市	継続実施	継続実施	1～2 回/年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導 農会長会では毎年事前放流のお願い H27はため池講習会を開催 ※市内全域	加東市 モデル 5
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げ の依頼	加東市	継続実施	継続実施	1～5 回/年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		CATVの文字放送にて啓発(台風毎) 文書での依頼を年1回	加東市 モデル 6
水田	セキ板配布	県 (加東市)	—	—	82ha/年 (816ha/ 10年)												(参考) ほ場整備済水田面積(流域圏内) 2,131ha ※市内全域	加東市 モデル 7

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区:加東市河高地区				(実施計画)														
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	モデル地区NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																		
ハザードマップの作成・周知		加東市	継続実施	継続実施	全戸配布 (H28.R2)													加東市 モデル 8
ハザードマップの更新		加東市	2回	2回	2 (H27.R2)												概ね5年毎の更新	加東市 モデル 9
防災情報の発信 (かとう安全安心ネット)		加東市	継続実施	継続実施	防災行政無線H29年3月 から 運用開始 ・登録者 メール 配信中												・防災行政無線の整備 ・登録者メール配信中	加東市 モデル 10
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座開催案内	加東市	継続実施	継続実施	1回/年 (R3のみ 0回)												継続開催	加東市 モデル 11
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	加東市	-	-	随時 更新												・災害時要援護者名簿及び台帳整備 ・「命のカプセル」の配布 ・護岸への浸水想定ラインの設置	加東市 モデル 12
円滑な避難体制の整備	指定避難所の整備	加東市	随時整備	随時整備	43												指定避難所への低圧LPガス発電機設置	加東市 モデル 14
円滑な避難体制の整備	GISとの連動	加東市	-	-	継続 実施													加東市 モデル 15
他市町、民間事業者等との 協定締結	民間事業者等との協定	加東市	随時締結	随時締結	42 (市1) (民23)												随時締結	加東市 モデル 16
訓練実施	小中学校・自主防災組織との合同訓練(年2校)、総合訓練(5年毎)	加東市	継続開催	継続開催	1～2回/年 (R1～R3は 中止)												継続実施	加東市 モデル 17

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：西脇市黒田庄町福地地区				(実施計画)															
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	モデル地区NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
1 河川下水道対策																			
加古川	西脇市堀町～福地川合流点付近河床掘削 他 [加古川(西脇工区)]	県 (加東土木)	L=3,100m	－		掘削											インフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):完了	西脇市 モデル 1	
					掘削 L=2190m 調査設計														
	福地川合流点付近～畑瀬橋上流築堤、河床掘削 他 [加古川(蒲江工区)]	県 (加東土木)	L=2,500m	－		調査設計、掘削、築堤											インフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):完了	西脇市 モデル 2	
					掘削 L=920m														
2 流域対策																			
ため池	治水活用に関する普及啓発	西脇市	継続実施	継続実施													管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導	西脇市 モデル 8	
					1～3 回/年 (H27～ H30)														
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	西脇市	継続実施	継続実施													台風襲来予想の72h前に上下水道部タイムラインの基地元へ依頼 ※モデル地区のみの回数	西脇市 モデル 9	
					3回/年 (29回/ 10年)														
水田	せき板配布・簡易ゲート設置等	県 (西脇市)	継続実施	継続実施													※モデル地区のみの回数	西脇市 モデル 10	
					4ha/年 (35ha/ 8年)														

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区:西脇市黒田庄町福地地区					(実施計画)													
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	モデル地区NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																		
ハザードマップの作成・周知		西脇市	継続実施	継続実施	防災ガイド 配布(H28) 全戸配布 (～H25.R3)													西脇市 モデル 12
ハザードマップの更新		西脇市	1回	1回	1 (R2)更新												概ね5年毎の更新	西脇市 モデル 13
防災情報の発信 (にしわき防災ネット)		西脇市	継続実施	継続実施	防災行政無線デジタル化 ・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中												・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中	西脇市 モデル 14
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	西脇市	継続実施	継続実施	26人 (H27～R1,R3～R5は0人)												西脇市からは合計26名が受講済	西脇市 モデル 15
水防活動等への支援	自主防災組織育成助成事業(水防等資機材購入費補助)	西脇市	継続実施	継続実施	26													西脇市 モデル 16
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	西脇市	-	-	H19作成・随時見直し												平成19年度に作成、随時見直し	西脇市 モデル 17
他市町、民間事業者等との協定締結	民間事業者との協定	西脇市	随時締結	随時締結	53 (公4) (民49)												随時締結	西脇市 モデル 18
訓練実施	警察・消防・自衛隊等各種防災関係機関が参加する防災訓練	西脇市	継続開催	継続開催	1～2回/3年 (R4は未実施)												3年に1回実施	西脇市 モデル 19
訓練実施(地元)	地元自治会の防災訓練	自治会	継続開催	継続開催	40回/年 (362回/9年)												福地地区の地元タイムラインを活用し、施設点検、樋門操作、ため池貯留、避難誘導、用水施設の内水排除等の役割分担を決め訓練を実施 ※モデル地区のみ実施	西脇市 モデル 20

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：多可町加美区多田川地区				(実施計画)														
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	モデル地区NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																		
ため池	治水活用に関する普及啓発	多可町	継続実施	継続実施	1回/年	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人		改修時の技術的助言・指導	多可町 モデル 3
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	多可町	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2,R3は0回)													多可町 モデル 4
水田	せき板配布	県 (多可町)	-	-	12ha(24枚)/年 (49.5ha(240枚)/4年)													多可町 モデル 5
森林保全並びに健全な森林整備	施業の集約化、作業道の整備、高性能機械の導入 木質バイオマス供給センターの設置、伐採した間伐材搬出のための費用補助	多可町	-	-	941,095千円	98,636千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円			多可町 モデル 6
3 減災対策																		
ハザードマップの作成・周知		多可町	継続実施	継続実施	—													多可町 モデル 7
ハザードマップの更新		多可町	5回	4回	1 (～H25)			更新	更新					更新	更新		土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区域追加	多可町 モデル 8
防災情報の発信 (たかちょう防災ネット)		多可町	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中			更新									・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中	多可町 モデル 9
防災情報の発信 (河川監視カメラ等設置)	町内8カ所に河川監視カメラ、5か所に雨量計を設置し、インターネットで公開	多可町	カメラ:8箇所 雨量計:5箇所	継続実施	H28設置、 H28.8～公開			更新									H28設置、H28.8～公開	多可町 モデル 10
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助及び防災リーダー研修	多可町	継続実施	継続実施	防災士117名 (H27時点) H28～R5までは 1～3回/年実施												補助制度はH23～H27の5年間の事業、防災リーダー研修は継続実施	多可町 モデル 11
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	多可町	-	-	H27に作成												避難勧告等の判断・捏達マニュアル作成	多可町 モデル 13
他市町、民間事業者等との協定締結	災害時相互応援協定等	多可町	随時締結	随時締結	48 (市8) (公1) (民39)												随時締結	多可町 モデル 14
訓練実施	自主防災組織ごとの防災訓練	多可町	継続開催	継続開催	39回/年 (429回/11年)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		継続実施	多可町 モデル 15