

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
1 河川下水道対策																			
河川対策																			
加古川	来住・大島地区 (16.2k～18.6k) 掘削・築堤	国	L=2,400m		掘削、 左岸築堤												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	1	
	社・河合地区 (26.6k～28.4k) 河道掘削、築堤、 堰改築、橋梁改築	国	L=1,800m		掘削 築堤 橋梁改築												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	2	
	社・河合地区 (28.4k～30.6k) 掘削、築堤	国	L=2,200m		—											加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	3		
	社・滝野地区 (30.7k～32.5k) 築堤	国	L=1,800m		—											加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	4		
	滝野・多井田地区 (32.5k～33.8k) 掘削、築堤	国	L=1,300m		掘削、 築堤												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	5	
	滝野・多井田地区 (33.8k～35.0k) 掘削、築堤、橋梁改築	国	L=1,200m		掘削 築堤 橋梁改築												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	6	
	多井田地区 (35.0k～36.4k) 掘削、築堤	国	L=1,400m		—												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	7	
東条川	東条川地区 (0.0～2.0k) 掘削、築堤	国	L=2,000m		掘削												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	8	
加古川	高砂・尾上地区 (-0.2k～2.8k) 掘削、築堤	国	L=3,000m		掘削												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	9	
	古新地区 (2.8k～3.8k) 掘削	国	L=1,000m		—												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	10	
	平荘地区 (3.8k～6.2k) 掘削、堰改築	国	L=2,400m		掘削												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	11	
	平荘地区 (6.2k～9.8k) 掘削	国	L=3,600m		掘削												加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	12	
	西脇市堀町～福地川合流点付近 河床掘削 他 [加古川(西脇工区)]	県 (加東土木)	L=3,100m	—	掘削												ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):完了	13	

(実施計画)

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
1 河川下水道対策																			
河川対策																			
思出川	杉原川合流点～支援学校下流 河床掘削、護岸 他	県 (加東土木)	L=1,300m	—		護岸										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続	22		
別府川	加古川市加古川町美乃利～加古川市 神野町西之山 河道改修	県 (加古川土木)	L=1,270m JR橋梁	L=140m JR橋梁		護岸工 L=1130m JR橋梁										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続、完了	23		
水田川	加古郡播磨町北本荘～加古川市平岡 町中野 河道改修	県 (加古川土木)	L=950m 分水路	L=170 分水路		L=170m 分水路										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):継続	24		
喜瀬川	JR山陽本線橋梁直上流～新川池余水 吐下流 河道改修	県 (加古川土木)	L=940m	L=890m		L=890m										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):継続、完了	25		
法華山谷川	高砂市荒井町千鳥～ 加古川市志方町畑 河道改修	県 (加古川土木)	L=13,300m	L=450m		L=450m										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続、完了	26		
篠山川	曾地川合流点～明永橋付近 河床掘削、護岸 他	県 (丹波土木)	L=4,870m	L=4,870m		河床掘削 L=3,850m										ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～10):継続 後期(R11～15):完了	27		
松村川	高砂市曾根町(河口) ～高砂市松陽1丁目 (曾根38号橋) 河床掘削、護岸整備、 橋梁架替 他	高砂市	L=2,300m	L=864m		河川改修 河床掘削										曾根33号橋架替	R16完了予定	28	
	高砂市曾根町 高潮対策事業 排水機場、水門、 防潮堤 他	高砂市	1箇所	1箇所		旧排水機 場取壊し										防潮堤	R13完了予定	29	
準用・普通河川の改修	用地買収・測試・工事等	神戸市				232.8㎡、 180m												30	

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
1 河川下水道対策																			
下水道対策																			
丹波篠山市	50.0mm/hr (旧篠山町) 対応整備	丹波篠山市	未定	未定		浸水実績等を踏まえて継続検討											31		
丹波市	50.0mm/hr (旧柏原町) 対応整備	丹波市	未定	未定		浸水実績等を踏まえて継続検討											32		
	57.8mm/hr (旧氷上町) 対応整備	丹波市	未定	未定		浸水実績等を踏まえて、今後計画見直し予定											33		
丹波市 (山南町梶、氷上町稲畑、 西中東)	樋門の改良	丹波市	6箇所	6箇所		詳細 設計				工事 実施					丹波市雨水管理総合計画	34			
丹波市 (山南町梶地区)	横断水路の整備	丹波市	1箇所	1箇所						検討を始める					丹波市雨水管理総合計画 (R11～R15)	35			
神戸市	55.8mm/hr対応整備 浸水実績に応じ、浸水解消を目的とした 雨水幹線の整備を実施。	神戸市	浸水実績に応じ 雨水幹線整備																36
西脇市	50.0mm/hr 対応整備	西脇市	L=2,500m		1135													日野、板波幹線ほか約2.5km	37
三木市	加古川流域関連公共下水道	三木市	1325.5ha			老朽化対策の実施を検討											38		
三木市	単独公共下水道	三木市	190ha			老朽化対策の実施を検討											39		
小野市	47.0mm/hr 対応整備	小野市	921.5ha	635.20ha L=6,400m	382.9											47.0mm/hr対応の面整備 継続	40		
多可町	単独公共下水道	多可町	194ha														41		

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																		
下水道対策																		
加西市	44.0mm/hr 対応整備	加西市	498.6ha	58.9ha													北条・西高室・中野地区雨水渠	42
加古川市	42.0mm/hr (加古川流域関連公共下水道(合流)) 44.0mm/hr (加古川流域関連公共下水道(分流)) 対応整備	加古川市	(流域面積) 3,461ha	L=2,384m	9.4ha												別府川第9排水区浸水対策 L=860m	43
					累計 1,729 1,729 ha	累計 1,730 ha	累計 1,736 ha	累計 1,749 ha	累計 1,761 ha	累計 1,764 ha	累計 1,788 ha	累計 1,795 ha	累計 1,800 ha	累計 1,805 ha	累計 1,810 ha			
高砂市	42.6mm/hr (加古川流域関連公共下水道) 42.6mm/hr (単独公共下水道) 対応整備	高砂市	(流域面積) 1,400ha (幹線延長) L=40,150m	L=1,122m													浸水被害の軽減(長期)	44
					4148													
高砂市	既設ポンプ場ポンプ更新	高砂市	更新 1箇所	更新 1箇所	ポンプ場 2箇所 新設完了 ポンプ場 1箇所 更新完了 増設2箇所 完了 ポンプ場 増設1基 完了													45
稲美町	49.9mm/hr 対応整備	稲美町	(流域面積) 317ha (幹線延長) L=7,925m	L=660m													曇川排水区雨水施設築造事業 R2～R6 L=274m	46
					360.4	274m												
播磨町	ポンプ場整備 45.0mm/hr 対応整備	播磨町	ポンプ場2箇所 (流域面積) 528ha (幹線延長) L=11,650m	ポンプ場1箇所 新設	ポンプ場1箇所新設							142	190				喜瀬川左岸第1排水区浜田雨水ポンプ場 古宮第5雨水幹線	47
					ポンプ場 1箇所更新 完了 1箇所 新設 継続 L= 350.6m													

※河川対策(県)の計画期間は、インフラ整備プログラムの着手・完了時期(前期、後期)を明示したものであり、着手・完了年度を明示するものではありません。
今後、事業化にあわせて着手・完了年度を明示していきます。

(実施計画)

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
2 流域対策																			
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																			
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	西脇市															10		
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	三木市	55箇所	15所	30	0	4	3	5	3							今後改修予定のため池で、洪水吐スリットの設置および緊急放流施設の設置を調査設計に反映したため池数 地震・豪雨ため池整備分:14 老朽ため池整備分:1	11	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	三木市	28箇所	19箇所	9	3	2	0	2	2	3	3	3	4	3				
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	加西市	15箇所	15箇所	8	1	1	1	1	1	1	1					改修予定のため池で、洪水吐スリットの設置および緊急放流施設の設置を調査設計に反映したため池数 地震ため池整備分:6 老朽ため池整備分:2 今後改修予定のため池:7	12	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	加東市	74箇所	29箇所	41	5	3	2	4	7	2	3	3						
ため池	事前放流施設の整備	加東市	66箇所	23箇所	43	4 ビワコ谷西池 坊の谷口池 藤五郎池 西谷池	4 二の谷池 大門大池 小屋谷池 西谷池	2 スゲ谷池 鷺谷新池	4 二番目池 中ノ池 小屋谷池 田畑奥池	4 真谷大池 地藏寺上池 地藏寺下池 トクベ－中池	1 中ノ池	1 打越池	2 買福池 沢部更池	1 北池	0		H34以降は未定であるが、事前放流口は設置する	14	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	加古川市	30箇所	－	30												令和5年度時点で当初地元要望のあったため池は施工済み。 随時、要望があれば実施する。	15	
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	高砂市	18箇所	18箇所	18												16		
ため池	洪水吐切下、事前放流施設の整備	稲美町	－	－	27												入ヶ池 R7～(実施計画)	17	
ため池	治水活用に関する普及啓発	丹波篠山市	継続実施	継続実施	1～2 回/年 (R2は0回)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	1回 (60人)	【県(篠山土地改良事務所)と共催】 ・ため池管理者講習会の継続開催 ・改修時の技術的助言・指導 ため池管理者講習会	18	
ため池	治水活用に関する普及啓発	丹波市	継続実施	継続実施	1～2 回/年 (R2・R3は0回)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	1回 (50人)	【県(篠山土地改良事務所)と共催】 ・ため池管理者講習会の継続開催 ・改修時の技術的助言・指導 ため池管理者講習会	19	

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																		
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																		
ため池	治水活用に関する普及啓発	神戸市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R3は資料郵送)	2回 (86人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)	2回 (100人)		管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導 ため池管理者講習会	20
ため池	治水活用に関する普及啓発	三田市	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2以降は0回)												管理講習会の継続開催 改修時の技術的助言・指導	21
ため池	治水活用に関する普及啓発	西脇市	継続実施	継続実施	1回/年 (～H26は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導	22
ため池	治水活用に関する普及啓発	三木市	継続実施	継続実施	1～3回/年	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回		改修時の技術的助言・指導	23
ため池	治水活用に関する普及啓発	小野市	継続実施	継続実施	1～3回/年 (～H26は0回、R2、R3は書面)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		ため池の維持管理に関する助言・指導 ため池管理者講習会	24
ため池	治水活用に関する普及啓発	加西市	継続実施	継続実施	H28～H30に1回 H27、R1～は随時 (～H26は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		改修時の技術的助言・指導	25
ため池	治水活用に関する普及啓発	加東市	継続実施	継続実施	1～2回/年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		管理者への適正管理依頼 改修時の技術的助言・指導 農会長会では毎年事前放流のお願い H27はため池講習会を開催	26
ため池	治水活用に関する普及啓発	多可町	継続実施	継続実施	1回/年	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人		改修時の技術的助言・指導	27
ため池	治水活用に関する普及啓発	加古川市	継続実施	継続実施	1～8回/年 (～H26、R2、R3は0回)	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8	1～8		ため池協議会連絡会でため池管理の講習を実施。 改修時の技術的助言・指導 管理者への適正管理依頼等	28
ため池	治水活用に関する普及啓発	高砂市	継続実施	継続実施	1～2回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	改修時の技術的助言・指導 管理者への適正管理依頼(ため池協議会)	29
ため池	治水活用に関する普及啓発	稲美町	継続実施	継続実施	1～2回/年 (H26、H27、R2、R3は0回)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		改修時の技術的助言・指導 H19～H25年度で7回満溜池等	30

(実施計画)

[illegible]

(実施計画)

[illegible]

(実施計画)

2 流域対策

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
2 流域対策																			
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																			
県立都市公園 (播磨中央公園)	森林保全(危険木伐採)、 駐車場透水性舗装、 修景池洪水吐改修、 管理棟雨水タンク設置	県	森林保全(危険 木伐採)、駐車場 透水性舗装、修 景池洪水吐改 修、管理棟雨水タ ンク設置	森林保全(危険 木伐採)、駐車場 透水性舗装、修 景池洪水吐改 修、管理棟雨水タ ンク設置	グラスパーキン グ(一部)、森 林保全(危 険木伐採)、 修景池洪水 吐改修、雨 水タンク設 置												67		
県立都市公園 (三木総合防災公園)	森林保全(危険木伐採)、グラスパーキン グ、雨水地下貯留槽	県	森林保全(危険 木伐採)、グラス パーキング、雨 水地下貯留槽	森林保全(危険 木伐採)	グラスパーキン グ、雨水地 下貯留槽、 森林保全 (危険木伐 採)												68		
県営住宅	駐車場貯留 等	県	駐車場貯留 等	駐車場貯留 等													高砂米田鉄筋住宅 高砂時光寺鉄筋住宅 小野神明住宅 小野垂井住宅 三木大塚鉄筋住宅・第2鉄筋住宅	69	
公共施設(新病院)	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸 透施設の整備を推進(ため池廃止⇒調整 池)	加西市	1箇所 容量(m3)は 調整中	1箇所 容量(m3)は 調整中													70		
公共施設	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸 透施設の整備を推進	加古川市	－	－	貯留槽(240m3) グラスパーキン グ(約800㎡) 貯留タンク 設置 (公民館 12箇所) 中央市民病院 貯留槽 約800m3 日岡山公園調 整池 1,700m3 給食センター調 整池 293m3												新築改築時には貯留施設や浸透施設の整備計画を検討	71	
公共施設	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸 透施設の整備を推進	高砂市	1箇所	1箇所	タンク設置 7基、 透水性舗装 2025㎡ 貯留槽 174m3 浸透枳												(H28～)公共施設の新築・改築時に貯留施設 や浸透施設の整備を推進 (実績) H26ユニー福祉交流センタ透水性舗装1319㎡ H27市立図書館雨水貯留槽4m3透水性舗装706㎡ H28中筋市営住宅雨水貯留タンク設置(150ℓ×2箇所) H30伊保こども園雨水貯留タンク設置(80ℓ×1箇所) R1曾根こども園雨水貯留タンク設置(80ℓ×1箇所) R1給食センター雨水貯留槽170m3 R3新庁舎雨水貯留タンク設置1000ℓ浸透枳	72	
公共施設	公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸 透施設の整備を推進	播磨町	2箇所	2箇所	透水性 舗装 3053㎡												令和9年度(仮称)大池東公園工事予定 (計画中により詳細未定)	73	
県管理道路における 歩道の透水性舗装	県管理道路における 歩道の透水性舗装	県 (丹波土木)	歩道の透水性 舗装	歩道の透水性 舗装	7.0km												実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかる) より算出	74	

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
2 流域対策																			
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留容量の確保及びため池の安全管理と水位低下による雨水貯留容量の確保																			
県管理道路における歩道の透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県 (加東土木)	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	13.7km														75
県管理道路における歩道の透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県 (加古川土木)	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	4.4km0.2km0.3km0km0.1km0.3km													実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかる)より算出	76
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	神戸市	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	216m2/年(2156m2/10年) 歩道の透水性舗装(歩道の設置、改修時に実施)														77
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	加東市	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装	31														78
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	加古川市	—	—	16948㎡													新たな歩道を整備、改築時は全て透水性舗装を施す。	79
市管理道路における歩道の透水性舗装	市管理道路における歩道の透水性舗装	播磨町	—	—	4158㎡													令和9年度(仮称)大池東道路新設工事施工予定	80
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	丹波篠山市	—	—														期間内での実施検討を行う	81
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	丹波市	—	—														検討予定	82
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	三田市	40件/年	40件/年	12件/年(124件/10年)40404040404040404040													対象区域:市街化区域内	83
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	加西市	50件/年	50件/年	3件/年(27件/10年)														84
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	加東市	継続実施	継続実施	4													加東市安全安心のまちづくり活動補助金において、雨水貯留施設の購入に必要な経費を補助(1/2・上限3万円) ※その他にも要件あり	85

(実施計画)

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																		
(7)森林の整備および保全																		
丹波篠山市ふるさとの森づくり構想	①森林管理100%作戦事業等を推進し、間伐木による簡易土留め工、施業の集約化、路網の整備 ②薪、木質ペレット等の木質バイオマス燃料ストーブ導入支援 ③公共施設の木造、木質化 ④森に関心のある子どもをはぐむ(木育キャラバンの開催など木育の推進)	丹波篠山市			間伐 105ha													96
森林保全並びに健全な森林整備	伐採した間伐材搬出のための費用補助	丹波篠山市			4,030 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3	4,000 m3		97
森林保全並びに健全な森林整備	①森林管理100%作戦事業等を推進し、施業の集約化、路網の整備 ②高性能林業機械の導入支援	丹波市	－	－	木質 バイオマス 供給施設 建設 チップボイ ラー導入 路網整備: 161,387m 森林管理 100%作戦: 1139.6ha 高性能林業 機械:25台	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	森林管理 100%作戦 250ha	丹波市森づくりビジョン	98
六甲山森林整備戦略	市民・企業・行政等の協働による、六甲山の森林を支える仕組みづくりを進める	神戸市	1386ha	271ha	161ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	10ha	六甲山の森林整備(市有林)	99
森林保全並びに健全な森林整備	施業の集約化、作業道の整備、 高性能機械の導入 木質バイオマス供給センターの設置、 伐採した間伐材搬出のための費用補助	多可町	－	－	941,095 千円	98,636 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円	98,000 千円		【令和5年度実績 112,186千円】 森林整備事業 ○森林管理100%作戦推進等事業 4,862,986円 ○松くい虫等防除事業 25,138,700円 ○県民緑税住民参画型森林整備事業 2,700,000円 ○間伐材搬出助成事業 7,000,000円 ○森林環境譲与税活用事業 51,213,547円 ○林道作業道開設等事業 6,503,098円 ○治山、災害復旧事業 14,766,875円	100

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																		
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																		
浸水想定区域の作成・公表		国	-	-													公表済	1
内水浸水想定区域図の作成	想定最大規模降雨による内水浸水想定区域図の作成	丹波篠山市	検討・作成	検討・作成														2
内水浸水想定区域図の作成・公表		三木市	作成	作成													新規	3
内水浸水想定区域図の作成・公表		加西市	下水道事業計画区域	下水道事業計画区域													新規 下水道事業計画内	4
内水浸水想定区域図の作成・公表	内水浸水想定区域図の作成・公表	加東市	下水道事業計画(雨水)区域作成	下水道事業計画(雨水)区域作成													新規	5
ハザードマップの作成・周知		丹波篠山市	継続実施	継続実施													・全戸配布済み ・周知継続実施	6
ハザードマップの作成・周知	浸水想定区域、土砂災害警戒区域、ため池被害想定等の見直しに合わせハザードマップの作成	丹波市	継続実施	継続実施														7
ハザードマップの作成・周知		神戸市	継続実施	継続実施													「くらしの防災ガイド」 毎年6月上旬に全戸配布	8
ハザードマップの作成・周知		三田市	継続実施	継続実施														9
ハザードマップの作成・周知		西脇市	継続実施	継続実施														10
ハザードマップの作成・周知		三木市	継続実施	継続実施													H28防災情報マップ全面リニューアル 全戸配布 R2.3防災情報マップ更新	11

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																			
ハザードマップの作成・周知		小野市	継続実施	継続実施														12	
ハザードマップの作成・周知		加西市	継続実施	継続実施	更新(R1) 配布(R2)													13	
ハザードマップの作成・周知		加東市	継続実施	継続実施														14	
ハザードマップの作成・周知		多可町	継続実施	継続実施	全戸配布 (H28,R2)													15	
ハザードマップの作成・周知		加古川市	継続実施	継続実施														16	
ハザードマップの作成・周知		高砂市	出前講座 年50回実施	出前講座 年50回実施	総合防災 マップ更新 全戸配布 かこナビ 掲載													17	
ハザードマップの作成・周知		稲美町	継続実施	継続実施	44回/年 (483回 /11年)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		H26:更新・全戸配布 R2更新、R3. 4全戸配布 出前講座の実施により活用方法を周知	18	
ハザードマップの作成・周知		播磨町	継続実施	継続実施	H21,H29 全戸配布													19	
ハザードマップの作成・周知		丹波篠山市	1回	1回	更新及び全 戸配布 WEBハザード マップの 更新 出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知	出前講座に よる周知		H27: 更新及び全戸配布 出前講座等の実施により活用方法を周知	20	
ハザードマップの更新		丹波市	1回	1回	2 (H28,R2)												R3.3更新(全戸配布) 内容に応じ更新し、配布等実施	21	
ハザードマップの更新	各想定等のハザード情報の改正に合わせ、ハザードマップを更新	三田市	4回	1回	更新 (R2) 全戸配布 (R3)													22	
ハザードマップの更新					3 (H30,R1, R2)			更新									H27～ 改良および修正		

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																			
ハザードマップの更新		西脇市	1回	1回	1 (R2) 更新													概ね5年毎の更新	23
ハザードマップの更新		三木市	3回	1回	2 (H28,R2) 更新													H28 三木市防災情報マップの更新(475万円) 指定緊急避難場所、指定避難所の追加、見直し、ハザードエリアの見直し。 R2 三木市防災情報マップ更新(550万円) 浸水想定区域の見直し、土砂災害特別警戒区域の追加、避難情報の変更	24
ハザードマップの更新		加西市	1回	1回	1														25
ハザードマップの更新		加東市	2回	2回	2 (H27,R2)													概ね5年毎の更新	26
ハザードマップの更新		多可町	5回	4回	1 (～H25) 更新 更新 更新 更新													土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区域追加	27
ハザードマップの更新		加古川市	1回	1回	4 (R2,R3,R4,R5) 更新													概ね5年毎に更新	28
ハザードマップの更新	避難情報の変更があった場合に修正	高砂市	3回	3回	3 (H26,R1,R2)													H26:更新・全戸配布 R2更新、R3、4全戸配布	29
ハザードマップの更新		稲美町	1回	1回	1 (R2)													ため池、河川のハザードマップを集約した防災マップを作成	30
ハザードマップの更新		播磨町	1回	1回	3 (H27,R2,R3)													ハザードマップを刷新した洪水ハザードマップを作成	31
内水ハザードマップの作成・周知	内水浸水想定区域図を記載した内水ハザードマップの作成・周知	丹波篠山市	作成・配布	作成・配布														検討予定	32
内水浸水ハザードマップの作成・周知		小野市	作成・配布	作成・配布	作成 作成 配布														33
災害を伝える	想定浸水深等を記した標識(まるごとまちごとハザードマップ)の設置	国 各自治体	－	－	7 (加古川市) 125													丹波市:浸水深が5.0m以上の区域を中心に地元と表示設置を協議予定 多可町:「土砂災害わが家の避難マップ」 加古川市:R6施行中(7カ所)	34

(実施計画)

[illegible]

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																		
(2) 浸水による被害の発生に係る情報の伝達																		
防災情報の発信 (にしわき防災ネット)		西脇市	継続実施	継続実施	・にしわき防災ネット、防災行政無線及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中 防災行政無線デジタル化												・にしわき防災ネット、防災行政無線及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中	43
防災情報の発信 (三木安全安心ネット)		三木市	継続実施	継続実施	・登録者メール配信中 ・メール登録加入の推進												・登録者メール配信中 ・メール登録加入の推進	44
防災情報の発信 (小野市安全安心メール、 小野市LINE公式アカウント)		小野市	継続実施	継続実施	・ひょうご防災ネットを活用し配信中 ・メール、LINE登録加入の推進 ・登録者メール配信中													45
防災情報の発信 (かさい防災ネット)		加西市	継続実施	継続実施	登録者メール配信中												・登録者メール配信中	46
防災情報の発信 (かとう安全安心ネット)		加東市	継続実施	継続実施	防災行政無線H29年3月から運用開始 ・登録者メール配信中												・防災行政無線の整備 ・登録者メール配信中	47
防災情報の発信 (防災行政無線・たかちょう防災ネット)		多可町	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中 更新												・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中	48
防災情報の発信 (河川監視カメラ等設置)	町内8カ所に河川監視カメラ、5か所に雨量計を設置し、インターネットで公開	多可町	カメラ:8箇所 雨量計:5箇所	継続実施	H28設置、H28.8～公開 更新												H28設置、H28.8～公開	49

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																		
(2)浸水による被害の発生に係る情報の伝達																		
防災情報の発信	・防災ポータルサイトに台風、避難所開設、被害、通行規制などの緊急情報を掲載 ・登録制メール、LINE等のSNS及び地上デジタル放送波を活用した伝達手段の多重化	加古川市	継続実施	継続実施	・登録者メール、LINE等SNSによる情報配信中 ・ポータルサイトに台風、避難所開設、被害、通行規制などの緊急情報を掲載												50	
防災情報の発信 (防災ネットたかさご)		高砂市	継続実施	16,000件	23,780												※令和2年度からは防災ネットスマートフォンアプリの登録数が含まれている	51
防災情報の発信 (いなみ安心ネット)		稲美町	継続実施	継続実施	・H28防災情報無線の再整備 ・登録者メール配信中												・H28防災情報無線の再整備 ・登録者メール配信中	52
防災情報の発信 (防災安心ネットはりま)		播磨町	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中 ・テレドーム運用→telmio運用中												・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中 ・テレドーム運用telmio運用中	53
緊急速報メール		市町	－	－	運用中													54
河川氾濫予測システム		県	継続実施	継続実施	フェニックス防災システムにより市町等に配信中													55
道路アンダーパス部の 浸水情報		国・県・市町	－	－	－													56
洪水予報		国	継続実施	継続実施	加古川上流(板波)及び加古川下流(国包)における運用継続												加古川上流(板波)及び加古川下流(国包)における運用継続	57
(3)浸水による被害の軽減に関する学習																		
地域防災力の強化	DIGを活用した、被害軽減のための予防策や対応策、避難行動の検討等、被災者支援団体間のネットワークづくり・情報交換	県 (丹波県民局)	継続実施	継続実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施		・被災者支援活動研修を実施(R3～)	58

(実施計画)

[illegible]

(実施計画)

[illegible]

(実施計画)

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																			
水防活動等への支援	消防団と自主防災組織で連携した地域単位での防災訓練実施	丹波市	継続実施	継続実施															92
水防活動等への支援	自主防災組織育成助成事業（水防等資機材購入費補助）	丹波市	継続実施	継続実施	毎年1地区実施														93
水防活動等への支援	資機材、備品等の充実	三田市	継続実施	継続実施	毛布700枚のこぎり・掛矢等購入LEDライト、メガホン、ブルーシート等発電機、投光機、拡声機等														94
水防活動等への支援	自主防災組織資機材等整備補助（自主防災組織への資機材、備品、備蓄食料の購入及び保管庫整備等にかかる費用助成）	三木市	継続実施	継続実施	平成25年度要綱改正により、補助対象拡充													95	
水防活動等への支援	土のう袋配布	加西市	継続実施	継続実施	別途土のう作りで配布													96	
水防活動等への支援	自主防災組織育成助成事業（水防等資機材購入費補助）	加東市	継続実施	継続実施	加東市安全安心のまちづくり活動補助金において、防災資機材、備蓄品の購入に必要な経費を補助（1/2・上限10万円）													97	
水防活動等への支援	自主防災組織への資機材、備品の購入補助	加古川市	継続実施	継続実施	購入補助により組織の充実を図る													98	
水防活動等への支援	自主防災組織への資機材、備品の購入補助	高砂市	継続実施	継続実施														99	
水防活動等への支援	自主防災組織への資機材、備品の購入補助、土のうの事前配布	播磨町	継続実施	継続実施	自主防災組織に対して、土のうづくりや土のう工法等の訓練を実施する。													100	
水防活動等への支援（MIZBEステーションの整備）	加古川中流域における災害時の水防活動拠点となり、平常時には地域のにぎわい創出のための拠点となる施設を国と共同で整備する。	国小野市	約8,000㎡	約8,000㎡	総事業費820,000千円R4～R5詳細設計R5用地買収（国）造成上面整備上面整備供用開始													大部・河合地区かわまちづくり事業	101

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																			
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成	丹波篠山市	継続実施	継続実施															102
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	丹波市	継続実施	継続実施	1件 実施 対象者、関係者との協議により随時実施													人工呼吸器使用者での避難訓練を実施（R05 1件、R06 1件）以降も、家族、地域だけでは避難困難な事例について随時調整、実施していく。	103
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	加西市	継続実施	継続実施															104
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	加東市	継続実施	継続実施	13件 累計 318件														105
円滑な避難体制の整備	避難行動要支援者の個別避難計画作成、個別避難訓練の実施	加古川市	継続実施	継続実施															106
円滑な避難体制の整備	避難所入口への看板の設置	西脇市	随時設置	随時設置	153													H26年度:全指定避難所 H27年度:電柱に避難所誘導看板設置 R2年度:避難所変更により設置及び撤去 R2年度現在、避難所18箇所、誘導126箇所	107
円滑な避難体制の整備	避難所入口への看板の設置	三木市	98	50	48 50箇所													R6全指定避難所の看板を更新 看板設置委託料(81万円)	108
円滑な避難体制の整備	避難所入口への看板の設置	加古川市	随時設置	随時設置															109
円滑な避難体制の整備	避難所入口への看板の設置	高砂市	随時設置	随時設置															110
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	神戸市	－	－															111
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	西脇市	－	－	H19作成・随時見直し													平成19年度に作成、随時見直し	112
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	三木市	－	－	見直し 4回 見直し													避難判断・伝達マニュアルの見直し	113

(実施計画)

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO	
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																			
他市町、民間事業者等との協定締結 凡例: (市)他市町 (公)公共機関(NTT等) (民)民間企業・団体	民間事業者との協定	神戸市	随時締結	随時締結													随時締結 補足1:地域防災計画に位置づけた年度で集計	125	
	物資供給に関する協定等	三田市	随時締結	随時締結	108 (民85)													随時締結	126
	民間事業者との協定	西脇市	随時締結	随時締結	27 (公2) (民25)	随時 締結												随時締結	127
	民間事業者との協定	三木市	随時締結	随時締結	53 (公4) (民49)													随時締結	128
	災害時における協定等	小野市	随時締結	随時締結	42 (民42)													・簡易トイレ、食料、毛布等の支給協定締結 ・随時締結	129
	応急対策業務支援に関する協定等	加西市	随時締結	随時締結	44 (公)13 (民)31													随時締結	130
	民間事業者等との協定	加東市	随時締結	随時締結	50 (市10) (民40)													随時締結	131
	災害時相互応援協定等	多可町	随時締結	随時締結	42 (市1) (民23)													随時締結	132
	応急、復旧活動の応援協定等	加古川市	随時締結	随時締結	48 (市8) (公1) (民39)													左記の実績は累計 随時締結	133
	民間事業者との協定等	高砂市	随時締結	随時締結	78 (市12) (公10) (民56)													協定締結を推進するとともに連携強化を図り、 災害対応能力の向上を図る。	134
					52 45	52	52	52	52	52	52	52	52	52					

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO	
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～				
3 減災対策																				
(4)浸水による被害軽減のための体制整備																				
他市町、民間事業者等との協定締結 凡例： (市)他市町 (公)公共機関(NTT等) (民)民間企業・団体	支援物資等供給協定等	稲美町	随時締結	随時締結														・随時締結	135	
	災害時における支援協定等	播磨町	随時締結	随時締結	16	3														随時締結
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 西脇市															137			
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 小野市	24箇所	24箇所	1	23											新規申請中 138			
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 加東市	複数個設置	複数個設置	1	8											9台(5箇所) 139			
浸水センサ実証実験	浸水の危険性がある地域にセンサを設置し、リアルタイムにその状況を把握する	国 加古川市															140			
雨水管理総合計画の策定		丹波篠山市	策定・公表	策定・公表													検討予定 141			
雨水管理総合計画の策定		神戸市	策定・公表	策定・公表													142			
雨水管理総合計画の策定		加西市	策定・公表	策定・公表													新規 下水道事業計画内 143			
雨水管理総合計画の策定		加古川市	策定・公表	策定・公表	検討中														144	
(5)訓練の実施																				
加古川洪水予報連絡協議会および水防協議会		国	継続開催	継続開催	1回/年													継続開催 出水期前、年1回開催	145	
水防連絡会の実施		県	継続開催	継続開催	継続開催													継続開催	146	

(実施計画)

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

（実施計画）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	NO	
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(5)訓練の実施																			
訓練実施	自主防災組織の水防訓練	加古川市	継続開催	継続開催	1～7回/年 (R2,R3は中止)													継続実施	159
訓練実施	市主催の水防訓練(毎年)	高砂市	継続開催	継続開催	500 505人/年 (4543人/9年) (R2,R3は0)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			多様な主体の参加を促進し、防災技能の普及を図る。	160
訓練実施	消防団等と連携した水防訓練(毎年)	稲美町	継続開催	継続開催	1 1回/年 (R2～R4は中止)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		継続実施 1年に1回実施	161
訓練実施	自主防災組織対象の水防訓練	播磨町	継続開催	継続開催	1回/年 (R2～R4は中止)	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回			継続実施 1年に1回実施	162
(6)建物等の耐水機能の確保																			
建物の耐水対策	建物等の耐水対策	三木市	－	－														具体的な対策については現在検討中	163
建物の耐水対策	多可町立統合中学校の建設に伴う電気施設の高所設置等	多可町	－	－														計画中	164
(7)浸水による被害からの早期の生活の再建																			
フェニックス共済	加入促進	神戸県民センター	－	－	7.2%													目標値:全県の加入率15% 管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	165
フェニックス共済	加入促進	阪神北県民局	－	－	7.9%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	166
フェニックス共済	加入促進	東播磨県民局	－	－	11.4%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	167
フェニックス共済	加入促進	北播磨県民局	－	－	13.6%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	168
フェニックス共済	加入促進	丹波県民局	－	－	13.2%	13.3%	13.3%	13.4%	13.4%	13.5%	13.5%	13.6%	13.6%	13.7%	13.7%			管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	169
フェニックス共済	加入促進	丹波篠山市	－	－	12.7%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	170
フェニックス共済	加入促進	丹波市	－	－	13.6%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	171
フェニックス共済	加入促進	神戸市	－	－	7.2%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	172

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	NO
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3 減災対策																			
(7)浸水による被害からの早期の生活の再建																			
フェニックス共済	加入促進	三田市	－	－	8.5%	8.5%												管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	173
フェニックス共済	加入促進	西脇市	－	－	11.0%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	174
フェニックス共済	加入促進	三木市	－	－	13.5%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	175
フェニックス共済	加入促進	小野市	－	－	22.3%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	176
フェニックス共済	加入促進	加西市	－	－	10.4%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	177
フェニックス共済	加入促進	加東市	－	－	11.3%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	178
フェニックス共済	加入促進	多可町	－	－	12.2%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	179
フェニックス共済	加入促進	加古川市	－	－	12.3%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	180
フェニックス共済	加入促進	高砂市	－	－	13.7%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	181
フェニックス共済	加入促進	稲美町	－	－	12.1%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	182
フェニックス共済	加入促進	播磨町	－	－	14.1%													管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	183

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

[illegible]

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：西脇市黒田庄町福地地区					(実施計画)													
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																		
防災情報の発信 (にしわき防災ネット)		西脇市	継続実施	継続実施	防災行政無線デジタル化 ・にしわき防災ネット、防災行政無線及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中													・にしわき防災ネット、防災行政無線及びJ-ALERTを稼働中 ・防災行政無線のデジタル化については令和元年度工事発注、令和3年7月31日完了 ・登録者メール配信中
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーに関する広報	西脇市	継続実施	継続実施	26人 (H27～R1,R3～R5は0人)												西脇市からは合計26名が受講済	
円滑な避難体制の整備	避難判断マニュアル等の作成	西脇市	—	—	H19作成・随時見直し												平成19年度に作成、随時見直し	
他市町、民間事業者等との協定締結	民間事業者との協定	西脇市	随時締結	随時締結	53 (公4) (民49)												随時締結	
訓練実施	警察・消防・自衛隊等各種防災関係機関が参加する防災訓練	西脇市	継続開催	継続開催	1～2回/3年 (R4は未実施)													
訓練実施(地元)	地元自治会の防災訓練	自治会	継続開催	継続開催	40回/年 (362回/9年)												福地地区の地元タイムラインを活用し、施設点検、樋門操作、ため池貯留、避難誘導、用水施設の内水排除等の役割分担を決め訓練を実施 ※モデル地区のみ実施	

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：多可町加美区多田川地区				(実施計画)													
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
2 流域対策																	
ため池	治水活用に関する普及啓発	多可町	継続実施	継続実施													改修時の技術的助言・指導
					1回/年	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	1回 15人	
ため池	台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼	多可町	継続実施	継続実施	1～2回/年 (R2,R3は0回)												
水田	せき板配布	多可町	－	－	12ha(24枚)/年 (49.5ha(240枚)/4年)												
森林保全並びに健全な森林整備	施業の集約化、作業道の整備、高性能機械の導入 木質バイオマス供給センターの設置、伐採した間伐材搬出のための費用補助	多可町	－	－	941,095千円	98,636千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	98,000千円	
3 減災対策																	
ハザードマップの作成・周知		多可町	継続実施	継続実施													
ハザードマップの更新		多可町	5回	4回	1 (～H25)												土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区域追加
防災情報の発信 (たかちょう防災ネット)		多可町	継続実施	継続実施	・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中												・防災行政無線稼働済 ・H29デジタル化 ・登録者メール配信中
防災情報の発信 (河川監視カメラ等設置)	町内8カ所に河川監視カメラ、5か所に雨量計を設置し、インターネットで公開	多可町	カメラ:8箇所 雨量計:5箇所	継続実施	H28設置、 H28.8～公開												H28設置、H28.8～公開
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助及び防災リーダー研修	多可町	継続実施	継続実施	防災士117名 (H27時点) H28～R5までは 1～3回/年実施												補助制度はH23～H27の5年間の事業、防災リーダー研修は継続実施

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

[illegible]