

令和6年～令和15年の但馬(円山川等)地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考	
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
1 河川下水道対策																			
河川整備計画に基づく取組																			
(一)円山川改修 (出石川、奈佐川を含む)	築堤、遊水地 等	国	・下流部無堤対策 (瀬戸・津居山地区) L=1.0km (ひの其他地区) L=0.4km ・中郷遊水地(下池・上池) ・上流部無堤対策 (鶴岡・日置地区) L=1.1km ・上流部無堤対策 (日高地区) L=0.1km	・下流部無堤対策 (瀬戸・津居山地区) L=1.0km (ひの其他地区) L=0.4km ・中郷遊水地(下池・上池) ・上流部無堤対策 (鶴岡・日置地区) L=1.1km ・上流部無堤対策 (日高地区) L=0.1km	計画 実績	円山川水系河川整備計画では、平成25年度から概ね20年間を対象としている。													
(一)円山川 養父市～朝来市 [米地橋上流～神子畑川合流点]	河川改修 築堤、護岸、井堰改築 他	県	L=14,800m	L=9,400m	計画 実績														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続 全体事業量の内、L=5,400m完了済み
(二)香住谷川 [美方郡香美町] [河口～森谷川合流点付近]	河川改修 河床掘削、護岸 他	県	L=1,100m	L=320m (左岸) L=330m (右岸)	計画 実績														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続、完了
(二)矢田川 [美方郡香美町] [河口～長谷野橋上流]	河川改修 築堤、護岸 他	県	L=5,000m	—	計画 実績														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):着手 後期(R11～R15):継続
(二)美の谷川 [香美町香住区油良・間室地区]	緊急対策	県	—	—	計画 実績														
中上流対策に基づく取組など																			
(一)赤花川 [豊岡市但東町奥赤]	砂防堰堤工等	県	砂防堰堤工等	砂防堰堤工等	計画 実績														

令和6年～令和15年の但馬(円山川等)地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1 河川下水道対策																		
以下中上流対策の新規事業を掲載																		
(一)八代川 〔朝来市八代〕	バラベツ	県	L=120m	L=120m	計画 実績													
(一)八木川 〔養父市尾崎〕	バラベツ	県	L=200m	L=200m	計画 実績													
大路ダム 〔朝来市和田山町〕 与布土ダム 〔朝来市山東町〕 但東ダム 〔豊岡市但東町〕	ダム管理用制御処理設備 等更新	県	3基	3基	計画 実績													ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続
(二)田井川等2箇所 〔管内〕	矢板護岸老朽化対策	県	2箇所	2箇所	計画 実績													ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続、完了
(一)六方川等4箇所 〔管内〕	排水機場、水門機械整備、 電気設備等老朽化対策	県	4箇所	4箇所	計画 実績													ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続
下水道対策																		
公共下水道・特定環境下水 道	40.0～46.4mm/hr (年超過確率1/5～1/10の 規模)	豊岡市	—	—	計画 実績													雨水計画の見直しを予定している ため、現時点では未定。
公共下水道・特定環境下水 道	44mm/hr (年超過確率1/7の規模)	養父市	区域:251ha	—	計画 実績													H5年1月に事業認可済 事業化は未定(47.7haは整備済み)
公共下水道・特定環境下水 道	45.4mm/hr (年超過確率1/10の規模)	朝来市	区域:47ha 幹線:1,780m	—	計画 実績													H20年9月に事業認可済 雨水ポンプ場:H26完成 幹線:着手未定
公共下水道・特定環境下水 道	45mm/hr (年超過確率1/10の規模)	香美町	区域:241.2ha 幹線:990m	—	計画 実績													H11年1月に事業認可済 事業化は未定
公共下水道・特定環境下水 道	40mm/hr (年超過確率1/10の規模)	新温泉町	区域:12ha	—	計画 実績													H5年7月に事業認可済 事業化は未定

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字：計画、赤字：実績〕													備考
			全体	うち 計画期間内	／	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
2 流域対策																		
（１）調整池の設置及び保全																		
重要調整池の設置指導	1ha以上の開発に対し、重要調整地の設置・管理を指導	県	開発者から申請があった際に実施	開発者から申請があった際に実施	計画 実績													
指定調整池の指定		県	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画 実績													
調整池の設置指導	森谷川流域で500㎡以上の開発に対し、調整地の設置を指導	香美町	-	-	計画 実績													森谷川流域浸水対策指導継続 地域の実情に応じた雨水調整施設の設置指導
（２）土地等の雨水貯留浸透機能																		
県管理道路における歩道の透水性舗装	県管理道路における歩道の透水性舗装	県（豊岡土木）	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
		県（新温泉土木）	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
		県（養父土木）	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
市町管理道路における歩道の透水性舗装	市町管理道路における歩道の透水性舗装	豊岡市	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
		養父市	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
		朝来市	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
		香美町	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
		新温泉町	歩道の設置、改修時に実施	歩道の設置、改修時に実施	計画 実績													
ため池（改修）	ため池改修に合せた事前放流設備の整備	県（豊岡土地改良、朝来土地改良）	－	8箇所	計画 実績	2 5			2		1							R8：ふたた池（朝来市）、峠下池（養父市） R10：すりばち池（新温泉町）
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	県	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画 実績	470ha												

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字：計画、赤字：実績〕													備考	
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
2 流域対策																			
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	養父市	申請があった際に実施	申請があった際に実施	計画実績	115戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	6戸	H26～H28宿南地区のみ H29～市内全域 115戸に助成適宜	
		香美町	申請があった際に実施	申請があった際に実施	計画実績	18戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸	1戸/年	H19から助成開始。町内全域対象 引き続き広報等に掲載し活動する。 助成額（上限）：浄化槽の転用10万円、雨水貯留タンク及び浸透マス設置5万円	
	指定雨水貯留浸透施設の指定	県	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画実績														
（3）貯水施設の雨水貯留容量の確保																			
貯水施設の雨水貯留容量の確保	ダム事前放流の実施	県	－	－	計画実績													・円山川水系大路ダム、但東ダム、与布土ダム、大町大池、多々良木ダム ・矢田川水系入江ダム	
指定貯水施設の指定		県	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画実績														
追加事業	ため池（事前放流等）	水利施設管理強化事業	豊岡市	管理者から申請があった際に実施 39池	管理者から申請があった際に実施	計画実績												西谷池（日高町上郷）29千㎡ R6～貯水量精査中 滝谷池（日高町上郷）4千㎡ R6～貯水量精査中 小谷池（日高町夏栗）4千㎡ R6～貯水量精査中 観音寺池（出石町福見）103千㎡ R6～貯水量精査中 他 適宜	
			養父市	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画実績	1												～R5峠下池
			朝来市	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画実績	1	2											～R5泉池 R6茶間池、比治下池
			香美町	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画実績													適宜
			新温泉町	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画実績													適宜

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			期間〔黒字：計画、赤字：実績〕													備考
			全体	うち計画期間内		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
2 流域対策																			
（４）ポンプ施設との調整																			
河川増水時のポンプ運転調整		豊岡市	適宜実施	適宜実施	計画 実績													今後とも継続実施予定 若松小田井ポンプ、1号正法寺ポンプ、2号正法寺、西宮川ポンプ、上庄境ポンプ 荒原ポンプ場については操作規則は設けていないが、それぞれのポンプ場下流にあるポンプ場（豊岡排水機場、一日市排水機場、六方排水機場）の停止と同時に操作を停止する。 その他のポンプ施設は、操作規則により運用する。	
		養父市	適宜実施	適宜実施	計画 実績												今後とも継続実施予定		
		朝来市	適宜実施	適宜実施	計画 実績												H27年：1回運転稼働 立ノ原雨水ポンプ場 （ポンプ能力0.283m3/S/台@4台） 今後とも継続実施予定		
指定ポンプ施設の指定		県	管理者から申請があった際に実施	管理者から申請があった際に実施	計画 実績														
（５）遊水機能の維持																			
遊水機能の維持	霞堤の貯留・遊水機能の維持に努め、規模の小さい山間の農地・荒地においても貯留・遊水機能が発揮されるような地形の保全に努める	県・市町・県民			計画 実績	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
（６）森林の整備及び保全																			
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 （豊岡農林水産振興事務所）	4,052ha	1,472ha	計画 実績	2,580ha 7,754ha	286ha	286ha	未定									R8以降は未定 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。 7,754ha整備済	
		県 （朝来農林振興事務所）	10,318ha	840ha	計画 実績		420ha	420ha	未定									R8以降は未定 実績、計画量の一部に市川流域区域（朝来市生野町の一部）を含む。 9,478ha整備済	
	森林環境贈与税等を活用した森林の整備・保全	香美町	20年間で1000ha	500ha	計画 実績	100 88.54	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	400	条件不利地間伐は令和元年度から実施しているが、現計画は令和4年度開始。 森林環境贈与税の活用	

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間【黒字：計画、赤字：実績】														備考
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～			
3. 減災対策																			
(1) 浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握																			
兵庫県CGハザードマップによる情報提供	自然災害による浸水想定区域や危険箇所を地図上で確認できるHPを公開	県	継続実施	継続実施	計画 実績														
ハザードマップの更新・配布・普及・啓発	浸水想定区域図をもとに避難所の位置などの防災情報を記載したマップの作成・配布	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績													H28:水防法改正に伴う国の浸水想定等の見直しによる更新 ハザードマップの作製・配布はR4年度に完了。マイ避難カードの普及推進に統合	
		養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													R2：想定最大規模降雨（1/1000）による浸水想定区域を反映したものに更新 今後とも継続実施（適時更新）	
		朝来市	継続実施	継続実施	計画 実績													今後とも毎年配布予定	
		香美町	継続実施	継続実施	計画 実績													R3.3月末で最新のデータを反映したハザードマップを作成し全戸配布 今後とも継続実施（随時更新）	
		新温泉町	継続実施	継続実施	計画 実績													今後とも更新及び・普及啓発を実施 また、定期的な内容の更新予定	
内水浸水解析	内水浸水シミュレーション	豊岡市	1,743ha	1,743ha	計画 実績													内水浸水想定区域図作成の中で浸水シミュレーションを行う。 ※浸水シミュレーションを基に雨水計画の見直しを予定。	
		養父市	251ha	251ha	計画 実績													今後内水浸水想定区域図の作成から浸水シミュレーションを行う。	
		朝来市	47ha	—	計画 実績													今後内水浸水想定区域図の作成から浸水シミュレーションを行う。	
内水ハザードマップの作成・周知	内水浸水想定区域図を記載した内水ハザードマップの作成・周知	豊岡市			計画 実績				作成・公表					周知					
水害リスクマップの公表	内外水一体型水害リスクマップの公表	国	—	—	計画 実績													令和4年度に外水リスクマップを公表済み	
災害を伝える取組	台風23号メモリアル防災学習会の実施	豊岡市・国・県	継続実施	継続実施	計画 実績	1回 1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	台風23号水害の被災経験を風化させない取組として、また、新しい防災マップの普及啓発事業として、毎年10月頃に実施
	台風23号メモリアル写真展の実施	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	1回 1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	台風23号メモリアル写真展の実施
	防災ワークショップ・地域防災学習会の実施	豊岡市・国・県	継続実施	継続実施	計画 実績	1回 1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	台風23号水害の被災経験を風化させない取組として、自治会や地域を対象に学習会等を実施
	市内全ての学校園でメモリアル防災授業の実施	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	3回 3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	全学校園で年3回のメモリアル（5.23北但大震災、10.20台風23号水害、1.17阪神・淡路大震災）防災授業を実施 市内全ての学校園でメモリアル防災授業の実施

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字：計画、赤字：実績〕													備考
			全体	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3. 減災対策																		
災害を伝える取組	出前講座等で実施	朝来市			計画 実績		実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施		
	出前講座等で実施 町HPに掲載	新温泉町	随時	随時	計画 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施		出前講座等を通じて実施 町HPに掲載
(2) 浸水による被害の発生に係る情報の伝達																		
雨量・水位情報の発信	リアルタイム観測情報や河川監視画像の配信	国	継続実施	継続実施	計画 実績													ホームページにて公開中 危機管理型水位計はH30.9より、簡易型河川監視用カメラはR2.4.1より運用開始
	リアルタイム観測情報や河川監視画像の配信	県	継続実施	継続実施	計画 実績													HPで公開中
河川監視カメラ情報の発信	独自に市内5箇所に監視カメラを設置し、CATVで配信	養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													今後とも継続実施
県民に対する防災情報の発信	防災行政無線	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績													災害時に確実に情報が届けられるよう防災行政無線の維持管理を行う。
	防災行政告知システム ケーブルテレビ（自主放送番組放送）	養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													防災行政告知システム整備 H27：中継局2、屋外子局3、戸別受信機全戸 H28：中継局1、簡易中継局11、屋外子局2 今後とも継続実施
	ケーブルテレビ	朝来市	継続実施	継続実施	計画 実績													旧山東町域：防災行政無線 ⇒R4.3.31 終了 その他地域：ケーブルテレビ 今後ともケーブルテレビ実施予定 ⇒CATVは加入者しか発信ができないため、市民全体に向けた発信方法を検討していく。
県民に対する防災情報の発信	防災行政無線	香美町	継続実施	継続実施	計画 実績													全戸配布 R1をもって、全町で防災行政無線のデジタル化が完了。 R2に文字表示機を視覚障がい者等へ配布。 毎年の保守点検を実施しながら、機器の状態や耐用年数を勘案し、必要な更新をしながら維持管理していく。
	防災行政無線、ケーブルテレビ	新温泉町	継続実施	継続実施	計画 実績													旧浜坂町域：防災行政無線 旧温泉町域：ケーブルテレビ 今後とも毎年継続実施
	「ひょうご防災ネット」による情報発信	県・市町	継続実施	継続実施	計画 実績	実施												適宜
市町に対する情報提供	フェニックス防災システムによる河川水位予測・氾濫予測を市長等に提供	県	継続実施	継続実施	計画 実績													

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			期間〔黒字：計画、赤字：実績〕												備考
			全体	うち計画期間内		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
3. 減災対策																		
屋外拡声子局の設置	屋外拡声子局により、風水害時等における避難誘導を強化	養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													
		朝来市	継続実施	継続実施	計画 実績													事業の予定がないため削除
	屋外拡声子局により、風水害や津波災害時における避難誘導を強化	香美町	継続実施	継続実施	計画 実績													R1をもって、全町で防災行政無線のデジタル化が完了。 R2に文字表示機を視覚障がい者等へ配布。 屋外子局の整備は完了済みであり、毎年の保守点検を実施しながら、機器の状態や耐用年数を勘案し、必要な更新をしながら維持管理していく。
		新温泉町	継続実施	継続実施	計画 実績													屋外子局の整備は完了済みであり、毎年の保守点検を実施しながら、機器の状態や耐用年数を勘案し、必要な更新をしながら維持管理していく。
（3）浸水による被害の軽減に関する学習																		
防災に関する人材の育成	出前講座等の実施	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	数回 34回	数回	数回	数回	数回	数回	数回	数回	数回	数回	数回	数回	継続実施 出前講座等の実施
防災に関する人材の育成	児童・生徒等を対象とした防災学習会等の実施	養父市	年1回 継続開催	年1回 継続開催	計画 実績	1回 R5 4回	1回 各学校ごとに 年1回実施中	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	R2、R3：新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 今後は、各学校ごとに毎年1回実施予定
	講演会等の実施	朝来市	継続実施	継続実施	計画 実績													区長や防災委員を対象として、防災に対する講演会等を実施 今後とも毎年実施予定
	出前講座等の実施	香美町	継続実施	継続実施	計画 実績													出前講座等の実施
	出前講座等の実施	新温泉町	継続実施	継続実施	計画 実績	実施 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	今後とも毎年数回程度実施予定
	但馬地域ひょうご防災リーダー講座（フォローアップ研修を含む）	県	4年に1回	4年に1回	計画 実績	実施 実績		1回										次回はR7
防災マップの作成支援	住民自らが作成する防災マップの作成支援	養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													今後実施予定なし ⇒継続実施中。作成の申し出があれば随時支援をしていく予定。
		朝来市	継続実施	継続実施	計画 実績												区等から要望があれば出前講座等で実施していく。	
		香美町	継続実施	継続実施	計画 実績												最新のハザードを踏まえ、随時取り組みを行う。	
		新温泉町	継続実施	継続実施	計画 実績	実施 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	区や町内会から要望があれば実施	

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間【黒字：計画、赤字：実績】													備考
			全体	うち計画期 間内	／	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
3. 減災対策																		
（４）浸水による被害の軽減するための体制の整備																		
避難施設等への案内板等の整備	避難場所表示板、避難誘導表示板の 設置	養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													
		香美町	継続実施	継続実施	計画 実績													・津波時避難場所77カ所を指定 ・津波避難場所誘導表示板等を随時設置
		新温泉町	継続実施	継続実施	計画 実績													指定避難所については、一部整備済 老朽化している箇所については、必要に応じて修繕等を実施
津波避難ビルの震度感知式鍵ボックスの設置	揺れを感じし自動で解錠する津波避難場所所用鍵ボックスの整備	豊岡市	更新	R6 6基	計画 実績	実施	6											・夜間・休日に指定津波避難場所である学校等の施設に円滑に避難するための鍵ボックスを更新。 H28完了 廃止→事業完了したため R6ダイヤル併用型震度感知式鍵ボックスに更新
避難行動要援護者の避難支援者に対する公費によるボランティア保険加入促進	避難行動要援護者の個別支援計画策定を推進するため、避難支援者のボランティア保険料を市が負担する。	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	継続実施
（５）訓練の実施																		
自主防災組織への啓発	訓練の実施について啓発を行なう。	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	継続実施
市民総参加訓練の実施	全市民を対象とした訓練を平成27年から実施。	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	1回 年1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	・平成28年度から夏休みの最終日曜日の午前中を統一訓練日に設定し、小中学生の参加を促したところ、2,200名を超える参加を得た。 ・29年度からは風水害想定と地震想定を交互に行う。 継続実施
台風23号メモリアル水防訓練の実施	豊岡消防団、豊岡地域の自主防災組織、豊岡総合高校生徒、市、国交省、但馬県民局	豊岡市・国・県	継続実施	継続実施	計画 実績	1回 年1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	・台風23号水害の被災経験を風化させない取組として、豊岡消防団が中心となり国、県、市、自治会が連携し積み重ね訓練等を実施。
一斉避難訓練の実施	全市民を対象とした訓練を平成24年から実施。	養父市	1回/年	1回/年	計画 実績	1回 年1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	毎年1回実施予定
一斉避難訓練の実施	地域毎の防災訓練では、取組みに温度差があったため、一斉避難訓練を平成26年度より実施	朝来市、市民	毎年実施	毎年実施	計画 実績													今後とも毎年実施予定
町総合防災訓練の実施	町、自主防災組織、消防団、美方広域消防本部、美方警察署、香住アマチュア無線クラブが連携し、町民も参加した訓練を実施	香美町 自主防災組織	毎年実施	毎年実施	計画 実績													R2は、コロナ禍でもあり規模縮小 コロナ禍でも防災訓練は年1回実施しており、今後も継続して実施する。
町総合防災訓練の実施	町、自主防災組織、消防団、美方広域消防本部、警察、社会福祉協議会、ガス協会が連携し、全町民を参加対象とした訓練を実施	新温泉町、県民	毎年実施	毎年実施	計画 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	今後は4年に1回実施予定だが、毎年、規模を縮小して実施予定
自主防災組織における訓練の実施	自主防災訓練を実施した自主防災会に対し、交付金を支給	新温泉町、県民	毎年実施	毎年実施	計画 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	今後とも毎年数回程度実施予定
（６）建物等の耐水化																		
建物等の耐水化	下水道施設の耐水化	新温泉町	2施設	2施設	計画 実績													

令和6年～令和15年の但馬（円山川等）地域総合治水推進計画の主な取組

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			期間【黒字：計画、赤字：実績】											備考	
			全体	うち計画期間内		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		R16～
3. 減災対策																		
指定耐水施設の指定		県	申請があれば指定	申請があれば指定	計画 実績													
(7) 浸水による被害からの早期生活再建																		
共済制度の加入促進	フェニックス共済	県・市町	継続実施	継続実施	計画 実績	15% 14.5%	15%											計画目標値は全県数値に変更
応援体制の確立	市と民間事業者等との間での災害時 応援協定等の締結	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	適宜 実績	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	応援体制の確立のため必要に応じて協定締結する
		養父市	継続実施	継続実施	計画 実績	適宜 実績	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	今後締結予定無し
		朝来市	継続実施	継続実施	計画 実績	適宜 実績	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	今後実施予定なし 必要に応じて協定締結する
	町と民間事業者等との間での災害時 応援協定等の締結	香美町	継続実施	継続実施	計画 実績	実績												町内におけるR5台風7号の甚大な被害を踏まえ、引き続き協定締結の促進を図る。
		新温泉町	随時	随時	計画 実績	実施 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	必要に応じて協定締結する
新規／追加事業	ワンコイン浸水センサーの設置・監視	国	継続実施	継続実施	計画 実績	設置 監視												令和6年2月に41箇所設置（引き続き、実証実験に参加予定）
		豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績													R5、23箇所25個設置
		養父市	継続実施	継続実施	計画 実績													R5、30箇所設置 今後監視し、浸水状況を公開
		朝来市	15箇所	15箇所	計画 実績	2箇所 2箇所	15箇所											
	水防体制の強化	香美町地域防災拠点の整備	香美町	1箇所	1箇所	計画 実績												R5 計画策定、設計 R6 整備
	マイ避難カードの普及推進	災害に備え、「いつ」「だれと」「どのように」避難するのか、「逃げ時」をあらかじめ決めておく、マイ避難カードの普及推進を図る。	豊岡市	継続実施	継続実施	計画 実績	実施 実績	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	出前講座や、市広報で啓発を行う。