



第9号
【工事進捗状況編】



浜坂道路news



【兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所】
平成24年6月28日発行
問い合わせ先：浜坂道路第1課・第2課
0796(82)5695

浜坂道路は、平成23年秋より本体工事に着手しました。本号では、各地で進む工事の状況をお知らせします。


平成24年度より浜坂道路事業は、2課体制で進めていきます。



大庭大橋（仮称）

〔A2橋台とP2橋脚が完成しました〕

昨年11月より岸田川を渡る大庭大橋（仮称）の左岸側の橋台と橋脚の工事に着手し、大雪にも悩まされましたが、無事予定どおり完成しました。




P2橋脚

高さ約13mの橋脚で、長さ22.5mのコンクリート製の杭25本で支えています。柱の断面は川の流れに支障を与えないように小判の形をしています。

今後の上部（橋桁）工事に備えて、鉄筋がむき出しになっていますが、特種な塗料を塗って錆びないようにしています。

A2橋台

高さ約6mの橋台で、長さ31.5mのコンクリート製の杭24本で支えています。浜坂道路は岸田川の左岸堤防道路より約8m上を通ります。



桃観大橋（仮称） 新桃観トンネル（仮称）

〔トンネル本体工事に着工に向けて着々と進んでいます〕

昨年10月より国道178号の桃観峠のヘアピンカーブ区間を跨ぐ桃観大橋の起点（香美町）側のA1橋台の工事に着手しました。工事は順調に進んでおり、現在は壁の部分のコンクリートを打設中で、10月には完成する予定です。



橋台の工事で併せて6月末頃より着工予定の新桃観トンネルの工事を行うためのコンクリートプラントなどを設置する仮設備用のヤードと工事用道路を整備しています。

新桃観トンネルの西側の坑口は、この辺りになります。

説明会

〔工事・用地について順次説明していきます〕

今年度も引き続き、設計・測量・調査を進め、資料が調った地域から、地域の皆様への説明会を開催させていただきます。今後ともよろしくお祈いします。浜坂道路の事業についてご意見、ご不明な点等がございましたら右上の問合せ先までお願いします。