



第17号
【平成26年新年号】



浜坂道路NEWS



兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所
平成26年1月22日発行
問い合わせ先：浜坂道路第1課・第2課
Tel 0796(82)5695
Fax 0796(82)3988

新年あけましておめでとうございます。今年も浜坂道路では、一日も早い開通を目指して工事を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

平成26年の主な予定

浜坂道路の今年の主な予定は、以下のとおりです。春に久谷第2トンネル、瀬間大橋が完成し、冬には余部トンネルが貫通します。

今年も地域の皆様とは、工事説明会、安全協議会、現場見学会、出前講座などを通じ、コミュニケーションを図りながら事業を進めていきます。

	箇所	予定
1月	大庭大橋	上部工 工事着手
3月	長谷橋	下部工 工事着手
3月	久谷第2トンネル	完成
4月	瀬間大橋	完成
5月	久谷第1トンネル	トンネル掘削 着手
8月	大庭トンネル	トンネル掘削 着手
12月	余部トンネル	貫通

その他、要ヶ池大橋、久斗大橋、対田第1・2・3トンネル、二日市トンネルにも着手し、平成26年中には全てのトンネル、橋梁の工事に着手する予定です。

新桃観トンネル掘削が中間地点を突破しました

昨年12月16日、浜坂道路で最長の新桃観トンネル(2,546m)の掘削が中間地点(1,273m)を突破しました。工事は順調で、現在、発破により一日約6m掘り進んでいます。新桃観トンネルは、平成27年の夏頃に貫通し、平成28年3月に完成する予定です。



施工状況



掘削で発生したズリ(岩の破片)



中間地点に設置した標示板



完成間近の久谷第2トンネルと瀬間大橋



現在の工事状況 ~現在19件の工事が施工中です~

平成26年1月現在、浜坂道路では沿道の全地区で工事を行っており、19件の工事が施工中です。地区別の工事発注状況は、下表のとおりとなっています。

工事中は、重機類の騒音や工事車両の通行などでご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事中箇所一覧

地区	工事名	施工業者名
余部	余部・新桃観(東工区)トンネル工事	大成・竹中土木・窪田・ソネックJV
	余部C Eランプ切土工事	(株)西山工務店
	余部C Dランプ切土工事(その2)	(株)西山工務店
	余部C 改良工事(その1)	株本建設工業(株)
久谷	新桃観トンネル(西工区)工事	安藤・間・飛鳥・ノバック・株本JV
	久谷第2トンネル工事	(株)川川建設
	道路改良(久谷2)工事	株本建設工業(株)
	道路改良(久谷3)工事	株本建設工業(株)
	桃観大橋下部(P1、P2)工事	(株)西山工務店
	瀬間大橋上部工工事	極東興和(株)
高末	久谷第1トンネル工事	戸田・岩田地崎・阿比野・広築JV
	浜坂東IC改良(1)工事	(資)中村組
対田	要ヶ池大橋工事用道路設置工事	株本建設工業(株)
	道路改良(対田1)工事	株本建設工業(株)
二日市	大庭トンネル工事	安藤・間・森・吉田・但南JV
	長谷橋下部(A2)工事	石井建材(株)
七釜	大庭大橋上部工工事	ビ-1三菱・IHインワ建設JV
柄谷	浜坂C 水路工事	(株)重機建設水田組
	浜坂C改良(2)工事	㈱三島組

※JVは特別共同企業体の略称です。

浜坂道路ホームページのご案内

浜坂道路の情報は、「兵庫県ホームページ」でも見ることができます。ホームページでは、浜坂道路NEWSや各種パンフレットの電子版を掲載しています。



浜坂道路ホームページ



「浜坂道路」で検索してアクセスしてください

『浜坂道路 公式Facebookページ』を開設しました

浜坂道路の公式Facebookページを開設しました。日々奮闘する職員の様子や最新の現場の写真や動画、イベント情報などを発信していきます。Facebookページ上の「いいね!」ボタンで登録すると、ご自身のニュースフィードに浜坂道路の最新情報が届きます。



浜坂道路公式Facebookページは下記URLにアクセスしてください。

<http://www.facebook.com/shinonsen>



「いいね!」ボタンを押して、浜坂道路の最新情報をご覧ください。

浜坂道路 トンネル工事進捗状況 (平成26年 1月15日現在)

余部トンネル	(延長: 1,255m)	掘削済延長	- 222m
新桃観トンネル	(延長: 2,546m)	掘削済延長	- 1,352m
久谷第1トンネル	(延長: 859m)	掘削済延長	- 0m
久谷第2トンネル	(延長: 197m)	掘削済延長	- 197m 貫通
大庭トンネル	(延長: 749m)	掘削済延長	- 0m