

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～
1 河川下水道対策																	
(一)竹田川	[市島工区] 河積阻害物の改善 井堰7ヶ所	県	井堰 7基	—	第4統合井堰 L=1,500m											河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続・完了	
					井堰 3基整備	詳細 設計	用地	用地	用地	井堰1基 (着手)	井堰1基 (工事中)	井堰1基 (工事中)	井堰1基 (完了) L=173.0m	旧井堰撤 去(完了) L=151.9m			
(一)竹田川	[前山川合流点～出合橋付近] 築堤、井堰統合、橋梁改 築 他	県	L=160m	—	築堤、井堰統合、橋梁改築 他 L=160m											河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手 後期(R6～R10):継続	
															第5統合 井堰 詳細設計		
(一)鴨庄川	高橋-下島橋 河道拡幅、河床掘削に よる河積の拡大	県	L=800m	—												社会基盤整備プログラム 前期(H26～30):継続 後期(H31～35):継続	
(一)滝の尻川	滝の尻橋付近 河積阻害物の改善(橋梁 1橋、井堰3ヶ所) 築堤(右岸)	県	L=190m	—													
(一)前山川	宮ノ下橋-今中橋 河道拡幅、河床掘削に よる河積の拡大	県	L=720m	—	河道 拡幅 L=720m											河川改修済み (事業期間:平成18年～24年)	
(一)黒井川	[高龍寺橋～小野橋] 河床掘削、築堤、橋梁改 築 他	県	L=850m	—	河道 拡幅 L=550m					物件	物件	井堰1基 (着手)	井堰1基 (工事中)	井堰1基 (完了)、橋 梁架替1 橋(工事 中)	橋梁架替 1橋(工事 中)	橋梁架替 1橋(工事 中)	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
(一)黒井川	[小野橋～馬橋] 河床掘削、築堤、橋梁改 築 他	県	L=730m	—	河床掘削、築堤、橋梁改築 他 L=730m											河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手 後期(R6～R10):完了	
														用地測 量、橋梁 予備設計 (6橋)	用地測 量、橋梁 詳細設計 (5橋)		

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考						
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～					
1 河川下水道対策																						
(一)黒井川	[馬橋～船城橋] 河床掘削、橋梁改築 他	県	L=1,580m	—													河床掘削、橋梁改築 他 L=1,580m	河川対策アクションプログラム 後期(R6～R10):着手、継続				
(一)市の貝川	河川中上流部治水対策	県	護岸 L=50m	—													護岸L=50m 現地測量	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、完了				
(砂)山田川	河川上流土砂・流木流出対策	県	砂防堰堤工等	—													砂防堰堤工等 詳細設計 地形測量	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、継続 後期(R6～R10):継続、完了				
(一)前山川 (一)徳尾川	[H26災 改良復旧] 河床掘削、鴨阪橋の改築等	県	L=3,800m	L=3,800m													掘削 L=2,900m	掘削 L=700m	橋梁 掘削 L=100m	橋梁 掘削 L=100m	H29完了	
(一)市の貝川	[H26災 改良復旧] 河床掘削、落差工の部分改良等	県	L=1,400m	L=1,400m													掘削 L=500m	橋梁 掘削 L=400m	橋梁 掘削 L=300m	橋梁 掘削 L=200m	橋梁	H30完了
(一)美和川	[H26災 改良復旧] 河床掘削、番ノ田橋の改築等	県	L=1,300m	L=1,300m													掘削 L=300m	橋梁 掘削 L=800m	橋梁 掘削 L=100m	橋梁 掘削 L=100m	H29完了	

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～
1 河川下水道対策																	
(普)山田川 (普)曼田良川	[H26災 改良復旧] 河床掘削等	丹波市	L=400m	L=400m													H28完了
(準)水上川	[改良] 河床掘削、橋梁架替等	丹波市	L=1,355m	L=1,355m													H4完了予定
栗柄ダム	ダムの整備	県	1基	1基													H26.3 ダム本体工事完成 H27.3 試験淡水完了 H27.5.24 供用開始
下水道対策(雨水)	該当事業無し (丹波市、丹波篠山市)	-	-	-													

※「河川対策アクションプログラム」の計画期間は、同プログラムの着手・完了時期(前期・後期)を明示したものであり、事業の着手・完了年度を明示するものではありません。
今後、事業化にあわせて着手・完了年度を明示していきます。

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考
			全体	うち計画期間内	~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	
2 流域対策																
	管理者等への事前水位下げの依頼	丹波篠山市	継続実施	継続実施												・ため池管理者に対し点検・事前放流依頼 ・市広報へ事前放流の依頼掲載(H27,28)
		丹波市	継続実施	継続実施			180人	180人	159人	159人	145人	141人	141人	157人		
							54人	59人	56人	45人	50人	52人	0人	0人		・ため池管理者講習会の際に依頼

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～	
2 流域対策																		
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	地元・県 (篠山土地改良)	1,177ha	26ha		取組啓発				4ha 市島町上 鴨阪他	市町・地元の取組へ移行				21ha 春日町 柚津他	10ha 氷上町 稲継	多面的機能支払交付金 30地区(水田1,961ha) 農林水産ビジョン2025 セキ板1000枚作戦	
各戸貯留	雨水タンクの設置推進	県民	-	-		タンク設置 1												
透水性舗装	県管理道路における 歩道の透水性舗装	県	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装		歩道の透水性舗装(歩道の設置、改修時に実施)											実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかるとより算出 (※丹波土木事務所管内全体の数値のため、計画地域内の数値とは異なる)	
指定雨水貯留浸透施設の指定		県	-	-			0.0km	0.6km	0.0km	0.0km	4.3km	1.2km						
指定貯水施設の指定		県	-	-														
ポンプ施設との調整																		
ポンプ施設との調整		県・市	-	-														
指定ポンプ施設の指定		県	-	-														
森林などの流出抑制機能を有する土地の保全等																		
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (丹波農林振興事務所)	4,766ha	2,522ha		2.244	258 258	437 437	526 529	241 343	234 240	238 310	238 344	240 214	110 260	227	227	ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。
	森林整備促進のための植生等の現況調査	丹波市	-	-						市島地域:1箇所 (20ha)	氷上地域:1箇所 (16ha)						調査結果→林業事業者や住民によるワークショップ→地域に応じた森林整備(平成26年8月豪雨災害を受け、平成28年度まで実施した取組である)	

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～
2 流域対策																	
篠山市ふるさとの森づくり構想	①森林管理100%作戦事業等を推進し、間伐木による簡易土留め工、施業の集約化、路網の整備 ②針葉樹林と広葉樹林の混交林を整備 ③木質ペレットボイラー及びストーブの導入 ④公共施設の木造、木質化 ⑤森に関心のある子どもをはぐくむ(木育キャラバンの開催など木育の推進)	丹波篠山市	-	-	ペレットストーブの導入	ペレットストーブの導入	間伐 325ha ペレットストーブの導入	間伐 325ha、 木質ペレットボイラーの導入	ペレットストーブの導入 認定こども園の木質化 木育キャラバンの開催	間伐 277ha	間伐 278ha、	間伐 208ha、	間伐 190ha、	間伐 176ha、	間伐 325ha、	間伐 325ha、	
丹波市森林づくりビジョン	①森林管理100%作戦事業等を推進し、施業の集約化、路網の整備 ②高性能林業機械の導入支援 ③木質バイオマスチップボイラー導入等	丹波市	-	-	木質バイオマス供給施設1 高性能林業機械導入支援1	高性能林業機械導入支援4	高性能林業機械導入支援4	森林管理100%作戦による造林事業 46ha 高性能林業機械導入支援1	森林管理100%作戦による造林事業 45ha	森林管理100%作戦による造林事業 25ha 路網整備 2000m	森林管理100%作戦による造林事業 25ha 路網整備 3000m	森林管理100%作戦による造林事業 20.72ha 路網整備 4558m	森林管理100%作戦による造林事業 38.16ha 路網整備 6812m	森林管理100%作戦による造林事業 30ha 路網整備 5000m			・高性能林業機械の導入支援はH28年度以降も国県補助に随伴して継続する

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～
3 減災対策																	
浸水が想定される区域の指定																	
浸水情報等の周知	CGハザードマップの周知等	県、市、県民	継続実施	継続実施													
まるごと・まちごとハザードマップ	実績浸水深等の明示表示方法の検討等	県、市、県民	継続実施	継続実施													
ハザードマップの作成・周知		丹波篠山市	継続実施	継続実施													・全戸配布済み ・周知継続実施
		丹波市	継続実施	継続実施													・全戸及び、新規転入者等への配布済 ・地域の防災訓練等で周知し、避難訓練や手づくりハザードマップ作成、更新等で活用
ハザードマップの更新		丹波篠山市	更新	更新													H28.4更新(全戸配布)
		丹波市	更新	更新													【R03.06】 (1)冊子版防災マップを市内各戸及び事業所に配布 (2)Web版防災マップを市HPにて公開
水防法改正に伴う洪水浸水想定区域の指定	想定し得る最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・公表	県	1河川	1河川													水位周知河川から順次作成(対象河川は別表参照)
氾濫危険水位等の見直し	氾濫危険水位等の見直し	県	1河川	1河川													[水位周知河川] 竹田川(1)

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～
3 減災対策																	
県民の情報の把握																	
警戒・避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の活用方法の検討、効果的な情報の伝達等	県(丹波県民局)	防災情報活用研修 継続実施	防災情報活用研修 継続実施													防災情報活用研修を継続して実施 (R1年度より「地域防災力向上研修」として継続)
防災情報の発信 (デカンショ防災ネットの登録促進)等		丹波篠山市	継続実施	継続実施													登録者へメール配信中
防災情報の発信 (丹波市防災メールの登録促進)等		丹波市	継続実施	継続実施													・登録者へメール配信中 ・SNS等を活用した情報発信
防災情報の伝達																	
雨量・水位情報	CGハザードマップや地上デジタル放送等を通じた発信	県	継続実施	継続実施													
河川監視画像	兵庫県河川監視システム(運用中)による早期警戒避難の支援	県	継続実施	継続実施	カメラ1 (市島町上田)												
氾濫予測情報	フェニックス防災システム(運用中)を通じた効果的・効率的な活用方法検討	県・市	継続実施	継続実施													
河川情報の伝達	ホットラインの構築	県・市	継続実施	継続実施													毎年出水期前に開催している水防連絡会を活用して連絡体制を確認
	水害対応タイムラインの作成	県・市	継続実施	継続実施													毎年出水期前に開催している水防演習等を活用してタイムラインを検証

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考									
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～								
3 減災対策																									
防災行政無線	デジタル化に向けた設備更新	丹波篠山市	継続実施	継続実施												デジタル化 デジタル化	・防災行政無線稼働中 ・H31～33デジタル化								
		丹波市	継続実施	継続実施												防災行政無線デジタル化 2期工事 契約・実 施設計 ← 施工 → 運用中	・防災行政無線アナログ設備稼働中 ・R2.2デジタル化供用開始								
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の策定・見直し		丹波篠山市	随時見直し	随時見直し													随時見直し								
		丹波市	1回	1回	H20 作成	改定										見直し 見直し	・H26.8丹波市豪雨災害の検証結果を受けて見直しを行う(H27完了) ・H29.3河川水位見直しに伴い避難情報発令判断基準も見直しを行う								
災害行動マニュアルの作成	個人や自治会等、地域住民の自主避難行動マニュアルの作成	丹波市	1回	1回												避難ガイド作成	冊子版防災マップの裏表紙に「わたしの、わが家の避難計画」を掲載し、市民のマイ避難計画作成を促進している。								
浸水による被害の軽減に関する学習																									
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーフォローアップ研修の開催(丹波地域ひょうご防災リーダー等のスキル維持向上)	県(丹波県民局)	1回/年 継続実施	1回/年 継続実施												(～H25) 51人	20人	31人	29人	32人	24人	36人	中止	中止	・丹波地域ひょうご防災リーダー養成の講座も開催(H28は6回開講・修了30名、R1は6回開講・修了30名) ・丹波地域の防災リーダーのフォローアップに繋がる講座を継続実施(R1は12月7日に実施)
	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助	丹波篠山市	継続実施	継続実施												0人	2人	3人	10人	0人	1人	4人	0人	0人	防災士資格取得補助1万円/人
		丹波市	継続実施	継続実施												1人	1人	0人	10人	9人	5人	12人	0人	1人	防災リーダー養成事業(交通費等の6割補助、テキスト代補助)

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～	
3 減災対策																		
共助の取組推進	災害時要援護者支援制度の充実(個別支援計画の作成)	丹波篠山市	-	-													・約750人の個別避難支援計画作成済	
	災害時要援護者支援制度の充実(要援護者台帳整備等)	丹波市	-	-													・約1300人の個別避難支援計画作成済	
協定締結	他市町・民間事業者との協定締結	丹波篠山市	随時締結	随時締結		0	2 (市町)1 (民間)1	9 (民間)9	1 (民間)1	1 (市町)1	0	0	0	2 (民間)2			災害時要援護者施設との協定の拡充 食糧、資機材の調達の拡充	
		丹波市	随時締結	随時締結		0	6 (市町)6	0	2 (民間)2	1 (組合)	0	3 (民間)	0	5 (民間)			随時締結	
訓練の実施																		
訓練実施	地域住民と連携した避難訓練	丹波篠山市	継続開催	継続開催		1	1	1	1	1	1	1	0	1			集中豪雨による土砂災害等を想定した大規模な防災訓練(毎年1地区)(市内全域)	
	防災訓練(自治会等からの要請等)	丹波市	継続開催	継続開催			67	56	93	112	88	77	69	27	31			※H25.26は市内全体の数値 H27は流域対象地域での数値
建物等の耐水機能																		
指定耐水施設の指定		県	-	-														
浸水による被害からの早期の生活の再建																		
フェニックス共済への加入促進	加入促進	県 (丹波県民局)	継続実施	継続実施			13.1%	13.5%	13.7%	13.7%	13.6%	13.6%	13.5%	13.4%	13.3%			・パンフレット等の全戸配布・新聞折込 ・庁舎入口等にパンフレットを配置など ※管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5~
3 減災対策																	
フェニックス共済への加入促進		丹波篠山市	継続実施	継続実施													・広報誌への掲載 ・市役所本庁舎及び各支所へのパンフレット配置など ※管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
					12.2%	12.6%	12.8%	12.7%	12.8%	12.7%	12.9%	13.0%	12.9%	12.8%			
		丹波市	継続実施	継続実施													・広報誌への掲載 ・市役所本庁舎及び各支所へのパンフレット配置など ※管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
					13.7%	14.1%	14.5%	14.4%	14.4%	14.2%	14.0%	13.9%	13.8%	13.7%			

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

モデル地区:市島地区(流域対策)																	備考	
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5~	
流域対策																		
調整池の設置指導	1ha未満の開発に対する調整池設置指導	丹波市	-	-	10件	15件	4件	8件	16件	2件	3件	4件	8件	3件				(※流域全体の数値)
学校・公園・公共施設	校庭貯留、駐車場の透水性舗装等、雨水貯留浸透機能を整備	県・市	-	-														
ため池	治水活用に関する普及啓発	丹波市	継続実施	継続実施	ため池管理者講習会											【県(篠山土地改良事務所)と共催】 ・ため池管理者講習会の継続開催 ・改修時の技術的助言・指導 (※流域全体の数値)		
	管理者等への事前水位下げの依頼	丹波市	継続実施	継続実施	54人 59人 56人 45人 55人 52人 0人 0人											・ため池管理者講習会の際に依頼 (※流域全体の数値)		
災害に強い森づくり	森林整備促進のための植生等の現況調査	丹波市	-	-	市島地域:1箇所(20ha)											調査結果→林業事業者や住民によるワークショップ→地域に応じた森林整備(平成26年8月豪雨災害を受け、平成28年度まで実施した取組である)		
丹波市森林づくりビジョン	①森林管理100%作戦事業等を推進し、施業の集約化、路網の整備 ②高性能林業機械の導入支援 ③木質バイオマスチップボイラー導入等	丹波市	-	-	高性能林業機械導入支援1 森林管理100%作戦による造林事業38ha 高性能林業機械導入支援1 森林管理100%作戦による造林事業45ha 森林管理100%作戦による造林事業25ha 路網整備2000m 森林管理100%作戦による造林事業25ha 路網整備3000m 森林管理100%作戦による造林事業10ha 路網整備4117m 森林管理100%作戦による造林事業30.38ha 路網整備5328m 森林管理100%作戦による造林事業20ha 路網整備3000m											・高性能林業機械の導入支援はH28年度以降も国県補助に随伴して継続する		

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区:春日・石生地区(流域対策)			(実施計画)														
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～
流域対策																	
調整池の設置指導	1ha未満の開発に対する調整池設置指導	丹波市	-	-													(※流域全体の数値)
学校・公園・公共施設	校庭貯留、駐車場の透水性舗装等、雨水貯留浸透機能を整備	県・市	-	-	10件	15件	4件	8件	16件	7件	19件	10件	8件	8件			
ため池	ため池改修に合せた事前放流設備の整備	県 (篠山土地改良)	1箇所	1箇所								1				農林水産ビジョン2025 農村地域防災減災事業	
	治水活用に関する普及啓発	丹波市	継続実施	継続実施			ため池管理者講習会									【県(篠山土地改良事務所)と共催】 ・ため池管理者講習会の継続開催 ・改修時の技術的助言・指導 (※流域全体の数値)	
	管理者等への事前水位下げの依頼	丹波市	継続実施	継続実施			1回 (54人)	2回 (59人)	1回 (56人)	1回 (45人)	1回 (55人)	1回 (52人)	0回 (0人)	0回 (0人)		・ため池管理者講習会の際に依頼 (※流域全体の数値)	
災害に強い森づくり	森林整備促進のための植生等の現況調査	丹波市	-	-												調査結果→林業事業者や住民によるワークショップ→地域に応じた森林整備 (平成26年8月豪雨災害を受け、平成28年度まで実施した取組である)	
丹波市森林づくりビジョン	①森林管理100%作戦事業等を推進し、施業の集約化、路網の整備 ②高性能林業機械の導入支援 ③木質バイオマスチップボイラー導入等	丹波市	-	-							森林管理100%作戦による造林事業 25ha 路網整備 2000m	森林管理100%作戦による造林事業 25ha 路網整備 3000m	森林管理100%作戦による造林事業 7.78ha 路網整備 1484m	森林管理100%作戦による造林事業 10ha 路網整備 2000m		・高性能林業機械の導入支援はH28年度以降も国県補助に随伴して継続する	

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

モデル地区: 西紀北地区(減災対策)																	備考	
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5~	
減災対策																		
浸水情報等の周知	CGハザードマップの周知等	県、市、県民	継続実施	継続実施														
まるごと・まちごとハザードマップ	実績浸水深等の明示表示方法の検討等	県、市、県民	継続実施	継続実施														
ハザードマップの作成・周知		丹波篠山市	継続実施	継続実施	H24 作成	周知										<ul style="list-style-type: none"> ・全戸配布済み ・周知継続実施 		
ハザードマップの更新		丹波篠山市	更新	更新				更新 更新					更新 更新	作成			H28.4更新(全戸配布)	
警戒・避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の活用方法の検討、効果的な情報の伝達等	県 (丹波県民局)	防災情報活用研修 継続実施 (R1~地域防災力 向上研修)	防災情報活用研修 継続実施 (R1~地域防災力 向上研修)				実施	実施	実施	実施	実施					防災情報活用研修を継続して実施 (R1~地域防災力向上研修)	
防災情報の発信 (デカンショ防災ネットの登録促進)等		丹波篠山市	継続実施	継続実施													登録者へメール配信中	
防災行政無線	デジタル化に向けた設備更新	丹波篠山市	継続実施	継続実施									デジタル化 デジタル化				<ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線稼働中 ・H31~33デジタル化 	
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の策定・見直し		丹波篠山市	随時見直し	随時見直し	H20 作成	改定											随時見直し	
防災リーダーの育成	ひょうご防災リーダーフォローアップ研修の開催(丹波地域ひょうご防災リーダー等のスキル維持向上)	県 (丹波県民局)	1回/年 継続実施	1回/年 継続実施		(~H25) 51人	20人	31人	29人	32人	24人	36人	中止				<ul style="list-style-type: none"> ・丹波地域ひょうご防災リーダー養成の講座も開催(H28は6回開講・修了30名、R1は6回開講・修了30名) ・丹波地域の防災リーダーのフォローアップに繋がる講座を継続実施(R1は12月7日に実施) 	
	ひょうご防災リーダー講座受講等に係る費用の補助	丹波篠山市	継続実施	継続実施		0人	2人	3人	10人	0人	1人	4人	0人	0人			防災士資格取得補助1万円/人	

丹波東部(竹田川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

モデル地区: 西紀北地区(減災対策)																	(実施計画)	
箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		R5～	
減災対策																		
手作り防災マップの作成支援		丹波篠山市	4地区 (モデル地区内)	4地区 (モデル地区内)														
水防活動等への支援	地域の防災訓練時に防災物資などの提供支援	丹波篠山市	継続実施	継続実施														
	自主防災組織の防災・避難訓練、自主防災計画の策定の推進を支援	丹波篠山市	継続実施	継続実施														
広域的な避難を含めた避難先の指定	避難所入口への看板設置	丹波篠山市	継続実施	継続実施														
協定締結	他市町・民間事業者との協定締結	丹波篠山市	随時締結	随時締結			0	2 (市町)1 (民間)1	9 (民間)9	1 (民間)1	1 (市町)1					2 (民間)2		災害時要援護者施設との協定の拡充 食糧、資機材の調達の拡充
訓練実施	地域住民と連携した避難訓練	丹波篠山市	継続開催	継続開催														・集中豪雨による土砂災害等を想定した大規模な防災訓練(市内全域のうち毎年1地区)H25は西紀北地区にて開催 ・西紀北地区ではH27にも地域主体で訓練を開催
フェニックス共済への加入促進	加入促進	県 (丹波県民局)	継続実施	継続実施														・パンフレット等の全戸配布・新聞折込 ・庁舎入口等にパンフレットを配置など ※管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
		丹波篠山市	継続実施	継続実施														・広報誌への掲載 ・市役所本庁舎及び各支所へのパンフレット配置 ※管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
					12.2%	12.6%	12.8%	12.7%	12.8%	12.7%	12.9%	13.0%	12.9%	12.8%				