

丹波東部（竹田川流域圏）地域総合治水推進計画のフォローアップ

1. フォローアップ

計画に位置付けた各取組をより実効あるものとするため、県、市、県民の取組状況及び今後の事業内容、スケジュール等について図表を用いて示すことを基本とした**フォローアップシート**を作成し、**進捗状況の把握や見直しを行います**。

（進め方）

- ・ 毎年度、取組を実施する関係機関がフォローアップシート等により取組実績を整理します。
- ・ 事務局が取組実績をとりまとめ、進捗状況の把握や見直しを行います。
- ・ とりまとめ結果は、**毎年度協議会委員に報告するとともに、ホームページで公開**します。

＜フォローアップシートのイメージ＞

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字：計画、赤字：実績〕															備考
			全体	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5～				
1 河川下水道対策																				
(一)竹田川	【市島工区】 河床阻害物の改善 井堰7ヶ所	県	井堰 7基	3基⇒1基等 第四組合井堰	井堰 3基整備 設計	用地	用地	用地	井堰1基 (着手)	井堰1基 (工事中)	井堰1基 (完了) ＝151.0m	井堰1基 (完了) ＝151.9m								・河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5)：継続・完了
(一)竹田川	【郡山川合流点～出合橋付近】 築堤、井堰統合、構築 改築 他	県	L=160m	—															・河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5)：着手 後期(R6～R10)：継続	
2 流域対策																				
調整池の設置指導	重要調整池の設置	開発者(県指導)	-	うち計画期間内	～H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5～				重要調整池の設置件数
調整池の設置指導	Iha以上の開発に対する調整池設置指導	丹波市	137件	-	10件	15件	4件	8件	16件	13件	7件	14件	16件	11件	14件	16件				Iha未満の開発に係る調整池設置指導件数16件(令和5年度実績)

丹波東部（竹田川流域圏）地域総合治水推進計画のフォローアップ

2. 計画の変更・見直し

- 各対策の取組追加、数量・実施箇所の変更等の**軽微な変更**は、**協議会の書面開催**等により計画に反映します。
- 計画本文に**大きな変更**が生じる場合は、**協議会を開催し計画変更**を行います。
- 計画策定から**概ね5年後に中間報告**、**10年後には最終報告**を協議会にて行い、進捗を確認します。

