

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
1 河川下水道対策																	
河川対策																	
揖保川	(興浜地区) 橋梁架替、掘削	国	(-0.2k付近) 掘削 橋梁架替(本町橋)	—	掘削 橋梁架替	掘削 橋梁架替	掘削 橋梁架替										揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(鶯崎地区) 堰改築	国	(16.0k付近) 堰改築(小宅統合頭首 工) 堰改築(東鶯崎井堰)	—								堰改築	堰改築				堰改築の一環として河道掘削を実 施。
	(上笹地区) 掘削	国	(22.2k付近) 掘削	—							掘削						揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(平見地区) 築堤、掘削	国	(24.6k付近) 築堤、掘削	—									掘削				揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(中比地地区) 堰改築	国	(27.0k付近) 堰改築(香山上井堰)	—									堰改築	堰改築			揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(野・須賀沢地区) 掘削	国	(29.2k付近) 掘削	—								掘削					揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(中広瀬・今宿地区) 築堤、堰改築	国	(30.8k) 築堤 堰改築(野井堰) 堰改築(荒井頭首工)	—		築堤	築堤	築堤	築堤							堰改築	揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(岸田地区) 堰改築	国	(35.0k) 堰改築(三津井堰)	—													揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組		事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕											備考
				全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
1 河川下水道対策																	
揖保川	(田井地区) 築堤	国	(35.6k付近) 築堤	—													揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
	(安黒地区) 堰改築	国	(41.0k付近) 堰改築(神野頭首工)	—													揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
	(閤賀地区) 築堤、掘削、堰改築	国	(44.0k付近) 築堤 掘削 堰改築(神戸大井頭首工)	—													揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
	(曲里地区) 掘削、堰改築	国	(45.0k付近) 掘削 堰改築(曲里大井頭首工)	—	掘削 堰改築	掘削 堰改築	掘削 堰改築										揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
	(中安積地区) 築堤	国	(45.0k付近) 築堤	—													揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
引原川	(西安積・中安積地区) 築堤	国	(45.2k付近) 築堤	—													揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
林田川	(船代・宮本地区) 掘削	国	(1.2k付近) 掘削	—					掘削								揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。
	(中井・末政地区) 築堤、掘削、堰改築	国	(6.6k付近) 築堤 掘削 堰改築(赤井頭首工)	—					掘削	堰改築	堰改築	堰改築	築堤 堰改築	築堤 堰改築	築堤		揖保川水系河川整備計画に基づき事業を促進していく。

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
1 河川下水道対策																	
林田川	たつの市 入野沢田橋～入野橋 神岡橋～鳥井橋	県	築堤 護岸 他 L=1,100m	—												築堤 L=180m	河川対策アクションプログラム 後期（R6～R10）：着手、継続
	たつの市 神岡町沢田	県	河床掘削 L=500m	—								掘削	掘削				河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：着手、完了
栗栖川	(段之上地区) 橋梁架替、築堤、引堤、 掘削、井堰統合 改築	国	(4.2付近) 築堤 掘削 堰改築(清水井堰) 堰改築(鍵田頭首工) 堰改築(内田井堰) 堰改築(当元井堰) 橋梁架け替え(梅原橋) 橋梁架け替え(西光橋)	—	築堤 掘削 堰改築	築堤 掘削 堰改築	築堤 掘削 堰改築						橋梁 架替	築堤 橋梁 架替	築堤 橋梁 架替	築堤 橋梁 架替	揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(新宮・芝田地区) 築堤、掘削、堰改築	国	(5.4k付近) 築堤 掘削 堰改築(芝田井堰)	—								掘削	掘削		堰改築	築堤 堰改築	揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
	(大屋・平野地区) 築堤、掘削、堰改築	国	(7.0k付近) 築堤 掘削 堰改築(平野下井堰) 堰改築(柳森井堰)	—													揖保川水系河川整備計画に基づき 事業を促進していく。
栗栖川	たつの市 新宮町福栖	県	河床掘削 L=100m	—										掘削			河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：継続、完了
(一)山根川	たつの市龍野町末政か ら日飼 護岸、橋梁 等	県	L=1,800m	—	築堤 掘削 護岸	築堤 掘削 護岸	築堤 掘削 護岸	築堤 掘削 護岸	築堤 掘削 護岸	掘削 護岸	護岸	護岸	護岸	護岸	掘削 護岸	掘削 護岸	社会基盤整備プログラム 前期(H26～30)：継続 後期(R元～5)：継続
(一)山根川	たつの市 林田川合流点～ 市道橋上流	県	河床掘削 護岸 橋梁改築 他 L=1,800m	—								護岸	護岸	護岸	掘削 護岸	掘削 護岸	河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：継続 後期（R6～R10）：完了

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字：計画、赤字：実績〕												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
1 河川下水道対策																	
(一)馬路川	たつの市揖保川町正條から黍田護岸 等	県	L=2,080m	—	掘削	掘削	掘削	掘削	伐木	掘削	掘削						社会基盤整備プログラム 前期(H26～30)：継続 後期(R元～5)：継続
					掘削	掘削	掘削	掘削	伐木	掘削	掘削						
(一)瀬戸川	たつの市揖保川町金剛山から馬場護岸 等	県	L=520m	—	護岸	護岸											社会基盤整備プログラム 前期(H26～30)：継続 後期(R元～5)：完了
					護岸	護岸											
(一)前川	たつの市揖保川町市場から馬場護岸、橋梁等	県	L=3,000m	—	護岸	橋梁等	掘削	橋梁等	橋梁撤去等	詳細設計	橋梁等	橋梁等	橋梁等	橋梁等	橋梁等	橋梁等	社会基盤整備プログラム 前期(H26～30)：継続 後期(R元～5)：完了
					護岸	橋梁等	掘削	橋梁等	橋梁撤去等	詳細設計	橋梁等	橋梁等	橋梁等				
(一)前川	たつの市前川樋門上流～瀬戸川合流点上流	県	橋梁改築 他 L=1,920m	—								橋梁等	橋梁等	橋梁等	橋梁等	橋梁等	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5)：継続 後期(R6～R10)：完了
											橋梁等	橋梁等					
(二)富島川	河口から水門まで低水護岸整備、河床掘削	県	L=800m	—	河床掘削												
					河床掘削												
(二)大川	大川最上流部河岸整備	県	L=30m	—													今後、実施時期を検討
引原ダム	事前放流 降雨予測システム構築	県	降雨予測システム構築	降雨予測システム構築	事前放流												
					予測システム	予測システム											
	予測システム	予測システム														河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5)：着手 後期(R6～R10)：継続	
ダム再生計画	県	堤体嵩上げ 放流設備更新 放流設備新設	—							概略検討	概略検討	調査測量	調査設計	設計概算	嵩上げ 嵩上げ設備改良		
											概略検討	概略検討	調査測量	調査測量	概略設計	詳細設計	

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字：計画、赤字：実績〕												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
1 河川下水道対策																	
(一)菅野川	河川改修 築堤、護岸等	県	L=800m	—					用地 補償	掘削		護岸					社会基盤整備プログラム 前期（H26～30）：継続 後期（R元～5）：継続
(一)菅野川	宍粟市 木谷橋～市場橋	県	築堤 護岸 井堰改良 他 L=780m	—								護岸	護岸	護岸 井堰改 良	護岸		河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：継続 後期（R6～R10）：完了
(一)菅野川	宍粟市 三田橋～門口橋上流	県	築堤 護岸 他 L=680m	—													河川対策アクションプログラム 後期（R6～R10）：着手、継続
(一)斎木川	河川改修 築堤、護岸等	県	L=520m	—	護岸	橋梁	護岸	護岸									社会基盤整備プログラム 前期（H26～30）：継続、完了 H28完了
中垣内川	たつの市 揖西町佐江	県	樹木伐採 L=150m	—								伐採 掘削	伐採 掘削				河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：着手、完了 R3完了
古子川	たつの市 揖西町清水	県	堤防嵩上げ L=200m	—									築堤				河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：着手、完了 R3完了
十文字川	たつの市 龍野町上霞城	県	パラペット 他 L=80m	—										護岸等	護岸等		河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：着手、完了
梯川	宍粟市 山崎町梯	県	パラペット L=35m	—									パラ ベット				河川対策アクションプログラム 前期（R2～R5）：着手、完了

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
1 河川下水道対策																	
下水道対策																	
流域下水道	49.5mm/hr (年超過確率1/10の規模)	姫路市	雨水幹線 L=39,070m 雨水ポンプ場 6カ所	—											60m	30m	(雨水幹線) 大津茂川右岸2号幹線
									80m	65m	60m				60m	30m	
流域下水道	43.4mm/hr (年超過確率1/7の規模) 雨水幹線等の整備	たつの市	—	L=879m				整備 工事 55m	整備 工事 110m	整備 工事 234m	整備 工事 234m	整備 工事 234m	整備 工事 234m	整備 工事 234m	整備 工事 234m	整備 工事 234m	雨水幹線等の整備 完成年度未定
								整備 工事 46m	整備 工事 115m	整備 工事 150m	整備 工事 46m	整備 工事 0m	整備 工事 0m	整備 工事 0m	整備 工事 26m		
流域下水道	50mm/hr (年超過確率1/7の規模)	宍粟市	L=6,370m	L=200m		計画 準備	設計 委託		設計 委託	設計 委託 整備 工事 80m	用地 買収 整備 工事 120m	整備 工事 80m	整備 工事 75m	整備 工事 172m	整備 工事 172m		完成年度R8予定
						計画 準備	設計 委託		設計 委託	整備 工事 78m	整備 工事 110m	整備 工事 80m	整備 工事 66m	整備 工事 0m	整備 工事 0m		
公共下水道	42.8mm/hr (年超過確率1/5の規模)	太子町	—	—				106m									完成年度未定

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
2 流域対策																	
(1)調整池の設置及び保全																	
調整池の設置及び保全	重要調整池の設置、防災調整池の設置	県・市町	-	-													
指定調整池の指定		県	-	-													
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保 (3)貯水施設の雨水貯留容量の確保																	
指定雨水貯留浸透施設	指定雨水貯留浸透施設の設置	所有者	-	-		1箇所											適宜 （総合治水条例第22条） 〔指定施設〕 （株）長田GH 駐車場貯留 〔設置位置〕 宍粟市山崎町中井88 〔貯留浸透容量〕 335.15m3
龍野庁舎	駐車場透水性舗装等	県	透水性舗装等	透水性舗装等				（耐震工事）									〔敷地面積〕 9,898m2 〔駐車場〕 212台
								透水性舗装等（舗装修繕時に検討）									
太子町役場 （新庁舎）	緑化ブロック駐車場・ 屋外倉庫雨水貯留槽	太子町	緑化ﾌﾞﾛｯｸ 雨水貯留槽	緑化ﾌﾞﾛｯｸ 雨水貯留槽		緑化ﾌﾞﾛｯｸ 駐車場 屋外倉庫 雨水貯留槽	緑化ﾌﾞﾛｯｸ 駐車場 屋外倉庫 雨水貯留槽										H27:新庁舎建設に伴い駐車場敷地を透水性舗装とし、一部の区画を緑化ブロックとして整備 また、新庁舎別棟の屋外倉庫の地下に雨水貯留槽の整備
公共施設 （公民館）	雨水貯留タンクの設置	太子町	3箇所	3箇所				3箇所									
								3箇所									
県立学校	校庭貯留	県	6校	順次													〔モデル地区内〕 伊和高校
								伊和 着手		伊和 完成							
県営住宅 （たつの新宮）	駐車場貯留 V= - m3	県	駐車場貯留 V= - m3	駐車場貯留 V= - m3													社基プロ前期：着手予定

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～	
ため池 (事前放流)	ため池改修に合せた事前放流設備の整備	県 (光都土地改良)	12箇所	12箇所		2	2		1	2		8	2	3			農林水産ビジョン2025 農村地域防災減災事業
						2 土井上池 堂の奥上池	2 山王池 小河池		1 蛇谷池	2 道谷池 高牧上池		3 宇原池 与泰寺池 高牧下池	3 小神新池 湯塚池 湯船池	3 曾谷池 向池 宮の奥池	1 才桎池		
ため池 (事前放流)	ため池改修に合せた事前放流設備の整備	姫路市	5箇所	5箇所				0箇所	0箇所	0箇所	1箇所	1箇所	5箇所	1箇所	2箇所		洪水吐、取水施設の改築、 整備を伴うため池改修につ いて洪水調節機能向上も併 せ実施
								0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所		
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	県 (光都土地改良)	1,488ha	914ha		83ha	185ha	255ha	91ha	63ha	73ha	52ha	37ha				多面的機能支払交付金 132地区(水田2,480ha) 農林水産ビジョン2025 地域躍動推進費
						取組 啓発	83ha 宇原等	185ha 前池等	255ha 善定等	91ha 市野保 等	63ha 北山等	104ha 小犬丸 等	99ha 福栖等	63ha 下野田 自治会	48ha 中央農 地水環 境保全 会等	42ha 三津等	
各戸貯留	雨水貯留タンク設置等にかかる助成制度の実施	姫路市	100件程度/年	100件程度/年			100件	100件	100件	70件	70件	40件	30件	30件	30件	30件	H27から雨水タンク設置にか かる助成制度を実施 H30から雨水浸透ます設置にか かる助成制度を実施
							98件	55件	32件	36件	17件	44件	31件	19件	14件		
		たつの市	10件程度/年	10件程度/年	10件	10件	10件	10件	10件								H25から雨水タンク設置にか かる助成制度を実施
						5件	11件	16件	21件	9件							
		太子町	126件	126件		3件	3件	15件	15件	15件	15件	15件	15件	15件	15件		H26から雨水タンク設置にか かる助成制度を実施 ※数値は全て町内全域分
						8件	7件	2件	3件	4件	5件	2件	3件	1件	2件		
県管理道路における 歩道の透水性舗装	県管理道路における 歩道の透水性舗装	県 (光都土木)	歩道の 透水性舗装	歩道の 透水性舗装		歩道の透水性舗装(歩道の設置、改修時に実施)											実績:各時点の道路台帳 (区域変更にかかる) より算出
						1.6km	0.0km	0.0km	0.0km	0.6km	3.4km	0.0km	0.0km	0.2km	0.0km		
		県 (龍野土木)	歩道の 透水性舗装	歩道の 透水性舗装		歩道の透水性舗装(歩道の設置、改修時に実施)											実績:各時点の道路台帳 (区域変更にかかる) より算出
						0.0km	0.0km	0.3km	0.0km	0.9km	2.5km	0.8km	0.4km	1.5km	0.0km		

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6～		
	(4)ポンプ施設との調整																	
	ポンプ施設との調整	河川増水時のポンプ運用の操作規則等への明示及び適切な運転調整	県・市町	-	-													適宜
	指定ポンプ施設の指定		県	-	-													
	(5)遊水機能の維持																	
	遊水機能の維持	浸水被害に備えた遊水機能の維持、民間事業者等に遊水機能維持の周知	県・市町	-	-													適宜
	(6)森林の整備及び保全																	
	災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (姫路農林水産振興事務所)	5,337ha	1,960ha		310	319	354	216	218	250	216	77				ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。
						3,337	310	375	359	198	262	256	276	205	261	186		
	災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (光都農林振興事務所)	6,341ha	2,634ha		407	372	426	301	333	303	313	179				ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。
						3,707	407	367	556	437	296	257	315	201	205	193		
(7)流木・土砂流出防止対策																		
流木・土砂流出防止対策	「山地防災・土砂災害対策5箇年計画」及び「第2次山地防災・土砂災害対策緊急5箇年計画」に基づく治山・砂防事業を推進する。	県	-	-	67箇所 116箇所	8箇所 16箇所	6箇所 25箇所	1箇所 23箇所	5箇所 32箇所	3箇所 22箇所	5箇所 16箇所	5箇所 20箇所	3箇所 13箇所	4箇所 8箇所	7箇所 6箇所			1行目：土木事務所 2行目：農林振興事務所 ※西播磨県民局管内の総数

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
3 減災対策																		
(1)浸水が想定される区域の指定																		
浸水想定区域図の 作成	浸水想定区域図を作成し、市町に提供するとともに県民への周知に努める(国・県)	国	-	-				作成更新									H28 揖保川浸水想定区域図L2を作成(L1に更新)	
		県	-	-				作成更新										
	浸水想定区域図の周知等により、洪水ハザードマップの作成を支援する(国・県)	国	-	-														
		県	-	-														
ハザードマップの作成・配布	ハザードマップを作成・配布し、最新の情報を反映するよう努める	姫路市	-	-		作成						更新	更新				R2、R3にL1、L2を反映した防災マップに更新	
		たつの市	-	-								更新					R2にL1、L2を反映した防災マップに更新	
		宍粟市	市内全戸配布(17,000部)	-										更新				R3にL2を反映した防災マップに更新
		太子町	町内全戸配布(12,560部)	-								更新						R2にL1、L2を反映した防災マップに更新
CGハザードマップの周知	CGハザードマップの充実・周知に取り組む	県		-			スマホ版										H17.8作成	
浸水想定区域図の作成	避難所等の位置情報等を記載したハザードマップの作成に取り組む	市町	-	-													順次更新 姫路市 H19.3作成 R3.3更新 R4.3 内水浸想定区域図作成 たつの市 H18.3作成 R3.2更新 宍粟市 H21.3作成 R3.3更新 太子町 H20.5作成	

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
水防法改正に伴う洪水浸水想定区域の指定	想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の作成・公表	県	5河川	5河川									42 富島川ほか41河川				水位周知河川の想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図については、順次作成
	ハザードマップの作成・配布	市町	-	-													順次作成・配布
	まるごと・まちごとハザードマップ	国	-	-	たつの市 43箇所 宍粟市 35箇所												たつの市 43箇所設置済 宍粟市 35箇所設置済
	(2) 県民の情報の把握																
	県民の情報の把握	県民	-	-													随時
	(3) 浸水による被害の発生に係る情報の伝達																
	雨量・水位情報	国・県市町	-	-													
県民に対する防災情報の発信	洪水予報	国・県	-	-													
	氾濫危険水位等の見直し	国・県	5河川	5河川				見直									[水位周知河川] 揖保川、引原川、菅野川、 林田川、栗栖川
	揖保川ライブカメラ	国	-	-				見直									
	河川ライブカメラシステム	県・市町	-	-													
	道路アンダーパス部の浸水情報	国・県市町	-	-													
	防災行政無線、ケーブルテレビ、市町ホームページ等	市町	-	-													

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組		事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
				全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	県民に対する防災情報の発信	「ひょうご防災ネット」による情報発信	県・市町	-	-												H17.4開始	
	市町に対する防災情報の発信	フェニックス防災システム	県	-	-													
	(4)浸水による被害の軽減に関する学習																	
	自主防災組織の結成推進や活性化		国・県・市町	-	-													
	防災マップの作成・支援	防災マップの作成・支援	県	3回/年	3回/年	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	防災対策ワークショップ開催支援事業を実施し、市町・自主防災組織等が主催する防災訓練や防災マップ作成等を支援（西播磨管内で3回/年）	
						4回	3回	1回	2回	2回	2回	6回	0回	1回	0回	0回		
		防災マップの作成・支援	姫路市	72地区	43地区	29地区	18地区	14地区	11地区								H28年度完了	
						29地区	18地区	14地区	9地区									
		防災マップの作成・支援	たつの市	-	-													全戸配布済み 転入者への配布を継続して実施
		防災マップ印刷費の補助	宍粟市	-	-			印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	・自治会長等を対象とした防災マップ作成の講習会を実施。（R3:7自主防災会、19名） ・自主防災活動促進事業（市）による補助制度はR3まで
	印刷費補助					印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助	印刷費補助				
	防災マップの作成・支援	太子町	-	-													全67自治会作成済み、随時更新を行う。	
	防災リーダーの育成	防災リーダー育成のため防災研修を実施	県	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	「ひょうご安全の日西播磨地域のつどい」を開催し、防災・減災対策にかかる意識の醸成を図る。	
						1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		
		防災リーダー育成のため防災研修を実施	姫路市	35回/年	35回/年		35回	35回	35回	35回	35回	35回	35回	35回	35回	35回	市民防災大学、出前講座等の開催	
182回						39回	39回	42回	40回	48回	51回	37回	32回	38回	46回			
防災リーダー育成のため防災研修を実施		たつの市	1回/年	1回/年	2回			1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	毎年、地域防災リーダー育成及びひょうご防災リーダーフォローアップのための講座を実施	
	2回						1回	1回	1回	1回	0回	1回	1回	1回				

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
(5) 浸水による被害の軽減のための体制の整備																		
水防活動への支援		国・県市町	-	-														
共助の取組の推進	地区内住民が共助して避難できる取組の推進	市町	-	-														
協定締結に関する取組	国・県・他市町等との相互応援協定の締結、民間事業者との連携体制の推進	市町	-	-												1回		
(6) 訓練の実施																		
訓練の実施	大規模洪水を想定した実践的演習、防災関係機関と連携した水防訓練を実施	国・県	1回/年	1回/年		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		
						1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回			
		姫路市	6回/年	6回/年		6回	6回	6回	6回	6回	6回	6回	6回	7回	6回		各地区水防隊において実施	
						6回	6回	7回	6回	6回	2回	0回	0回	7回	1回			
		たつの市	1回/年	1回/年		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		自主防災組織を主体とした災害想定訓練を実施	
						1回	1回	1回	1回	1回	1回	0回	1回	1回	0回			
		宍粟市	1回/年	1回/年		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		自主防災組織を主体とした災害想定訓練を実施
						1回	1回	1回	1回	1回	1回	0回	1回	1回	1回			
		太子町	1回/年	1回/年		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		自主防災組織を主体とした災害想定訓練を実施
						1回	1回	1回	1回	1回	1回	0回	0回	1回	1回			
(7) 建物等の耐水機能の確保																		
建物等の耐水機能	建物等の耐水機能	太子町	-	-													役場新庁舎では電気設備等を高所に設置	
建物等の耐水機能	建物等の耐水機能	たつの市	-	-									着手	完成			役場新庁舎では電気設備等を高所に設置	
指定耐水施設の指定		県	-	-														

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間〔黒字:計画、赤字:実績〕												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
フェニックス共済	(8) 浸水のよる被害からの早期生活再建																
	フェニックス共済	加入促進	中播磨県民センター	-	-												管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
						9.3%	9.5%	9.7%	9.8%	9.8%	9.8%	9.7%	9.6%	9.6%	9.4%	9.3%	
	フェニックス共済	加入促進	西播磨県民局	-	-											管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	
						18.0%	18.0%	18.0%	18.1%	18.0%	18.3%	18.5%	18.5%	18.4%	18.1%		18.0%
	フェニックス共済	加入促進	姫路市	-	-											管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。	
						8.7%	8.8%	8.9%	9.0%	9.0%	8.9%	8.9%	8.8%	8.7%	8.6%		8.5%
	フェニックス共済	加入促進	たつの市	-	-												管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
						21.5%	21.3%	21.0%	21.2%	20.9%	21.0%	21.0%	20.8%	20.7%	20.3%	20.1%	
	フェニックス共済	加入促進	宍粟市	-	-												管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
						20.2%	20.4%	20.4%	20.6%	20.4%	20.5%	20.6%	20.6%	20.7%	20.3%	20.0%	
	フェニックス共済	加入促進	太子町	-	-												管内全体の数値のため、計画地域内の加入率とは異なる。
						14.7%	14.8%	14.8%	15.1%	15.2%	15.9%	16.2%	16.3%	16.2%	16.1%	16.0%	

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区: たつの市揖保川町ひばりが丘地区

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		152ha穴栗農地水環境保全会等												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
1 河川下水道対策																	
下水道整備	半田神部中央雨水幹線等の整備を進め、浸水被害の軽減を図る	たつの市	-	L=714m							整備工事 234m	整備工事 290m	整備工事 190m	排水設備設計 1式	遠隔操作設備等設置工事		
												0m	0m	0m	排水設備設計 1式	遠隔操作設備等設置工事	
2 流域対策																	
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	地元 県 (光都土地改良)	1,488ha	914ha		83ha	185ha	646ha								多面的機能支払交付金 132地区（水田2,480ha） 農林水産ビジョン2025 地域躍動推進費	
					取組 啓発	83ha 宇原等	185ha 前池等	255ha 善定等	91ha 市野保等	63ha 北山等	104ha 小犬丸等	99ha 福栖等	63ha 下野田自治会	48ha 穴栗農地水環境保全会等	42ha 三津等		
各戸貯留	雨水貯留タンク設置にかかる助成制度の実施	たつの市	10件程度/年	10件程度/年	10件	10件	10件	10件	10件								
					5件	11件	16件	21件	9件								
3 減災対策																	
水防訓練	防災訓練を実施	国・県 たつの市	－	－													

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区: 宍粟市一宮町安積地区

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
1 河川下水道対策																	
揖保川、引原川	(曲里地区) 掘削、堰改築	国	(45.0k付近) 掘削 堰改築(曲里大井頭首工)	—	掘削 堰改築	掘削 堰改築	掘削 堰改築										
揖保川	(中安積地区) 無堤区間の築堤	国	築堤45.0～45.6k (右岸)	—													
河川維持管理	必要に応じて、土砂撤去 や樹木伐採の実施	国・県	—	—													
2 流域対策																	
伊和高校	校庭貯留	県	1校	1校			設計		工事								
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	地元 県 (光都土地改良)	1,488ha	914ha		83ha	185ha	255ha	91ha	63ha	73ha	52ha	37ha				多面的機能支払交付金 132地区(水田2,480ha) 農林水産ビジョン2025 地域躍動推進費
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (光都農林振興事務所)	6,341ha	2,634ha		407	372	426	301	333	303	313	179				ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域 内の面積とは異なる。
3 減災対策																	
防災マップ	防災マップの作成支援	宍粟市	—	—			印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助				・自治会長等を対象とした防災マッ プ作成の講習会を実施。(R3:7自主 防災会、19名) ・自主防災活動促進事業(市)による 補助制度はR3まで
水防訓練	防災訓練を実施	国、県、 宍粟市	—	—			印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助	印刷費 補助				H28年度に揖保川で国・県 主催の総合水防演習を実施

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区(モデル施策):太子町揖保川流域地区

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
1 流域対策																	
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	地元 県 (光都土地改良)	1,488ha	914ha				646ha									多面的機能支払交付金 132地区（水田2,480ha） 農林水産ビジョン2025 地域躍動推進費
					取組 啓発	83ha 宇原等	185ha 前池等	255ha 善定等	91ha 市野保 等	63ha 北山等	104ha 小犬丸 等	99ha 福栖等	63ha 下野田 自治会	48ha 中央農 地水環 境保全 会等	42ha 三津等		
各戸貯留	雨水貯留タンク設置に かかる助成制度の実施	太子町	126件	126件		3件	3件	15件	15件	15件	15件	15件	15件	15件	15件		※数値は全て町内全域分
						8件	7件	2件	3件	4件	5件	2件	3件	1件	2件		
2 減災対策																	
水防訓練	防災訓練を実施	国、県、 太子町	—	—													H28年度に揖保川で国・県主催の 総合水防演習を実施

西播磨東部(揖保川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル施策:水田貯留(田んぼダム)

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	
			全体	うち計画期間内	～H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
2 流域対策																		
土地等の雨水貯留浸透機能の確保																		
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	地元 県 (光都土地改良)	1,488ha	914ha													多面的機能支払交付金 132地区（水田2,480ha） 農林水産ビジョン2025 地域躍動推進費	
					取組 啓発	83ha 宇原等	185ha 前池等	255ha 善定等	91ha 市野保 等	63ha 北山等	104ha 小犬丸 等	99ha 福栖等	63ha 下野田 自治会	48ha 大栗農 地水環 境保全 会等	42ha 三津等			
田んぼダム	効果検証のための実証実験	県	—	—			実験										たつの市内	
							実験											
田んぼダム	活動看板設置、冊子配布	県																
田んぼダム	設置状況確認、その他周知 に関する活動	県・市町																

西播磨東部地域対象河川

(別表)

種別	水 系	河 川	備 考
(一)	揖保川	揖保川(倉床川を含む)	水位周知河川
		蟠洞川	
		中川	
		元川	
		前川	
		瀬戸川	
		西瀬戸川	
		林田川	水位周知河川
		山根川	
		佐見川	
		安志川	
		三森川	
		馬路川	
		中垣内川	
		古子川	
		小犬丸川	
		十文字川	
		栗栖川	水位周知河川
		札楽川	
		善定川	
		福原川	
		篠首川	
		上笹川	
		滝川	
		菅野川	水位周知河川
		三谷川	
		伊沢川	
		梯川	
		母栖谷川	
		頃谷川	
		岡城川	
		染河内川	
		引原川	水位周知河川
		谷川	
		小野川	
		斎木川	
		千保川	
		水谷川	
		皆木川	
		音水川	
		道谷川	
		深河谷川	
		福知川	
		草木川	
		公文川	
		東公文川	
		黒原川	
(二)	富島川	富島川	
		大川	
計		49河川	