

武庫川流域における災害復旧について（報告）

● 台風 23 号による武庫川流域の公共施設に係る災害復旧の概要

（県管理の公共施設）

二級河川	武庫川	28 箇所	延長約	6,470m
二級河川	有馬川	6 箇所	延長約	200m
二級河川	名塩川	1 箇所	延長約	20m
二級河川	有野川	2 箇所	延長約	80m
二級河川	羽束川	8 箇所	延長約	320m
二級河川	八多川	1 箇所	延長約	80m
二級河川	山田川	6 箇所	延長約	370m
二級河川	相野川	1 箇所	延長約	60m
二級河川	青野川	1 箇所	延長約	70m
二級河川	大池川	1 箇所	延長約	370m
二級河川	真南条川	3 箇所	延長約	30m
二級河川	波賀野川	1 箇所	延長約	20m
砂防	2 渓流	4 箇所	延長約	170m
河川・砂防 計		63 箇所	延長約	8,260m
道路		2 箇所	延長約	100m

災害復旧に要する費用 約 16 億円

（市管理の公共施設）

普通河川、準用河川	34 箇所	延長約	1,290m
公園・緑地	16 箇所	延長約	20,870m
道路、下水道、水道	4 箇所	延長約	290m
計		54 箇所	延長約 22,450m

災害復旧に要する費用 約 7 億円

本資料は、武庫川流域の河川に関連する災害復旧を整理したものです。
災害復旧の概要は、災害査定中の箇所があること、また、現地再精査の結果により、変更になる場合があります。

宝塚市長寿力丘



被災直後



現況



西宮市生瀬（生瀬橋下流左岸）



被災直後



現況

西宮市生瀬（生瀬橋上流右岸）



被災直後



現況

所管事務所	箇所	位置	復旧延長(m)	主な復旧概要
尼崎土木	(二)武庫川	尼崎市 武庫川町	L= 50.0	高水敷保護工
尼崎土木	(二)武庫川	尼崎市 大島	L= 19.8	石張工、護床ブロック工
尼崎土木	(二)武庫川	尼崎市 稲葉荘	L= 25.5	護床ブロック工
尼崎土木	(二)武庫川	尼崎市 南武庫之荘	L= 38.1	石張工、護床ブロック工
尼崎土木	(二)武庫川	尼崎市 武庫豊町	L= 36.5	根固工
尼崎土木	(二)武庫川	尼崎市 西昆陽	L= 231.8	高水敷復旧工
西宮土木	(二)武庫川	西宮市 小曾根町	L= 262.0	平張ブロック工、舗装工
西宮土木	(二)武庫川	西宮市 日野町	L= 50.0	かごマット工
西宮土木	(二)武庫川	西宮市 堤町	L= 154.0	石積工、かごマット工
西宮土木	(二)武庫川	西宮市 堤町	L= 52.0	かごマット工
伊丹土木	(二)武庫川	伊丹市 西野	L= 843.0	ブロック張工、ブロック積工
宝塚土木	(二)武庫川	宝塚市 弥生町	L= 1,864.0	ブロック張工、根固工
宝塚土木	(二)武庫川	宝塚市 東洋町	L= 275.0	石張工
宝塚土木	(二)武庫川	宝塚市 中州	L= 10.0	石張工
宝塚土木	(二)武庫川	宝塚市 栄町	L= 591.0	植生工、舗装工
宝塚土木	(二)武庫川	宝塚市 湯本町	L= 710.0	植生工、かごマット工
宝塚土木	(二)武庫川	宝塚市 長寿ガ丘	L= 137.0	石積工、根固工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町生瀬	L= 356.0	かごマット工、水位計
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町生瀬	L= 100.0	ブロック積工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町生瀬	L= 100.0	ブロック積工、ブロック張工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町生瀬	L= 84.0	ブロック積工、ブロック張工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町青葉台	L= 45.0	張ブロック補強工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町生瀬	L= 82.0	根固ブロック積工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町名塩	L= 23.0	ブロック積工
宝塚土木	(二)武庫川	西宮市 塩瀬町名塩	L= 151.0	かごマット工、根継工
神戸土木	(二)武庫川	神戸市 北区道場町生野	L= 124.1	根継工
神戸土木	(二)武庫川	神戸市 北区道場町生野	L= 2.0	水位計
神戸土木	(二)武庫川	神戸市 北区道場町生野	L= 50.0	ブロック積工
	小計	28 箇所	L= 6,466.8 m	
西宮土木	(二)有馬川	西宮市 山口町名来	L= 8.0	石積工
西宮土木	(二)有馬川	西宮市 山口町上山口	L= 66.0	根継工
神戸土木	(二)有馬川	神戸市 北区道場町塩田	L= 48.9	床止工、根固工
神戸土木	(二)有馬川	神戸市 北区道場町塩田	L= 15.5	ブロック積工
神戸土木	(二)有馬川	神戸市 北区道場町平田	L= 44.0	ブロック積工
神戸土木	(二)有馬川	神戸市 北区道場町平田	L= 20.0	ブロック積工
	小計	6 箇所	L= 202.4 m	
西宮土木	(二)名塩川	西宮市 塩瀬町名塩	L= 24.0	ブロック積工
	小計	1 箇所	L= 24.0 m	
神戸土木	(二)有野川	神戸市 北区有野町二郎	L= 30.0	ブロック積工
神戸土木	(二)有野川	神戸市 北区有野町有野	L= 53.0	ブロック積工
	小計	2 箇所	L= 83.0 m	
神戸土木	(二)羽束川	神戸市 北区道場町生野	L= 65.0	ブロック積工
三田土木	(二)羽束川	三田市 鈴鹿	L= 37.6	ブロック積工、根固ブロック工
三田土木	(二)羽束川	三田市 田中	L= 72.3	ブロック積工、根固ブロック工
三田土木	(二)羽束川	三田市 小柿	L= 41.4	ブロック積工、根固ブロック工
篠山土木	(二)羽束川	篠山市 後川下	L= 29.0	ブロック積工
篠山土木	(二)羽束川	篠山市 後川中	L= 19.0	石積工
篠山土木	(二)羽束川	篠山市 後川上	L= 24.0	石積工
篠山土木	(二)羽束川	篠山市 後川上	L= 35.0	石積工
	小計	8 箇所	L= 323.3 m	

所管事務所	箇所	位置	復旧延長(m)	主な復旧概要
神戸土木	(二)八多川	神戸市 北区八多町下小名田	L= 77.0	根継工
	小計	1箇所	L= 77.0 m	
三田土木	(二)山田川	三田市 桑原	L= 47.5	ブロック積工
三田土木	(二)山田川	三田市 山田	L= 65.3	ブロック積工、かごマット工
三田土木	(二)山田川	三田市 志手原	L= 73.0	ブロック積工
三田土木	(二)山田川	三田市 志手原	L= 98.1	ブロック積工、かごマット工
三田土木	(二)山田川	三田市 志手原	L= 30.8	ブロック積工、かごマット工
三田土木	(二)山田川	三田市 志手原	L= 54.0	ブロック積工
	小計	6箇所	L= 368.7 m	
三田土木	(二)相野川	三田市 下相野	L= 60.0	ブロック積工
	小計	1箇所	L= 60.0 m	
三田土木	(二)青野川	三田市 上青野	L= 69.9	ブロック積工
	小計	1箇所	L= 69.9 m	
三田土木	(二)大池川	三田市 福島	L= 367.0	ブロック積工
	小計	1箇所	L= 367.0 m	
篠山土木	(二)真南条川	篠山市 真南条中	L= 7.0	ブロック積工
篠山土木	(二)真南条川	篠山市 真南条中	L= 16.7	かごマット工
篠山土木	(二)真南条川	篠山市 真南条中	L= 8.6	ブロック積工
	小計	3箇所	L= 32.3 m	
篠山土木	(二)波賀野川	篠山市 波賀野	L= 19.0	ブロック積工、かごマット工
	小計	1箇所	L= 19.0 m	
三田土木	(砂)波豆川	三田市 波豆川	L= 34.8	根継工
三田土木	(砂)波豆川	三田市 波豆川	L= 21.5	根継工、かごマット工
三田土木	(砂)波豆川	三田市 波豆川	L= 9.0	石積工
篠山土木	(砂)竹谷川	篠山市 後川上	L= 100.0	石積工
	小計	4箇所	L= 165.3 m	
	合計	63箇所	L= 8,258.7 m	

宝塚土木	(県道)生瀬門戸荘線	宝塚市長寿ガ丘	L= 45.0	擁壁工
宝塚土木	(県道)切畑道場線	宝塚市玉瀬武田尾	L= 56.0	武田尾橋
	合計	2箇所	L= 101.0 m	

(市管理の公共施設)

	市	復旧の概要	復旧延長(m)	箇所
河川	宝塚市、神戸市、三田市、篠山市	普通河川、準用河川の復旧	L= 1,289.8	34
公園・緑地	尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市	河川敷公園・緑地の復旧	L= 20,867.0	16
道路・下水道・水道	西宮市	橋梁の復旧等	L= 291.9	4
		合計	L= 22,448.7 m	54

河川に関連する災害復旧

災害査定中であり、内容が変更になる場合があります。

武庫川流域内の関係市における台風23号に伴う農林水産関係の被害状況

(単位:百万円)

区 分		神戸市		尼崎市		西宮市		伊丹市		宝塚市		三田市		篠山市		流域内の各市合計	
		被害量	被害金額	被害量	被害金額	被害量	被害金額	被害量	被害金額	被害量	被害金額	被害量	被害金額	被害量	被害金額	被害量	被害金額
農林水産物被害	農作物	39.7 ha	76.6	2.4 ha	38.7	24.5 ha	72.6	0.3 ha	0.1	2.3 ha	11.6	34.5 ha	50.1	380.1 ha	42.3	475.4 ha	288.9
	水稻	8.4 ha	3.1	ha		ha		ha		ha		ha		ha		ha	
	大豆等	ha		ha		ha		ha		ha		26.5 ha		373.8 ha	42.1	400.3 ha	42.1
	野菜	31.3 ha	73.5	2.4 ha	38.7	24.5 ha	72.6	0.3 ha	0.1	2.3 ha	11.6	8.0 ha	50.1	6.3 ha	0.2	75.1 ha	246.8
	果樹・花き	ha		ha		ha		ha		ha		ha		ha		ha	
	その他	t		t		t		t		t		t		t		t	
小計 A			76.6		38.7		72.6		0.1		11.6		50.1		42.3		288.9
農林水産施設被害	農業関連施設(パイプハウス畜舎等)	19 箇所	17.2	0 箇所	0.0	2 箇所	0.2	11 箇所	0.8	16 箇所	16.4	43 箇所	7.1	20 箇所	4.0	111 箇所	45.7
	農地・ため池等農業用施設	484 箇所	560.0	0 箇所	0.0	61 箇所	37.0	0 箇所	0.0	222 箇所	253.0	167 箇所	256.0	180 箇所	350.0	1,114 箇所	1,456.0
	農地	310 箇所	270.0	0 箇所	0.0	47 箇所	28.0	0 箇所	0.0	95 箇所	70.0	80 箇所	108.0	80 箇所	70.0	612 箇所	546.0
	ため池等農業用施設	174 箇所	290.0	0 箇所	0.0	14 箇所	9.0	0 箇所	0.0	127 箇所	183.0	87 箇所	148.0	100 箇所	280.0	502 箇所	910.0
	林地・林道	10 箇所	249.0	0 箇所	0.0	2 箇所	165.0	0 箇所	0.0	1 箇所	1.0	7 箇所	445.0	9 箇所	35.0	29 箇所	895.0
	林地	10 箇所	249.0	0 箇所	0.0	2 箇所	165.0	0 箇所	0.0	1 箇所	1.0	7 箇所	445.0	5 箇所	26.0	25 箇所	886.0
林道	0 箇所	0.0	0 箇所	0.0	0 箇所	0.0	0 箇所	0.0	0 箇所	0.0	0 箇所	0.0	4 箇所	9.0	4 箇所	9.0	
小計 B			826.2		0.0		202.2		0.8		270.4		708.1		389.0		2,396.7
計(A+B)			902.8		38.7		274.8		0.9		282.0		758.2		431.3		2,685.6

この数値は、各市単位の数値です。