

新旧対照表(令和7年6月)

頁	項目(図面名)	箇所	改訂内容		
			内容	旧	新
10	表-10 材料計算(10ブロック)	水抜きパイプ	設置箇所の修正	2.0m2に1箇所設ける	道路、その他(VPΦ75)は5.0m以内の間隔で設ける、河川・砂防(VUΦ75)は2.0m2に1箇所設ける
12	表-13 材料計算	水抜きパイプ	設置箇所の修正	2.0m2に1箇所設ける	道路、その他(VPΦ75)は5.0m以内の間隔で設ける、河川・砂防(VUΦ75)は2.0m2に1箇所設ける
15	表-16 材料計算	水抜きパイプ	設置箇所の修正	2.0m2に1箇所設ける	道路、その他(VPΦ75)は5.0m以内の間隔で設ける、河川・砂防(VUΦ75)は2.0m2に1箇所設ける
39	プレキャスト街渠(1)	寸法表及び材料表	ブロック種別C型の削除	PG(F)515C PG(F)520C PG(F)525C	-
40	プレキャスト街渠(2) 草止めエプロン	図面、寸法表、材料表	ブロック形状の変更	-	-
49	プレキャスト側溝付き街渠(1) [スリット付き エプロン]	材料表	側溝(本)の変更	2.5	5
50	プレキャスト側溝付き街渠(2) [スリット付き 排水ドレンエプロン(排水性舗装対応型エプロン)]	材料表	側溝(本)の変更	2.5	5
51	プレキャスト側溝付き街渠(3) [スリット付き 排水ドレンエプロン(排水性舗装対応型エプロン)]	材料表	側溝(本)の変更	2.5	5
52	プレキャスト側溝付き街渠(4) [草止めエプロン]	図面、寸法表、材料表	ブロック形状の変更	-	-
53	プレキャスト側溝付き街渠(5)	寸法表	ブロック種別C型の削除	PGU(F)530C PGU(F)540C PGU(F)550C	-
		材料表	側溝(本)の変更	2.5	5
54	プレキャスト側溝付き街渠(6) [スリット付き エプロン]自転車 通行空間確保対策	-	新規追加	-	-
55	プレキャスト側溝付き現場打 街渠 [(側溝部)プレキャスト側溝 +(街渠部)現場打街渠]	-	注釈の修正	-	-
59	プレキャスト側溝付き街渠樹 (2) 自転車通行空間確保対策	-	新規追加	-	-
60	プレキャスト側溝付き街渠樹 (3) [呑み口用・泥溜め無し]	寸法表及び材料表	側溝(本)の変更	2.5	5
			ブロック種別C型の 削除	PGU(F)G530C PGU(F)G540C PGU(F)G550C	-
61	プレキャスト側溝付き街渠樹 (4) [呑み口用・泥溜め無し]自 転車通行空間確保対策	-	新規追加	-	-
83	プレキャストU型側溝	寸法表及び材料表	標準長の変更に伴う、各種数量の変更	-	寸法表及び材料表参照
84	プレキャストU型側溝 (側溝蓋付)	寸法表及び材料表	標準長の変更に伴う、各種数量の変更	-	寸法表及び材料表参照