

令和 4年8月17日

回答書

記

- 1 業務名 県立但馬ドーム電気設備改修工事
- 2 業務場所 豊岡市日高町名色88-50 兵庫県立但馬ドーム
- 3 質疑書

番号	図面番号	質問事項	回答
1	内訳No2	内訳にケーブル保護材縞鋼板 1箇所とありますが、どの部分に設置しますか。	図面E-12配管保護カバーを表す。
2	内訳Ⅱ-A	内訳に敷き鉄板設置・運搬費とありますが、敷き鉄板の設置期間は何日と見込めばよろしいか。	作業期間(30日間を目安)とするが、仮設計画図を作成し監督員と協議の上、最終決定することとする。
3	内訳Ⅱ-A	交通誘導員常駐 1名とありますが、作業日のみの配置と考えてよろしいか。	質疑事項No.2回答と同様とする。
4	図面E-19 内訳共通仮設	共通仮設の敷き鉄板の設置期間を教えてくださいませんか。	質疑事項No.2回答と同様とする。
5	内訳共通仮設	交通誘導員1式の詳細及び別紙明細書をいただけないでしょうか。	質疑事項No.2回答と同様とする。
6	図面E-10	防球フェンスの仕様及び詳細の分かる資料をいただけないでしょうか。	参考品として、メッシュフェンスFF型/JFE建材同等以上とする。