

今後10年間のフォローアップの概要

地域総合治水推進計画のフォローアップ

1 フォローアップ

- 計画に位置付けた各取組について、事業量や計画期間を記載したフォローアップシートを作成し、各機関で進捗状況の把握や見直しを行っている。

(フォローアップの流れ)

- 毎年度、取組を実施する各機関がフォローアップシートで取組の実績を整理する。
- 整理された各機関のフォローアップシートを事務局が取り纏め、ホームページで公開する。
- 取り纏めたフォローアップシートにより、各機関が取組の進捗状況の把握や見直しを行う。

<フォローアップシートのイメージ>

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]										備考	新NO	旧NO	
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14				R15
1 河川下水道対策																				
河川対策																				
加古川	来住・大島地区 (16.2k～18.6k) 掘削・築堤	国	L=2,400m		掘削、 左岸築堤	継続	掘削、 左岸築堤											加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	1	1 続き
	社・河合地区 (26.6k～28.4k) 河道掘削、築堤、 堰改築、橋梁改築	国	L=1,800m		掘削 築堤 橋梁改築	継続	掘削 築堤 橋梁改築											加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	2	3 続き
	社・河合地区 (28.4k～30.6k) 掘削、築堤	国	L=2,200m		—	継続	—											加古川水系河川整備計画に基づき事業促進	3	4 続き

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			判定	期間[黒字:計画、赤字:実績]										備考	新NO	旧NO
			全体	うち計画期間内	～R5実績		～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14			
2 流域対策																			
(1)調整池の設置及び保全																			
重要調整池の設置	1ha以上の開発に対し、重要調整池を設置	開発者	-	-	丹波 1件 加東 40件 加古川 6件	継続	丹波 1件 加東 40件 加古川 6件										所定の開発に対し、 重要調整池設置率100%を遵守する。	1	1 続き
調整池の維持管理	雨水流出抑制機能を 維持するための浸透	加古川市	3箇所	1箇所	24箇所(件)	継続	24箇所 (件)										必要に応じて浸透等を実施する。	2	2 続き

地域総合治水推進計画のフォローアップ

2 計画の改定

- ・ 各対策の取組追加や計画数量の変更などの軽微な変更は、協議会の書面開催により計画を改訂する。
- ・ 計画本文に大きな変更が生じる場合は、協議会を開催し、計画を改定する。
- ・ 計画策定から概ね5年後に中間報告、10年後には最終報告を協議会にて行い、計画の進捗状況を確認する。

